


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DO RECIFE</b><br>SECRETARIA DE FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  <b>NFS-e</b><br>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica |                              | Número da Nota<br><b>00002309</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>15/03/2022 14:13:29</b><br>Código de Verificação<br><b>HRU9-GRQU</b> |                                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| CPF/CNPJ: <b>01.514.128/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Inscrição Municipal: <b>293.636-4</b>                                                                                                 |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| Nome/Razão Social: <b>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| Endereço: <b>RUA DA REGENERACAO 1133 - ARRUDA - CEP: 52120-335</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| Município: <b>Recife</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | UF: <b>PE</b> E-mail: <b>scave@scave.com.br</b>                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| CPF/CNPJ: <b>11.294.402/0001-62</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Inscrição Municipal: <b>----</b>                                                                                                      |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| Endereço: <b>PC Ministro André Cavalcante - centro - CEP: 54505-904</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| Município: <b>Cabo de Santo Agostinho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | UF: <b>PE</b> E-mail: <b>----</b>                                                                                                     |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| REF. A EXECUÇÃO DAS OBRAS TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, E IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO LOTEAMENTO ILHA, EM PONTE DOS CARVALHOS, MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 024/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 054/2021, CONCORRÊNCIA N.º 004/2021, CONTRATO N.º 034/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04, PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022. |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| <br><b>Marcos José Matoso de Lima</b><br>Secretário Executivo de Obras Públicas<br>PMCSA - Matrícula 22.337                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| Retenção de COFINS<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Retenção de CSLL<br>R\$ 0,00          | Retenção de INSS<br>R\$ 18.532,98                                                                                                     | Retenção de IRPJ<br>R\$ 0,00 | Retenção de PIS<br>R\$ 0,00                                                                                                            | Outras Retenções<br>R\$ 0,00         |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 561.605,44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| Código da Atividade Prestada<br><b>4222701 - CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA</b><br><b>07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...</b>    |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| Deduções (R\$)<br><b>168.481,63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>393.123,81</b>                                                                                            | Alíquota (%)<br><b>5,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>19.656,19</b>                                                                                                 | Crédito p/ IPTU (R\$)<br><b>0,00</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.<br>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.<br>- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Cabo de Santo Agostinho - PE.<br>- Esta NFS-e não gera crédito.<br>- CEI / Código da Obra: 90.008.09522/71                                                     |                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS  
 ATESTO OS SERVIÇOS PRESTADOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM  
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º \_\_\_\_\_ EMPENHO N.º \_\_\_\_\_  
 CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS E ACEITAS.

Carlos Eduardo Matoso de Lima  
 Eng. Civil - CREA 12.700 DPE  
 Matr. 31.531 PMCSA  
 Gerente de Obras

## SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS – SEOBP

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 079/2022 – 14.03.2022

**Da: Secretaria Executiva de Obras Públicas**  
**Assunto: Pagamento do Boletim de Medição Nº04**

**À: Secretaria Secretaria Executiva de Finanças**  
**Att: Sizenalda de Souza Timóteo**

Prezado Secretária,

Pelo presente, estamos encaminhando em anexo solicitação de pagamento de Boletim de Medição, planilha e memória de cálculo, conforme solicitação do Engenheiro Civil Carlos Eduardo Alves de Lima.

Atenciosamente,



Marcos José Matoso de Lima  
Secretário Executivo de Obras Públicas  
PMCSA - Mat. 22.337  
**Marcos José Matoso de Lima**  
Secretário Executivo de Obras Pública



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS**

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 015/2022 – 14.03.2022**

De: Carlos Eduardo Alves de Lima  
**Gerente de Obras**

Para: Marcos José Matoso de Lima  
**Secretário Executivo de Obras Públicas**

**Assunto: Solicitação de pagamento de Boletim de Medição**

Prezado Secretário,

Pelo presente, reporto-me a contratação de empresa para execução das obras de Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem de Ruas e Implantação de Área de Lazer, no Loteamento Ilha, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho, objeto do Contrato nº **034/PMCSA-SEOBP/2021**, firmado entre a Prefeitura, e a empresa **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.**

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R\$ 561.605,44** (quinhentos e sessenta e um mil seiscentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 04 (período 01 à 28/02/2022), conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido na seguinte dotação:

| RECURSOS   | EMPENHO (nº) | VALOR (R\$) |
|------------|--------------|-------------|
| PREFEITURA | 485/2022     | 561.605,44  |

Atenciosamente,



**Carlos Eduardo Alves de Lima**  
Eng.º Civil – CREA 22.700 D/PE  
Mat. 31.531 – PMCSA  
Gerente de Obras



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP  
OBJETO: OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E  
IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER  
LOCAL: LOTEAMENTO ILHA, PONTE DOS CARVALHOS  
Data de Elaboração: 01/03/2022

| RESUMO: | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04        |                |
|---------|---------------------------------|----------------|
|         | DISCRIMINAÇÃO                   | NÃO DESONERADO |
| 1.0     | INSTALAÇÃO DA OBRA              | 7.416,14       |
| 2.0     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL             | 24.018,31      |
|         | RUA 18A                         | 66.925,34      |
|         | RUA 19                          | 0,00           |
|         | RUA 21 - TRECHO 1               | 0,00           |
|         | RUA 21 - TRECHO 2               | 0,00           |
|         | RUA 24 - TRECHO 1               | 0,00           |
|         | RUA 24 - TRECHO 2               | 0,00           |
|         | RUA 26                          | 0,00           |
|         | RUA 30 - TRECHO 1               | 0,00           |
|         | RUA 30 - TRECHO 2               | 0,00           |
|         | RUA DA RECONCILIAÇÃO - TRECHO 1 | 0,00           |
|         | RUA DA RECONCILIAÇÃO - TRECHO 2 | 34.908,53      |
|         | RUA DO CEMITÉRIO - TRECHO 1     | 0,00           |
|         | RUA DO CEMITÉRIO - TRECHO 2     | 0,00           |
|         | RUA PROJETADA                   | 170.934,41     |
|         | LOTEAMENTO ILHA - ACESSO        | 0,00           |
|         | IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LASER    | 257.402,71     |
|         | TOTAL                           | 561.605,44     |

248

Lucas Alves Bezerra  
RNP 1818372479 CREA/PE  
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 04 - Ct 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO IL

Carlos Eduardo Alves de Lima  
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE  
Mat. 31.531 PMCSA  
Gerente de Obras



Data de Elaboração: 01/03/2022

| ITEM |               | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID  | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         | Financeiro          |                      |                   | % ACUMULADO INCLUINDO<br>PERÍODO |                     |
|------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|      |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO          | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|      |               |        | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO                                                                                                                                                                                                                      | E     |                          |                      |                   |                         |                     | R\$ 12.517.539,83    | R\$ 561.605,44    | R\$ 1.649.909,85                 | R\$ 10.867.629,96   |
| 1.0  |               |        | INSTALAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                          |                      |                   |                         |                     |                      |                   |                                  |                     |
| 1.1  | Composição 01 |        | ALUGUEL DE IMÓVEL P/ESCRITÓRIO                                                                                                                                                                                                                                         | MÊS   | 2314,15                  | 12,00                | 1,00              | 5,50                    | 6,50                | R\$ 112.887,66       | R\$ 7.416,14      | R\$ 38.838,65                    | R\$ 74.049,01       |
| 1.2  | Composição 02 |        | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS                                                                                                                                                                                                                  | MÊS   | 979,68                   | 12,00                | 1,00              | 5,50                    | 6,50                | 27.769,80            | 2.314,15          | 12.727,83                        | 15.041,97           |
| 1.3  | Composição 16 |        | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                              | M2    | 362,03                   | 66,00                |                   | 6,00                    | 60,00               | 11.756,16            | 979,68            | 5.388,24                         | 6.367,92            |
| 1.4  | Composição 03 |        | ALUGUEL DE VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                     | MÊS   | 4122,31                  | 12,00                | 1,00              | 4,50                    | 7,50                | 23.893,98            | 0,00              | 2.172,18                         | 21.721,80           |
| 2.0  |               |        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                          |                      |                   |                         |                     |                      |                   |                                  |                     |
| 2.1  | 90777         |        | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                            | H     | 113,59                   | 2.640,00             | 113,38            | 319,19                  | 2.320,81            | 49.467,72            | 4.122,31          | 18.550,40                        | 30.917,32           |
| 2.2  | 90776         |        | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                          | H     | 46,03                    | 2.640,00             | 113,38            | 319,19                  | 2.320,81            | R\$ 59.257,60        | R\$ 24.018,31     | R\$ 67.616,22                    | R\$ 491.641,38      |
| 2.3  | 88326         |        | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                              | H     | 26,11                    | 5.280,00             | 226,76            | 638,36                  | 4.641,64            | 299.877,60           | 12.878,76         | 36.256,37                        | 263.621,23          |
| 3.0  |               |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                          |                      |                   |                         |                     |                      |                   |                                  |                     |
| 3.1  | 3099          |        | EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA                                                                                                                                                                        | DIA   | 714,28                   | 1,02                 |                   | 1,02                    | 0,00                |                      | 0,00              | 728,57                           | 0,00                |
| 3.2  | Composição 04 |        | IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                                                                                                                                                                       | UND.  | 154,76                   | 5,00                 |                   | 5,00                    | 0,00                | 773,80               | 0,00              | 773,80                           | 0,00                |
| 3.3  | Composição 05 |        | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                                                                                                                                                       | UND.  | 93,39                    | 5,00                 |                   | 5,00                    | 0,00                | 466,95               | 0,00              | 466,95                           | 0,00                |
| 3.4  | Composição 06 |        | IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.                                                                                                                                                                 | M     | 61,23                    | 203,80               |                   | 0,00                    | 203,80              | 12.478,67            | 0,00              | 0,00                             | 12.478,67           |
| 3.5  | Composição 07 |        | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.                                                                                                                                                                         | M     | 1,87                     | 203,80               |                   | 203,80                  | 0,00                | 381,11               | 0,00              | 381,11                           | 0,00                |
| 3.6  | 97624         |        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                             | M3    | 88,69                    | 0,96                 |                   | 0,96                    | 0,00                | 85,14                | 0,00              | 85,14                            | 0,00                |
| 3.7  | 97629         |        | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                                | M3    | 145,68                   | 0,30                 |                   | 0,30                    | 0,00                | 43,70                | 0,00              | 43,70                            | 0,00                |
| 3.8  | Composição 21 |        | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA CARGA, MANOBRADA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M2    | 0,67                     | 4,50                 |                   | 4,50                    | 0,00                | 3,02                 | 0,00              | 3,02                             | 0,00                |
| 3.9  | 100982        |        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                     | M3    | 8,11                     | 1,87                 |                   | 1,87                    | 0,00                | 15,17                | 0,00              | 15,17                            | 0,00                |
| 3.10 | 95875         |        | PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)                                                                                                                                                                                           | M3XKM | 2,02                     | 23,75                |                   | 23,75                   | 0,00                | 47,98                | 0,00              | 47,98                            | 0,00                |
| 3.11 | Composição 30 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | T     | 18,37                    | 2,62                 |                   | 2,62                    | 0,00                | 48,13                | 0,00              | 48,13                            | 0,00                |

108



| ITEM | código        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UNID  | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         | Financeiro          |                      |                   |                         |                     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                        |       |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
| 4.0  |               | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                          |       |                          |                      |                   |                         | R\$ 18.446,77       | R\$ 0,00             | R\$ 18.446,77     | R\$ 0,00                | 100,00%             |
| 4.1  | Composição 15 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)                                                                                                            | M3    | 1,82                     | 245,58               |                   | 245,58                  | 0,00                | 0,00                 | 446,96            | 0,00                    | 100,00%             |
| 4.2  | 100978        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                     | M3    | 5,76                     | 306,98               |                   | 306,98                  | 0,00                | 0,00                 | 1.768,20          | 0,00                    | 100,00%             |
| 4.3  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 3.898,58             |                   | 3.898,58                | 0,00                | 0,00                 | 7.875,13          | 0,00                    | 100,00%             |
| 4.4  | 100574        | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                            | M3    | 1,29                     | 80,14                |                   | 80,14                   | 0,00                | 0,00                 | 103,38            | 0,00                    | 100,00%             |
| 4.5  | Composição 19 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA                                                                                                                                                     | M3    | 4,47                     | 80,14                |                   | 80,14                   | 0,00                | 0,00                 | 358,23            | 0,00                    | 100,00%             |
| 4.6  | Composição 30 | PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)                                                                                                                                           | T     | 18,37                    | 429,77               |                   | 429,77                  | 0,00                | 0,00                 | 7.894,87          | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.0  |               | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                      |                   |                         | R\$ 84.641,19       | R\$ 52.197,14        | R\$ 77.708,72     | R\$ 6.932,46            | 91,81%              |
| 5.1  | 100576        | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                                                 | M2    | 1,84                     | 509,50               |                   | 509,50                  | 0,00                | 0,00                 | 937,48            | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.2  | 96396         | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017                                                                                                     | M3    | 128,71                   | 74,87                |                   | 74,87                   | 0,00                | 0,00                 | 9.636,52          | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.3  | 100974        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                       | M3    | 7,29                     | 97,33                |                   | 97,33                   | 0,00                | 0,00                 | 709,54            | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.4  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 745,20               |                   | 745,20                  | 0,00                | 0,00                 | 1.505,30          | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.5  | Composição 18 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO                                                                                                                                                                            | M3    | 73,48                    | 114,64               |                   | 114,64                  | 0,00                | 0,00                 | 8.423,75          | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.6  | 100978        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                     | M3    | 5,76                     | 143,30               |                   | 143,30                  | 0,00                | 0,00                 | 825,41            | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.7  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 1.719,60             |                   | 1.719,60                | 0,00                | 0,00                 | 3.473,59          | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.8  | 101169        | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                           | M2    | 74,88                    | 509,50               | 509,50            | 509,50                  | 0,00                | 38.151,36            | 38.151,36         | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.9  | 100974        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                       | M3    | 7,29                     | 112,09               | 112,09            | 112,09                  | 0,00                | 817,14               | 817,14            | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.10 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 1.345,08             | 1.345,08          | 1.345,08                | 0,00                | 2.717,06             | 2.717,06          | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.11 | 94273         | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  | M     | 34,29                    | 190,85               | 190,85            | 190,85                  | 0,00                | 6.544,25             | 6.544,25          | 0,00                    | 100,00%             |
| 5.12 | 94274         | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M     | 35,51                    | 18,21                | 18,21             | 18,21                   | 0,00                | 646,64               | 646,64            | 0,00                    | 100,00%             |

708



| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                    | UNID  | Preço Unitário<br>C/BID | Quantidade           |                   |                         |                     | Financeiro            |                      |                         |                     |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO  | MEDIDO NO PERÍODO    | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
| 5.13 | 94287         | EXECUÇÃO DE SARJETÁ DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016                                                                                                                   | M     | 31,84                   | 94,18                | 94,18             | 94,18                   | 0,00                | 2.998,69              | 2.998,69             | 2.998,69                | 0,00                |
| 5.14 | 94288         | EXECUÇÃO DE SARJETÁ DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016                                                                                                                  | M     | 33,06                   | 9,74                 | 9,74              | 9,74                    | 0,00                | 322,00                | 322,00               | 322,00                  | 0,00                |
| 5.15 | 94990         | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016                                                                                   | M3    | 551,07                  | 12,58                |                   | 0,00                    | 12,58               | 6.932,46              | 0,00                 | 0,00                    | 6.932,46            |
| 6.0  |               | <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 14.728,20</b>  | <b>R\$ 14.728,20</b> | <b>R\$ 14.728,20</b>    | <b>R\$ 0,00</b>     |
| 6.1  | B             | POÇO DE VISITA TIPO TAMPÃO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M. PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO.                                     | UND   | 3350,66                 | 2,00                 | 2,00              | 2,00                    | 0,00                | 6.701,32              | 6.701,32             | 6.701,32                | 0,00                |
| 6.2  | 92219         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.                     | M     | 139,82                  | 14,00                | 14,00             | 14,00                   | 0,00                | 1.957,48              | 1.957,48             | 1.957,48                | 0,00                |
| 6.3  | Composição 30 | BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02.                                                                                                                                                                            | UND   | 1517,35                 | 4,00                 | 4,00              | 4,00                    | 0,00                | 6.069,40              | 6.069,40             | 6.069,40                | 0,00                |
| 7.0  |               | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                   |       |                         |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 15.492,47</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 15.492,47</b>    | <b>0,00%</b>        |
| 7.1  | 90694         | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015                                             | M     | 30,62                   | 30,00                |                   | 0,00                    | 30,00               | 918,60                | 0,00                 | 0,00                    | 918,60              |
| 7.2  | 90695         | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015                                              | M     | 61,23                   | 203,80               |                   | 0,00                    | 203,80              | 12.478,67             | 0,00                 | 0,00                    | 12.478,67           |
| 7.3  | Composição 14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO. | UN    | 209,52                  | 10,00                |                   | 0,00                    | 10,00               | 2.095,20              | 0,00                 | 0,00                    | 2.095,20            |
| 3.0  |               | <b>RUA 19</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 492.966,72</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 492.966,72</b>   | <b>0,00%</b>        |
|      |               | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                     |       |                         |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 40.006,47</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 40.006,47</b>    | <b>0,00%</b>        |
| 3.1  | 3099          | EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA                                                                                                                                  | DIA   | 714,28                  | 2,75                 |                   | 0,00                    | 2,75                | 1.964,27              | 0,00                 | 0,00                    | 1.964,27            |
| 3.2  | Composição 04 | IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                                                                                                                                 | UND   | 154,76                  | 12,00                |                   | 0,00                    | 12,00               | 1.857,12              | 0,00                 | 0,00                    | 1.857,12            |
| 3.3  | Composição 05 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                                                                                                                 | UND   | 93,39                   | 13,00                |                   | 0,00                    | 13,00               | 1.214,07              | 0,00                 | 0,00                    | 1.214,07            |
| 3.4  | Composição 06 | IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.                                                                                                                           | M     | 61,23                   | 550,38               |                   | 0,00                    | 550,38              | 33.699,77             | 0,00                 | 0,00                    | 33.699,77           |
| 3.5  | Composição 07 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.                                                                                                                                   | M     | 1,87                    | 550,38               |                   | 0,00                    | 550,38              | 1.029,21              | 0,00                 | 0,00                    | 1.029,21            |
| 3.6  | Composição 21 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CANADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA.                                                                                                                                           | M2    | 0,67                    | 15,00                |                   | 0,00                    | 15,00               | 10,05                 | 0,00                 | 0,00                    | 10,05               |
| 3.7  | 100982        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF 07/2020                                                     | M3    | 8,11                    | 3,90                 |                   | 0,00                    | 3,90                | 31,63                 | 0,00                 | 0,00                    | 31,63               |
| 3.8  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF 07/2020                                                                                                               | M3XKM | 2,02                    | 49,53                |                   | 0,00                    | 49,53               | 100,05                | 0,00                 | 0,00                    | 100,05              |
| 3.9  | Composição 30 | PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRIO CONVENIADO, (METRALHA)                                                                                                                                                   | T     | 18,37                   | 5,46                 |                   | 0,00                    | 5,46                | 100,30                | 0,00                 | 0,00                    | 100,30              |

Carlos Eduardo Alves de Lima  
Eng.º Civil CREA 12.700/DPE  
Mat. 31.531/ANCSA  
Gerente de Obras



| ITEM | código        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                         | UNID  | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         | Financeiro           |                   |                         |                     |                                 |      |  |                |       |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|------|--|----------------|-------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                       |       |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |      |  |                |       |
| 4.0  |               | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                         |       |                          |                      |                   |                         |                      |                   |                         |                     |                                 |      |  |                |       |
| 4.1  | Composição 15 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)                                                                                                              | M3    | 1,82                     | 904,90               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 1.646,92            |                                 | 0,00 |  | R\$ 67.188,65  | 0,00% |
| 4.2  | 100978        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                    | M3    | 5,76                     | 1.131,13             |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 6.515,31            |                                 | 0,00 |  | 6.515,31       | 0,00% |
| 4.3  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                    | M3XKM | 2,02                     | 14.365,36            |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 29.018,03           |                                 | 0,00 |  | 29.018,03      | 0,00% |
| 4.4  | 100574        | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019                                                                                                                                                            | M3    | 1,29                     | 159,38               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 205,60              |                                 | 0,00 |  | 205,60         | 0,00% |
| 4.5  | Composição 19 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA                                                                                                                                                    | M3    | 4,47                     | 159,38               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 712,43              |                                 | 0,00 |  | 712,43         | 0,00% |
| 4.6  | Composição 30 | PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)                                                                                                                                         | T     | 18,37                    | 1.583,58             |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 29.090,36           |                                 | 0,00 |  | 29.090,36      | 0,00% |
| 5.0  |               | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                          |       |                          |                      |                   |                         |                      |                   |                         |                     |                                 |      |  |                |       |
| 5.1  | 100576        | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019                                                                                                                                 | M2    | 1,84                     | 1.375,95             |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 2.531,75            |                                 | 0,00 |  | R\$ 218.213,73 | 0,00% |
| 5.2  | 96396         | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017                                                                                                     | M3    | 128,71                   | 201,77               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 25.969,82           |                                 | 0,00 |  | 25.969,82      | 0,00% |
| 5.3  | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)                                                                                                       | m3    | 1,52                     | 242,79               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 369,04              |                                 | 0,00 |  | 369,04         | 0,00% |
| 5.4  | Composição 18 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO                                                                                                                                                                           | M3    | 73,48                    | 284,28               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 20.888,89           |                                 | 0,00 |  | 20.888,89      | 0,00% |
| 5.5  | 100978        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                    | M3    | 5,76                     | 355,35               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 2.046,82            |                                 | 0,00 |  | 2.046,82       | 0,00% |
| 5.6  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                    | M3XKM | 2,02                     | 3.592,37             |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 7.256,59            |                                 | 0,00 |  | 7.256,59       | 0,00% |
| 5.7  | 101169        | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020                                                                                                           | M2    | 74,88                    | 1.259,90             |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 94.341,31           |                                 | 0,00 |  | 94.341,31      | 0,00% |
| 5.8  | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)                                                                                                       | m3    | 1,52                     | 277,18               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 421,31              |                                 | 0,00 |  | 421,31         | 0,00% |
| 5.9  | 100982        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                         | M3    | 8,11                     | 3.326,16             |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 26.975,16           |                                 | 0,00 |  | 26.975,16      | 0,00% |
| 5.10 | 94273         | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  | M     | 34,29                    | 281,91               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 9.666,69            |                                 | 0,00 |  | 9.666,69       | 0,00% |
| 5.11 | 94274         | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M     | 35,51                    | 24,18                |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 858,63              |                                 | 0,00 |  | 858,63         | 0,00% |
| 5.12 | 94287         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                        | M     | 31,84                    | 270,11               |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 8.600,30            |                                 | 0,00 |  | 8.600,30       | 0,00% |
| 5.13 | 94288         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                       | M     | 33,06                    | 14,09                |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 465,82              |                                 | 0,00 |  | 465,82         | 0,00% |
| 5.14 | 94990         | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016                                                                         | M3    | 551,07                   | 32,34                |                   | 0,00                    |                      |                   |                         | 17.821,60           |                                 | 0,00 |  | 17.821,60      | 0,00% |



| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                | UNID  | Preço Unitário<br>C/BDI | Quantidade           |                   |                         |                     | Financeiro        |                         |                       |                                 |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |       |                         | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO   | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 6.0  |               | <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                              |       |                         |                      |                   |                         |                     |                   |                         | <b>R\$ 19.660,56</b>  | <b>0,00%</b>                    |
| 6.1  | Composição 25 | CANALETAS EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA VIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M). INCLUINDO LAJE DE TAMPA.                                                                             | M     | 558,66                  | 20,00                |                   | 0,00                    | 20,00               | 0,00              | 0,00                    | 11.173,20             | 0,00%                           |
| 6.2  | Composição 41 | POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M. PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.                                                | UND   | 2344,63                 | 2,00                 |                   | 0,00                    | 2,00                | 0,00              | 0,00                    | 4.689,26              | 0,00%                           |
| 6.3  | 94971         | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,27 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L AF 07/2016                                                                                          | M3    | 498,50                  | 0,80                 |                   | 0,00                    | 0,80                | 0,00              | 0,00                    | 398,80                | 0,00%                           |
| 6.4  | Composição 11 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SÉPTICA                                                                                                                                               | UN    | 40,00                   | 1,00                 |                   | 0,00                    | 1,00                | 0,00              | 0,00                    | 40,00                 | 0,00%                           |
| 6.5  | 92221         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO. | M     | 239,95                  | 14,00                |                   | 0,00                    | 14,00               | 0,00              | 0,00                    | 3.359,30              | 0,00%                           |
| 7.0  |               | <b>CONTENÇÕES</b>                                                                                                                                                                                            |       |                         |                      |                   |                         |                     |                   |                         | <b>R\$ 103.347,86</b> | <b>0,00%</b>                    |
| 7.1  | 93358         | <b>Muro de Arrimo</b><br>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016                                                                                                       | M3    | 79,54                   | 97,00                |                   | 0,00                    | 97,00               | 0,00              | 0,00                    | 7.715,38              | 0,00%                           |
| 7.2  | 96995         | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017                                                                                                                                                             | M3    | 48,22                   | 11,16                |                   | 0,00                    | 11,16               | 0,00              | 0,00                    | 538,14                | 0,00%                           |
| 7.3  | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020          | M3    | 5,76                    | 107,30               |                   | 0,00                    | 107,30              | 0,00              | 0,00                    | 618,05                | 0,00%                           |
| 7.4  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                          | M3XKM | 2,02                    | 1.287,60             |                   | 0,00                    | 1.287,60            | 0,00              | 0,00                    | 2.600,95              | 0,00%                           |
| 7.5  | Composição 40 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                                                                                                                             | M³    | 587,81                  | 105,14               |                   | 0,00                    | 105,14              | 0,00              | 0,00                    | 61.802,34             | 0,00%                           |
| 7.6  | Composição 47 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.                                                                                                                                           | M³    | 100,54                  | 105,14               |                   | 0,00                    | 105,14              | 0,00              | 0,00                    | 10.570,78             | 0,00%                           |
| 7.7  | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)                                                                                              | m3    | 1,52                    | 105,14               |                   | 0,00                    | 105,14              | 0,00              | 0,00                    | 159,81                | 0,00%                           |
| 7.8  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                          | M3XKM | 2,02                    | 1.261,68             |                   | 0,00                    | 1.261,68            | 0,00              | 0,00                    | 2.548,59              | 0,00%                           |
| 7.9  | 94974         | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016                                                                                                        | M3    | 512,05                  | 5,29                 |                   | 0,00                    | 5,29                | 0,00              | 0,00                    | 2.708,74              | 0,00%                           |
| 7.10 | 92873         | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015                                                                                                                 | M3    | 205,26                  | 5,29                 |                   | 0,00                    | 5,29                | 0,00              | 0,00                    | 1.085,83              | 0,00%                           |
| 7.11 | Composição 24 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2                                                                                                                                                                              | M3    | 110,21                  | 10,60                |                   | 0,00                    | 10,60               | 0,00              | 0,00                    | 1.168,23              | 0,00%                           |
| 7.12 | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)                                                                                              | M3    | 1,52                    | 10,60                |                   | 0,00                    | 10,60               | 0,00              | 0,00                    | 16,11                 | 0,00%                           |
| 7.13 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                          | M3XKM | 2,02                    | 127,20               |                   | 0,00                    | 127,20              | 0,00              | 0,00                    | 256,94                | 0,00%                           |
| 7.14 | Composição 23 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA                                                                                                                                                                              | m3    | 110,21                  | 11,54                |                   | 0,00                    | 11,54               | 0,00              | 0,00                    | 1.271,82              | 0,00%                           |
| 7.15 | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020          | M3    | 5,76                    | 13,51                |                   | 0,00                    | 13,51               | 0,00              | 0,00                    | 77,82                 | 0,00%                           |
| 7.16 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                          | M3XKM | 2,02                    | 173,10               |                   | 0,00                    | 173,10              | 0,00              | 0,00                    | 349,66                | 0,00%                           |
| 7.17 | Composição 48 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | M     | 25,86                   | 21,01                |                   | 0,00                    | 21,01               | 0,00              | 0,00                    | 543,32                | 0,00%                           |

Carlos Eduardo Alves da Lima  
Eng. Civil CREA 132.700 DPE  
Mat. 31.531 TACSA  
Gerente de Obras

Lucas Alves Bezerra  
RNP 1818372479 CREA/PE  
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.



| ITEM | código        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | UNID  | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         |                     | Financeiro              |                   |                         |                         |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO    | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO     |
| 7.18 | Composição 24 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2                                                                                                                                                                                                     | M3    | 110,21                   | 73,77                |                   |                         | 73,77               | 8.130,19                | 0,00              | 0,00                    | 8.130,19                |
| 7.19 | Composição 44 | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO                                                                                                                                                                               | M     | 7,57                     | 156,56               |                   |                         | 156,56              | 1.185,16                | 0,00              | 0,00                    | 1.185,16                |
| 8.0  |               | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                      |       |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 44.549,45</b>    | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 44.549,45</b>    |
| 8.1  | 90694         | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015                                                | M     | 30,62                    | 108,00               |                   |                         | 108,00              | 3.306,96                | 0,00              | 0,00                    | 3.306,96                |
| 8.2  | 90695         | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015                                                 | M     | 61,23                    | 550,38               |                   |                         | 550,38              | 33.699,77               | 0,00              | 0,00                    | 33.699,77               |
| 8.3  | Composição 14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO. | UN    | 209,52                   | 36,00                |                   |                         | 36,00               | 7.542,72                | 0,00              | 0,00                    | 7.542,72                |
| 3.0  |               | <b>RUA 21 - TRECHO 1</b>                                                                                                                                                                                                            |       |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 1.000.610,81</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 1.000.610,81</b> |
| 3.1  | 3099          | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                        |       |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 57.403,19</b>    | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 57.403,19</b>    |
| 3.2  | Composição 04 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA                                                                                                                                     | DIA   | 714,28                   | 3,91                 |                   |                         | 3,91                | 2.792,83                | 0,00              | 0,00                    | 2.792,83                |
| 3.3  | Composição 05 | IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                                                                                                                                    | UND   | 154,76                   | 16,00                |                   |                         | 16,00               | 2.476,16                | 0,00              | 0,00                    | 2.476,16                |
| 3.4  | Composição 06 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                                                                                                                    | UND   | 93,39                    | 16,00                |                   |                         | 16,00               | 1.494,24                | 0,00              | 0,00                    | 1.494,24                |
| 3.5  | Composição 07 | IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.                                                                                                                              | M     | 61,23                    | 783,38               |                   |                         | 783,38              | 47.966,36               | 0,00              | 0,00                    | 47.966,36               |
| 3.6  | 97624         | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.                                                                                                                                      | M     | 1,87                     | 783,38               |                   |                         | 783,38              | 1.464,92                | 0,00              | 0,00                    | 1.464,92                |
| 3.7  | 97629         | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                          | M3    | 88,69                    | 1,44                 |                   |                         | 1,44                | 127,71                  | 0,00              | 0,00                    | 127,71                  |
| 3.8  | Composição 21 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                             | M3    | 145,68                   | 0,15                 |                   |                         | 0,15                | 21,85                   | 0,00              | 0,00                    | 21,85                   |
| 3.9  | 100982        | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA.                                                                                                                                              | M2    | 0,67                     | 12,00                |                   |                         | 12,00               | 8,04                    | 0,00              | 0,00                    | 8,04                    |
| 3.10 | 95875         | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | M3    | 8,11                     | 17,67                |                   |                         | 17,67               | 143,30                  | 0,00              | 0,00                    | 143,30                  |
| 3.11 | Composição 30 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                   | M3XKM | 2,02                     | 224,41               |                   |                         | 224,41              | 453,31                  | 0,00              | 0,00                    | 453,31                  |
| 4.0  |               | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                |       |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 62.535,28</b>    | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 62.535,28</b>    |
| 4.1  | Composição 15 | PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)                                                                                                                                                       | T     | 18,37                    | 24,74                |                   |                         | 24,74               | 454,47                  | 0,00              | 0,00                    | 454,47                  |
| 4.2  | 100978        | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/GRATOR ESTERIS 160HP)                                                                                                                              | M3    | 1,82                     | 839,30               |                   |                         | 839,30              | 1.527,53                | 0,00              | 0,00                    | 1.527,53                |
| 4.3  | 95875         | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | M3    | 5,76                     | 1.049,13             |                   |                         | 1.049,13            | 6.042,99                | 0,00              | 0,00                    | 6.042,99                |
| 4.4  | 100574        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                   | M3XKM | 2,02                     | 13.323,95            |                   |                         | 13.323,95           | 26.914,38               | 0,00              | 0,00                    | 26.914,38               |
| 4.5  | 100574        | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | M3    | 1,29                     | 185,57               |                   |                         | 185,57              | 239,39                  | 0,00              | 0,00                    | 239,39                  |

Lucas

Lucas Alves Bezerra  
RNP 1818372479 CREA/PE  
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

Carlos Eduardo Alves de Lima  
Eng.º Civil CREA/PE 22.700 DPE  
Mat. 31.531 PMCSA  
Gerente de Obras

*[Assinatura]*



| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UNID  | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         | Financeiro           |                   |                         |                     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                        |       |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
| 4.5  | Composição 19 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA                                                                                                                                                     | M3    | 4,47                     | 185,57               |                   | 0,00                    | 829,50               | 0,00              | 0,00                    | 829,50              |
| 4.6  | Composição 30 | PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)                                                                                                                                          | T     | 18,37                    | 1.468,78             |                   | 0,00                    | 26.981,49            | 0,00              | 0,00                    | 26.981,49           |
| 5.0  |               | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                      |                   |                         | R\$ 396.550,96       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                | R\$ 396.550,96      |
| 5.1  | 100576        | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019                                                                                                                                  | M2    | 1,84                     | 2.350,14             |                   | 0,00                    | 4.324,26             | 0,00              | 0,00                    | 4.324,26            |
| 5.2  | 96396         | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 09/2017                                                                                                      | M3    | 128,71                   | 775,93               |                   | 0,00                    | 99.869,95            | 0,00              | 0,00                    | 99.869,95           |
| 5.3  | 100978        | CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                      | M3    | 5,76                     | 1.008,71             |                   | 0,00                    | 5.810,17             | 0,00              | 0,00                    | 5.810,17            |
| 5.4  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 7.565,33             |                   | 0,00                    | 15.281,97            | 0,00              | 0,00                    | 15.281,97           |
| 5.5  | Composição 18 | ATERRO COM AREIA COM ABENSAMENTO HIDRÁULICO (M3XKM). AF 07/2020                                                                                                                                                        | M3    | 73,48                    | 468,33               |                   | 0,00                    | 34.412,89            | 0,00              | 0,00                    | 34.412,89           |
| 5.6  | 100978        | CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                      | M3    | 5,76                     | 585,42               |                   | 0,00                    | 3.372,02             | 0,00              | 0,00                    | 3.372,02            |
| 5.7  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 7.025,04             |                   | 0,00                    | 14.190,58            | 0,00              | 0,00                    | 14.190,58           |
| 5.8  | 96401         | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 09/2017                                                                                                                                                            | M2    | 6,37                     | 1.888,50             |                   | 0,00                    | 12.029,75            | 0,00              | 0,00                    | 12.029,75           |
| 5.9  | 95995         | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019                                                                                              | M3    | 1141,72                  | 94,43                |                   | 0,00                    | 107.812,62           | 0,00              | 0,00                    | 107.812,62          |
| 5.10 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 1.133,16             |                   | 0,00                    | 2.288,98             | 0,00              | 0,00                    | 2.288,98            |
| 5.11 | 96401         | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 09/2017                                                                                                                                                            | M2    | 6,37                     | 1.888,50             |                   | 0,00                    | 12.029,75            | 0,00              | 0,00                    | 12.029,75           |
| 5.12 | 94273         | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  | M     | 34,29                    | 708,44               |                   | 0,00                    | 24.292,41            | 0,00              | 0,00                    | 24.292,41           |
| 5.13 | 94274         | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M     | 35,51                    | 75,48                |                   | 0,00                    | 2.680,29             | 0,00              | 0,00                    | 2.680,29            |
| 5.14 | 94287         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016                                                                                                         | M     | 31,84                    | 120,00               |                   | 0,00                    | 3.820,80             | 0,00              | 0,00                    | 3.820,80            |
| 5.15 | 94288         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016                                                                                                        | M     | 33,06                    | 75,48                |                   | 0,00                    | 2.495,37             | 0,00              | 0,00                    | 2.495,37            |
| 5.16 | 94990         | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016                                                                         | M3    | 551,07                   | 94,07                |                   | 0,00                    | 51.839,15            | 0,00              | 0,00                    | 51.839,15           |

22



| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UNID  | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         |                     | Financeiro            |                   |                         |                     |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO  | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
| 6.0  |               | <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 303.751,78</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 303.751,78</b>   | <b>0,00%</b>        |
| 6.1  | Composição 25 | CAVALETA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'AGUA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.                                                                                                                                 | M     | 558,66                   | 350,00               |                   | 0,00                    | 350,00              | 195.531,00            | 0,00              | 195.531,00              | 0,00%               |
| 6.2  | Composição 26 | CAVALETA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'AGUA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,60M X 0,60M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.                                                                                                                                 | M     | 582,52                   | 80,00                |                   | 0,00                    | 80,00               | 46.601,60             | 0,00              | 46.601,60               | 0,00%               |
| 6.3  | Composição 17 | CAIXA DE LIGAÇÃO PARA CAVALETA DE 0,40M x 0,40M, NA VIA, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,60Mx0,60Mx0,80M), COM PAREDES EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO DE 1 VEZ, INCLUINDO SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,00M X 1,00M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 0,60M DE DIÂMETRO. | UND.  | 2251,01                  | 8,00                 |                   | 0,00                    | 8,00                | 18.008,08             | 0,00              | 18.008,08               | 0,00%               |
| 6.4  | Composição 22 | CAIXA DE LIGAÇÃO PARA CAVALETA DE 0,60M x 0,60M, NA VIA, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,60Mx0,60Mx1,00M), COM PAREDES EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO DE 1 VEZ, INCLUINDO SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,00M X 1,00M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 0,60M DE DIÂMETRO. | UND.  | 1969,16                  | 2,00                 |                   | 0,00                    | 2,00                | 3.938,32              | 0,00              | 3.938,32                | 0,00%               |
| 6.5  | Composição 41 | POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M.                                                                                               | UND.  | 2344,63                  | 7,00                 |                   | 0,00                    | 7,00                | 16.412,41             | 0,00              | 16.412,41               | 0,00%               |
| 6.6  | Composição 42 | POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,80M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M x 1,90M.                                                                                               | UND.  | 4586,00                  | 2,00                 |                   | 0,00                    | 2,00                | 9.172,00              | 0,00              | 9.172,00                | 0,00%               |
| 6.7  | 92221         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015                                                                    | M     | 239,95                   | 31,00                |                   | 0,00                    | 31,00               | 7.438,45              | 0,00              | 7.438,45                | 0,00%               |
| 6.8  | 92223         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015                                                                    | M     | 369,44                   | 18,00                |                   | 0,00                    | 18,00               | 6.649,92              | 0,00              | 6.649,92                | 0,00%               |
| 7.0  |               | <b>ESCADARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 98.396,94</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 98.396,94</b>    | <b>0,00%</b>        |
| 7.1  | 93358         | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016                                                                                                                                                                               | M3    | 79,54                    | 82,84                |                   | 0,00                    | 82,84               | 6.589,09              | 0,00              | 6.589,09                | 0,00%               |
| 7.2  | 96995         | REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF 10/2017                                                                                                                                                                                                            | M3    | 48,22                    | 4,60                 |                   | 0,00                    | 4,60                | 221,81                | 0,00              | 221,81                  | 0,00%               |
| 7.3  | 92223         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.                                                | M     | 369,44                   | 109,30               |                   | 0,00                    | 109,30              | 40.379,79             | 0,00              | 40.379,79               | 0,00%               |
| 7.4  | 100978        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020                                                          | M3    | 5,76                     | 109,30               |                   | 0,00                    | 109,30              | 629,57                | 0,00              | 629,57                  | 0,00%               |
| 7.5  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                                                                           | M3XKM | 2,02                     | 1.388,12             |                   | 0,00                    | 1.388,12            | 2.804,00              | 0,00              | 2.804,00                | 0,00%               |
| 7.6  | 94963         | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016                                                                                                                                    | M3    | 436,32                   | 8,18                 |                   | 0,00                    | 8,18                | 3.569,10              | 0,00              | 3.569,10                | 0,00%               |
| 7.7  | 92873         | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015                                                                                                                                                                | M3    | 205,26                   | 5,11                 |                   | 0,00                    | 5,11                | 1.048,88              | 0,00              | 1.048,88                | 0,00%               |
| 7.8  | 92267         | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015                                                                                                                                                              | M2    | 48,33                    | 44,80                |                   | 0,00                    | 44,80               | 2.165,18              | 0,00              | 2.165,18                | 0,00%               |
| 7.9  | 94965         | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016                                                                                                                                    | M3    | 507,16                   | 4,19                 |                   | 0,00                    | 4,19                | 2.125,00              | 0,00              | 2.125,00                | 0,00%               |

Carlos Eduardo Almeida Lima  
Eng. Civil CRE 12.700 DFE  
Mat. 31.531 PMCSA  
Gerente de Obras



| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID  | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         | Financeiro          |                         |                   |                                 |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | NO PERÍODO        | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 7.10 | Composição 37 | FORNECIMENTO MÓDULO DE CORRIMÃO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E H=1,10M. COM CONTO RNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2". PAREDES (3,25MM). COLUNAS ESPECIAIS DE 1,50M E TRAVAMENTO HORIZONTAL QUADRUPLIO EM TUBO GALVANIZADO 1". INCLUSIVE APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARCÃO E PRIMER, PINTURA E FIXAÇÃO EM CONCRETO 14,8, CONFORME PROJETO | UND.  | 1079,57                  | 36,00                |                   | 0,00                    | 36,00               | 38.864,52               | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.11 | Composição 40 | <b>CONTENÇÃO DA ESCADARIA</b><br>MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                                                                                                                                                                                                                               | M²    | 587,81                   | 30,78                |                   |                         |                     | <b>R\$ 23.806,30</b>    | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>0,00%</b>                    |
| 7.12 | Composição 47 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                               | M³    | 100,54                   | 30,78                |                   | 0,00                    | 30,78               | 18.092,79               | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.13 | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                                                             | M3    | 5,76                     | 30,78                |                   | 0,00                    | 30,78               | 3.094,62                | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.14 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                              | M3XKM | 2,02                     | 390,91               |                   | 0,00                    | 390,91              | 789,64                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.15 | 94974         | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016                                                                                                                                                                                                                                           | M3    | 512,05                   | 1,08                 |                   | 0,00                    | 1,08                | 553,01                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.16 | 92873         | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                    | M3    | 205,26                   | 1,00                 |                   | 0,00                    | 1,00                | 205,26                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.17 | Composição 24 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 110,21                   | 2,00                 |                   | 0,00                    | 2,00                | 220,42                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.18 | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                                                             | M3    | 5,76                     | 2,00                 |                   | 0,00                    | 2,00                | 11,52                   | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.19 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                              | M3XKM | 2,02                     | 24,00                |                   | 0,00                    | 24,00               | 48,48                   | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.20 | Composição 23 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 110,21                   | 2,00                 |                   | 0,00                    | 2,00                | 220,42                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.21 | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                                                             | M3    | 5,76                     | 2,52                 |                   | 0,00                    | 2,52                | 14,52                   | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.22 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                              | M3XKM | 2,02                     | 30,24                |                   | 0,00                    | 30,24               | 61,08                   | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.23 | Composição 48 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENAGEM DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M     | 25,86                    | 4,25                 |                   | 0,00                    | 4,25                | 109,91                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.24 | Composição 38 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BÍDIM RT-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 20,40                    | 4,16                 |                   | 0,00                    | 4,16                | 84,86                   | 0,00              | 0,00%                           |
| 7.25 | Composição 44 | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M     | 7,57                     | 16,18                |                   | 0,00                    | 16,18               | 122,48                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 8.0  |               | <b>ACESSIBILIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                      |                   |                         | <b>R\$ 857,22</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 857,22</b> | <b>0,00%</b>                    |
| 8.1  | Composição 33 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPA, ESP=5CM, TRAÇO 1:2:5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO                                                                                                                                    | UND.  | 428,61                   | 2,00                 |                   | 0,00                    | 2,00                | 857,22                  | 0,00              | 0,00%                           |

Lucas Alves Bozerra

RTP 1818372479 CREA/PE  
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações LTDA.

BM 04 - C1 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.XISX

Página 9 de 54

Carlos Eduardo Alves de Lima  
Eng. Civil CREA 22.700/DPE  
Mat. 31.331/PMCSA  
Gerente de Obras



| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID  | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         | Financeiro            |                   |                         |                                 |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO  | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 9.0  |               | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |                          |                      |                   |                         | <b>R\$ 57.309,14</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 57.309,14</b>    | <b>0,00%</b>                    |
| 9.1  | 90694         | TUBO DE PVC PARA COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015                                                                                     | M     | 30,62                    | 93,00                |                   | 0,00                    | 2.847,66              | 0,00              | 2.847,66                | 0,00%                           |
| 9.2  | 90695         | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015                                                                                 | M     | 61,23                    | 783,38               |                   | 0,00                    | 47.966,36             | 0,00              | 47.966,36               | 0,00%                           |
| 9.3  | Composição 14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E-2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO                                    | M³    | 209,52                   | 31,00                |                   | 0,00                    | 6.495,12              | 0,00              | 6.495,12                | 0,00%                           |
| 3.0  |               | <b>RUA 21 - TRECHO 2</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |                          |                      |                   |                         | <b>R\$ 746.865,13</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 746.865,13</b>   | <b>0,00%</b>                    |
| 3.1  | 3099          | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |                      |                   |                         | <b>R\$ 38.126,51</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 38.126,51</b>    | <b>0,00%</b>                    |
| 3.2  | Composição 04 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA                                                                                                                                                                     | DIA   | 714,28                   | 2,47                 |                   | 0,00                    | 1.764,27              | 0,00              | 1.764,27                | 0,00%                           |
| 3.3  | Composição 05 | IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                                                                                                                                                                    | UND.  | 154,76                   | 12,00                |                   | 0,00                    | 1.857,12              | 0,00              | 1.857,12                | 0,00%                           |
| 3.4  | Composição 06 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                                                                                                                                                    | UND.  | 93,39                    | 12,00                |                   | 0,00                    | 1.120,68              | 0,00              | 1.120,68                | 0,00%                           |
| 3.5  | Composição 07 | IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.                                                                                                                                                              | M     | 61,23                    | 492,74               |                   | 0,00                    | 30.170,47             | 0,00              | 30.170,47               | 0,00%                           |
| 3.6  | 97629         | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS                                                                                                                                                                       | M     | 1,87                     | 492,74               |                   | 0,00                    | 921,42                | 0,00              | 921,42                  | 0,00%                           |
| 3.7  | Composição 35 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017                                                                                                                                                                              | M3    | 145,68                   | 1,88                 |                   | 0,00                    | 273,88                | 0,00              | 273,88                  | 0,00%                           |
| 3.8  | Composição 21 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.                                                                                                                                                                                                                               | M³    | 293,97                   | 0,80                 |                   | 0,00                    | 235,18                | 0,00              | 235,18                  | 0,00%                           |
| 3.9  | 100982        | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | M2    | 0,67                     | 108,00               |                   | 0,00                    | 72,36                 | 0,00              | 72,36                   | 0,00%                           |
| 3.10 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                                                                                   | M3XKM | 8,11                     | 31,56                |                   | 0,00                    | 255,95                | 0,00              | 255,95                  | 0,00%                           |
| 3.11 | Composição 30 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                                                                                   | M     | 2,02                     | 318,52               |                   | 0,00                    | 643,41                | 0,00              | 643,41                  | 0,00%                           |
| 4.0  |               | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |                          |                      |                   |                         | <b>R\$ 99.430,75</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 99.430,75</b>    | <b>0,00%</b>                    |
| 4.1  | Composição 15 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)                                                                                                                                                        | m3    | 1,82                     | 1.354,01             |                   | 0,00                    | 2.464,30              | 0,00              | 2.464,30                | 0,00%                           |
| 4.2  | 100978        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020                                                                  | M3    | 5,76                     | 1.692,51             |                   | 0,00                    | 9.748,86              | 0,00              | 9.748,86                | 0,00%                           |
| 4.3  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                                                                                   | M3XKM | 2,02                     | 21.494,88            |                   | 0,00                    | 43.419,66             | 0,00              | 43.419,66               | 0,00%                           |
| 4.4  | 100574        | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 11/2019                                                                                                                                                                                                          | M3    | 1,29                     | 46,88                |                   | 0,00                    | 60,48                 | 0,00              | 60,48                   | 0,00%                           |
| 4.5  | Composição 19 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA                                                                                                                                                                                                  | M3    | 4,47                     | 46,88                |                   | 0,00                    | 209,55                | 0,00              | 209,55                  | 0,00%                           |
| 4.6  | Composição 30 | PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)                                                                                                                                                                                       | T     | 18,37                    | 2.369,51             |                   | 0,00                    | 43.527,90             | 0,00              | 43.527,90               | 0,00%                           |


208








| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                      | UNID  | Preço Unitário<br>C/BID | Quantidade           |                   |                         |                     | Financeiro            |                   |                         |                                 |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                    |       |                         | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO  | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 6.5  | 92219         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015           | M     | 139,82                  | 20,00                |                   | 0,00                    | 20,00               | 2.796,40              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 6.6  | 92223         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015           | M     | 369,44                  | 85,00                |                   | 0,00                    | 85,00               | 31.402,40             | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.0  |               | <b>CONTENÇÕES</b>                                                                                                                                                                                  |       |                         |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 146.956,25</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 146.956,25</b>   | <b>0,00%</b>                    |
| 7.1  | 93358         | <b>Muro de Arrimo</b><br>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016                                                                                             | M3    | 79,54                   | 302,65               |                   | 0,00                    | 302,65              | 24.072,78             | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.2  | 96995         | REATERRO MANUAL AFILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017                                                                                                                                                   | M3    | 48,22                   | 20,99                |                   | 0,00                    | 20,99               | 1.012,14              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.3  | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 120 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | M3    | 5,76                    | 404,55               |                   | 0,00                    | 404,55              | 2.330,21              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.4  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                  | M3XKM | 2,02                    | 4.224,90             |                   | 0,00                    | 4.224,90            | 8.534,30              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.5  | Composição 40 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA.                                                                                                                                                  | M³    | 587,81                  | 141,66               |                   | 0,00                    | 141,66              | 83.269,16             | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.6  | Composição 47 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.                                                                                                                                 | M³    | 100,54                  | 141,66               |                   | 0,00                    | 141,66              | 14.242,50             | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.7  | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE).                                                                                   | m³    | 1,52                    | 141,66               |                   | 0,00                    | 141,66              | 215,32                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.8  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                  | M3XKM | 2,02                    | 1.699,92             |                   | 0,00                    | 1.699,92            | 3.433,84              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.9  | 94974         | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016                                                                                               | M3    | 512,05                  | 6,54                 |                   | 0,00                    | 6,54                | 3.348,81              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.10 | 92873         | ACABAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015                                                                                                       | M3    | 205,26                  | 6,54                 |                   | 0,00                    | 6,54                | 1.342,40              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.11 | Composição 24 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2                                                                                                                                                                    | m³    | 110,21                  | 11,67                |                   | 0,00                    | 11,67               | 1.286,15              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.12 | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE).                                                                                   | m³    | 1,52                    | 11,67                |                   | 0,00                    | 11,67               | 17,74                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.13 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                  | M3XKM | 2,02                    | 121,67               |                   | 0,00                    | 121,67              | 245,77                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.14 | Composição 23 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA                                                                                                                                                                    | m³    | 110,21                  | 11,67                |                   | 0,00                    | 11,67               | 1.286,15              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.15 | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 120 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | M3    | 5,76                    | 14,59                |                   | 0,00                    | 14,59               | 84,04                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.16 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                  | M3XKM | 2,02                    | 175,08               |                   | 0,00                    | 175,08              | 353,66                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.17 | Composição 48 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                 | M     | 25,86                   | 26,49                |                   | 0,00                    | 26,49               | 685,03                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.18 | Composição 38 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BDM RT-31                                                                                                                                                         | m³    | 20,40                   | 23,61                |                   | 0,00                    | 23,61               | 481,64                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 7.19 | Composição 44 | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO                                                                                                                                              | M     | 7,57                    | 94,40                |                   | 0,00                    | 94,40               | 714,61                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |

  
Carlos Eduardo Alves de Lima  
Eng.º Civil CRE-4.22.700 DPE  
Mat. 37.531 FMCSP  
Gerente de Obras




| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID              | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         |                     | Financeiro           |                   |                         |                      |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO  |
| 8.0  |               | <b>ESCADARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 60.298,64</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 60.298,64</b> |
|      |               | <b>Acesso de pedestre (Entre as Estações E0+4,00 e E1+17,60) -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>E = 34,00m</b> |                          |                      |                   |                         |                     |                      |                   |                         |                      |
| 8.1  | 93358         | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3                | 79,54                    | 132,84               |                   | 0,00                    | 132,84              | 10.566,09            | 0,00              | 0,00                    | 10.566,09            |
| 8.2  | 96995         | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF 10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3                | 48,22                    | 6,61                 |                   | 0,00                    | 6,61                | 318,73               | 0,00              | 0,00                    | 318,73               |
| 8.3  | Composição 46 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M³                | 76,42                    | 174,31               |                   | 0,00                    | 174,31              | 13.320,77            | 0,00              | 0,00                    | 13.320,77            |
| 8.4  | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020                                                                                                                                                 | M3                | 5,76                     | 174,31               |                   | 0,00                    | 174,31              | 1.004,03             | 0,00              | 0,00                    | 1.004,03             |
| 8.5  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020                                                                                                                                                                                                                                   | M3XKM             | 2,02                     | 2.091,72             |                   | 0,00                    | 2.091,72            | 4.225,27             | 0,00              | 0,00                    | 4.225,27             |
| 8.6  | 94963         | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016                                                                                                                                                                                                                              | M3                | 436,32                   | 5,98                 |                   | 0,00                    | 5,98                | 2.609,19             | 0,00              | 0,00                    | 2.609,19             |
| 8.7  | 92873         | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015                                                                                                                                                                                                                                                        | M3                | 205,26                   | 5,98                 |                   | 0,00                    | 5,98                | 1.227,45             | 0,00              | 0,00                    | 1.227,45             |
| 8.8  | 92267         | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 12/2015                                                                                                                                                                                                                                                     | M2                | 48,33                    | 36,00                |                   | 0,00                    | 36,00               | 1.739,88             | 0,00              | 0,00                    | 1.739,88             |
| 8.9  | 94965         | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016                                                                                                                                                                                                                              | M3                | 507,16                   | 3,03                 |                   | 0,00                    | 3,03                | 1.536,69             | 0,00              | 0,00                    | 1.536,69             |
| 8.10 | Composição 37 | FORNECIMENTO MÓDULO DE CORRIMÃO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E H=1,10M, COM CONTORNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", PAREDES (3,25MM), COLUNAS ESPECIADAS DE 1,50M E TRAVAMENTO HORIZONTAL QUADRUPLADO EM TUBO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARÇÃO E PRIMER, PINTURA E FIXAÇÃO EM CONCRETO 1:4:8, CONFORME PROJETO. | UND               | 1079,57                  | 22,00                |                   | 0,00                    | 22,00               | 23.750,54            | 0,00              | 0,00                    | 23.750,54            |
|      |               | <b>CONTENÇÃO DA ESCADARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 35.471,12</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 35.471,12</b> |
| 8.11 | Composição 40 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M³                | 587,81                   | 45,27                |                   | 0,00                    | 45,27               | 26.610,16            | 0,00              | 0,00                    | 26.610,16            |
| 8.12 | Composição 47 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M³                | 100,54                   | 45,27                |                   | 0,00                    | 45,27               | 4.551,45             | 0,00              | 0,00                    | 4.551,45             |
| 8.13 | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)                                                                                                                                                                                                                                    | m3                | 1,52                     | 45,27                |                   | 0,00                    | 45,27               | 68,81                | 0,00              | 0,00                    | 68,81                |
| 8.14 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020                                                                                                                                                                                                                                   | M3XKM             | 2,02                     | 543,24               |                   | 0,00                    | 543,24              | 1.097,34             | 0,00              | 0,00                    | 1.097,34             |
| 8.15 | 94974         | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016                                                                                                                                                                                                                                              | M3                | 512,05                   | 1,97                 |                   | 0,00                    | 1,97                | 1.008,74             | 0,00              | 0,00                    | 1.008,74             |
| 8.16 | 92873         | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015                                                                                                                                                                                                                                                        | M3                | 205,26                   | 1,85                 |                   | 0,00                    | 1,85                | 379,73               | 0,00              | 0,00                    | 379,73               |
| 8.17 | Composição 24 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3                | 110,21                   | 3,71                 |                   | 0,00                    | 3,71                | 408,88               | 0,00              | 0,00                    | 408,88               |
| 8.18 | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)                                                                                                                                                                                                                                    | m3                | 1,52                     | 3,71                 |                   | 0,00                    | 3,71                | 5,64                 | 0,00              | 0,00                    | 5,64                 |
| 8.19 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020                                                                                                                                                                                                                                   | M3XKM             | 2,02                     | 44,52                |                   | 0,00                    | 44,52               | 89,93                | 0,00              | 0,00                    | 89,93                |
| 8.20 | Composição 23 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3                | 110,21                   | 3,71                 |                   | 0,00                    | 3,71                | 408,88               | 0,00              | 0,00                    | 408,88               |

  
 Carlos Eduardo Alves de Lima  
 Eng.º Civil - CRE-22.700 DPE  
 Mat. 41.531 - PMCSA  
 Gerente de Obras




| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID  | Preço Unitário<br>C/BDI | Quantidade           |                   |                         |                     | Financeiro            |                   |                         |                                 |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO  | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 8.21 | 100978        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 120 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                    | M3    | 5,76                    | 4,66                 |                   | 0,00                    | 4,66                | 26,84                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 8.22 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                    | M3XKM | 2,02                    | 55,92                |                   | 0,00                    | 55,92               | 112,96                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 8.23 | Composição 48 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                   | M     | 25,86                   | 7,46                 |                   | 0,00                    | 7,46                | 192,92                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 8.24 | Composição 38 | PREENCHIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BDM RT-31                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 20,40                   | 11,02                |                   | 0,00                    | 11,02               | 224,81                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 8.25 | Composição 44 | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO                                                                                                                                                                                                                | M     | 7,57                    | 37,52                |                   | 0,00                    | 37,52               | 284,03                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 9.0  |               | <b>ACESSIBILIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 857,22</b>     | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 857,22</b>       | <b>0,00%</b>                    |
| 9.1  | Composição 33 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02 PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPA, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.                                                         | UND.  | 428,61                  | 2,00                 |                   | 0,00                    | 2,00                | 857,22                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 10.0 |               | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 43.034,87</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 43.034,87</b>    | <b>0,00%</b>                    |
| 10.1 | 90694         | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015                                                                                | M     | 30,62                   | 114,00               |                   | 0,00                    | 114,00              | 3.490,68              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 10.2 | 90695         | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015                                                                                 | M     | 61,23                   | 515,80               |                   | 0,00                    | 515,80              | 31.582,43             | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 10.3 | Composição 14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.                                   | UN    | 209,52                  | 38,00                |                   | 0,00                    | 38,00               | 7.961,76              | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 3.0  |               | <b>RUA 24 - TRECHO 1</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 556.190,31</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 40.923,05</b>    | <b>7,36%</b>                    |
| 3.1  | 3099          | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 22.038,05</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 8.480,38</b>     | <b>38,48%</b>                   |
| 3.2  | Composição 04 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA                                                                                                                                                                      | DIA   | 714,28                  | 5,37                 |                   | 5,37                    | 5,37                | 3.835,68              | 0,00              | 0,00                    | 100,00%                         |
| 3.3  | Composição 05 | IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                                                                                                                      | UND.  | 154,76                  | 9,00                 |                   | 9,00                    | 9,00                | 1.392,84              | 0,00              | 0,00                    | 100,00%                         |
| 3.4  | Composição 06 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                                                                                                                                                      | UND.  | 93,39                   | 9,00                 |                   | 9,00                    | 9,00                | 840,51                | 0,00              | 0,00                    | 100,00%                         |
| 3.5  | Composição 07 | IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.                                                                                                                                                               | M     | 61,23                   | 214,86               |                   | 0,00                    | 214,86              | 13.155,88             | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 3.6  | 97629         | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.                                                                                                                                                                       | M     | 1,87                    | 214,86               |                   | 0,00                    | 214,86              | 401,79                | 0,00              | 0,00                    | 0,00%                           |
| 3.7  | 97624         | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                              | M3    | 145,68                  | 0,73                 |                   | 0,73                    | 0,73                | 106,35                | 0,00              | 106,35                  | 100,00%                         |
| 3.8  | Composição 35 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                            | M3    | 88,69                   | 0,48                 |                   | 0,48                    | 0,48                | 42,57                 | 0,00              | 42,57                   | 100,00%                         |
| 3.9  | Composição 21 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.                                                                                                                                                                                                                                | M³    | 293,97                  | 4,32                 |                   | 4,32                    | 4,32                | 1.269,95              | 0,00              | 1.269,95                | 100,00%                         |
| 3.10 | 100982        | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M2    | 0,67                    | 35,00                |                   | 35,00                   | 35,00               | 23,45                 | 0,00              | 23,45                   | 100,00%                         |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3    | 8,11                    | 16,29                |                   | 16,29                   | 16,29               | 132,11                | 0,00              | 132,11                  | 100,00%                         |

  
 Carlos Eduardo Alves de Lima  
 Eng.º Civil - CREA 22.700 DPE  
 Matr. 71.311 PIMCSA  
 Gerente de Obras



| ITEM | CÓDIGO        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UNID  | Preço Unitário<br>C/ BDI | Quantidade           |                   |                         |                     | Financeiro           |                   |                         |                     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                        |       |                          | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
| 3.11 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 206,88               |                   | 206,88                  | 0,00                | 417,90               | 0,00              | 417,90                  | 0,00                |
| 3.12 | Composição 30 | PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)                                                                                                                                           | T     | 18,37                    | 22,81                |                   | 22,81                   | 0,00                | 419,02               | 0,00              | 419,02                  | 0,00                |
| 4.0  |               | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                   |       |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 25.285,94</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 25.285,94</b>    | <b>0,00%</b>        |
| 4.1  | Composição 15 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)                                                                                                            | m3    | 1,82                     | 340,83               |                   |                         | 340,83              | 620,31               | 0,00              | 620,31                  | 0,00%               |
| 4.2  | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                    | M3    | 5,76                     | 426,04               |                   |                         | 426,04              | 2.453,99             | 0,00              | 2.453,99                | 0,00%               |
| 4.3  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 5.410,68             |                   |                         | 5.410,68            | 10.929,57            | 0,00              | 10.929,57               | 0,00%               |
| 4.4  | 100574        | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                            | M3    | 1,29                     | 56,44                |                   |                         | 56,44               | 72,81                | 0,00              | 72,81                   | 0,00%               |
| 4.5  | Composição 19 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA                                                                                                                                                     | M3    | 4,47                     | 56,44                |                   |                         | 56,44               | 252,29               | 0,00              | 252,29                  | 0,00%               |
| 4.6  | Composição 30 | PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)                                                                                                                                           | T     | 18,37                    | 596,46               |                   |                         | 596,46              | 10.956,97            | 0,00              | 10.956,97               | 0,00%               |
| 5.0  |               | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                    |       |                          |                      |                   |                         |                     | <b>R\$ 72.413,38</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 72.413,38</b>    | <b>0,00%</b>        |
| 5.1  | 100576        | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                                                 | M2    | 1,84                     | 537,15               |                   |                         | 537,15              | 988,36               | 0,00              | 988,36                  | 0,00%               |
| 5.2  | 96396         | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017                                                                                                     | M3    | 128,71                   | 70,68                |                   |                         | 70,68               | 9.097,22             | 0,00              | 9.097,22                | 0,00%               |
| 5.3  | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)                                                                                                        | m3    | 1,52                     | 88,35                |                   |                         | 88,35               | 134,29               | 0,00              | 134,29                  | 0,00%               |
| 5.4  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 662,62               |                   |                         | 662,62              | 1.338,49             | 0,00              | 1.338,49                | 0,00%               |
| 5.5  | Composição 18 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO                                                                                                                                                                            | M3    | 73,48                    | 70,68                |                   |                         | 70,68               | 5.193,57             | 0,00              | 5.193,57                | 0,00%               |
| 5.6  | 100978        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                    | M3    | 5,76                     | 88,35                |                   |                         | 88,35               | 508,90               | 0,00              | 508,90                  | 0,00%               |
| 5.7  | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 1.060,20             |                   |                         | 1.060,20            | 2.141,60             | 0,00              | 2.141,60                | 0,00%               |
| 5.8  | 101169        | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                           | M2    | 74,88                    | 353,43               |                   |                         | 353,43              | 26.464,84            | 0,00              | 26.464,84               | 0,00%               |
| 5.9  | Composição 32 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)                                                                                                        | m3    | 1,52                     | 101,08               |                   |                         | 101,08              | 153,64               | 0,00              | 153,64                  | 0,00%               |
| 5.10 | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                      | M3XKM | 2,02                     | 1.212,96             |                   |                         | 1.212,96            | 2.450,18             | 0,00              | 2.450,18                | 0,00%               |
| 5.11 | 94273         | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  | M     | 34,29                    | 208,77               |                   |                         | 208,77              | 7.158,72             | 0,00              | 7.158,72                | 0,00%               |
| 5.12 | 94274         | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M     | 35,51                    | 9,32                 |                   |                         | 9,32                | 330,95               | 0,00              | 330,95                  | 0,00%               |

  
 Carlos Eduardo Alves de Lima  
 Eng.º Civil - CREA 22.700/DPE  
 Matr. 37.431/PIMCSA  
 Gerente de Obras