

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 107/2022 – 06.04.2022


Da: Secretaria Executiva de Obras Públicas
Assunto: Pagamento do Boletim de Medição Nº05

À: Secretaria Secretaria Executiva de Finanças
Att: Sizenalda de Souza Timóteo

Prezado Secretária,

Pelo presente, estamos encaminhando em anexo solicitação de pagamento de Boletim de Medição, planilha e memória de cálculo, conforme solicitação do Engenheiro Civil Carlos Eduardo Alves de Lima.

Atenciosamente,



Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Mat. 22.337

Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Pública

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 019/2022 – 06.04.2022

De: Carlos Eduardo Alves de Lima
Gerente de Obras

Para: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

Assunto: Solicitação de pagamento de Boletim de Medição

Prezado Secretário,


Pelo presente, reporto-me a contratação de empresa para execução das obras de Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem de Ruas e Implantação de Área de Lazer, no Loteamento Ilha, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho, objeto do Contrato nº **034/PMCSA-SEOBP/2021**, firmado entre a Prefeitura, e a empresa **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.**

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R\$ 706.073,23** (setecentos e seis mil setenta e três reais e vinte e três centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 05 (período 01 à 31/03/2022), conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido na seguinte dotação:

RECURSOS	EMPENHO (nº)	VALOR (R\$)
PREFEITURA	485/2022	706.073,23

Atenciosamente,



Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil – CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 – PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
OBJETO: OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E
IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER
LOCAL: LOTEAMENTO ILHA, PONTE DOS CARVALHOS
Data de Elaboração: 04/04/2022

RESUMO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05	
	DISCRIMINAÇÃO	NÃO DESONERADO
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.416,14
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.196,75
	RUA 18A	0,00
	RUA 19	335.151,60
	RUA 21 - TRECHO 1	0,00
	RUA 21 - TRECHO 2	0,00
	RUA 24 - TRECHO 1	0,00
	RUA 24 - TRECHO 2	0,00
	RUA 26	0,00
	RUA 30 - TRECHO 1	0,00
	RUA 30 - TRECHO 2	0,00
	RUA DA RECONCILIAÇÃO - TRECHO 1	0,00
	RUA DA RECONCILIAÇÃO - TRECHO 2	8.973,57
	RUA DO CEMITÉRIO - TRECHO 1	0,00
	RUA DO CEMITÉRIO - TRECHO 2	0,00
	RUA PROJETADA	209.089,10
	LOTEAMENTO ILHA - ACESSO	0,00
	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LASER	115.246,07
	TOTAL	706.073,23

Lucas

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 05 - Ct 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO IL

Carlos Eduardo Alves de Lima

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.631 PMCSA
Gerente de Obras



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI														
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021														
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05														
PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022														
Processo Licitatório nº 022/PMCSA-SEOBP/2021														
Concorrência nº 003/PMCSA-SEOBP/2021														
Contrato nº 034/PMCSA-SOBP/2021														
Objeto: OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER														
LOCAL: LOTEAMENTO ILHA, PONTE DOS CARVALHOS														
CONTRATADA: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.														
CNPJ: Nº 01.514.129/0001-36														
Data de Elaboração: 04/04/2022														
ITEM	código	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Data de Elaboração: 04/04/2022			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO		
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO														
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA												
1.1	Composição 01	ALUGUEL DE IMÓVEL P/ESCRITÓRIO	MÊS	2314,15	12,00	1,00	6,50	5,50			R\$ 112.887,66	R\$ 7.416,14	R\$ 66.632,87	40,97%
1.2	Composição 02	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	979,68	12,00	1,00	6,50	5,50			27.769,80	2.314,15	12.727,82	54,17%
1.3	Composição 16	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	362,03	66,00		6,00	60,00			11.756,16	979,68	5.388,24	54,17%
1.4	Composição 03	ALUGUEL DE VEÍCULO	MÊS	4122,31	12,00	1,00	5,50	6,50			23.893,98	0,00	21.721,80	9,09%
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									49.467,72	4.122,31	26.795,01	45,83%
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	113,59	2.640,00	142,55	461,73	2.178,27			R\$ 559.257,60	R\$ 30.196,75	R\$ 461.444,62	17,49%
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,03	2.640,00	142,55	461,73	2.178,27			299.877,60	16.191,70	247.429,53	17,49%
2.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	5.280,00	285,09	923,45	4.356,55			121.519,20	6.561,35	100.265,70	17,49%
3.0		RUA 18A									137.860,80	7.443,70	113.749,39	17,49%
		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 148.380,87	R\$ 0,00	R\$ 34.903,60	76,48%
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	1,02		1,02	0,00			R\$ 15.072,24	R\$ 0,00	R\$ 12.478,67	17,21%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND.	154,76	5,00		5,00	0,00			728,57	0,00	0,00	100,00%
3.3	Composição 05	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND.	93,39	5,00		5,00	0,00			773,80	0,00	0,00	100,00%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	61,23	203,80		0,00	203,80			466,95	0,00	0,00	100,00%
3.5	Composição 07	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	203,80		203,80	0,00			381,11	0,00	0,00	100,00%
3.6	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	88,69	0,96		0,96	0,00			85,14	0,00	0,00	100,00%
3.7	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	145,68	0,30		0,30	0,00			43,70	0,00	0,00	100,00%
3.8	Composição 21	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,67	4,50		4,50	0,00			3,02	0,00	0,00	100,00%
3.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3); AF_07/2020	M3	8,11	1,87		1,87	0,00			15,17	0,00	0,00	100,00%
3.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	M3XKM	2,02	23,75		23,75	0,00			47,98	0,00	0,00	100,00%
3.11	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	2,62		2,62	0,00			48,13	0,00	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM									R\$ 18.446,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%
4.1	Composição 15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,82	245,58		245,58	0,00			446,96	0,00	0,00	100,00%
4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3); AF_07/2020	M3	5,76	306,98		306,98	0,00			1.768,20	0,00	0,00	100,00%

Lucas Alves Bezerra

RNP 181837479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLINDO O PERÍODO
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	3.898,58		3898,58	0,00	7.875,13	0,00	7.875,13	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	M3	1,29	80,14		80,14	0,00	103,38	0,00	103,38	100,00%
4.5	Composição 19	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	80,14		80,14	0,00	358,23	0,00	358,23	100,00%
4.6	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	18,37	429,77		429,77	0,00	7.894,87	0,00	7.894,87	100,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 84.641,19	R\$ 84.641,19	R\$ 0,00	R\$ 77.708,73	91,81%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	1,84	509,50		509,50	0,00	937,48	0,00	937,48	100,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRAVADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	128,71	74,87		74,87	0,00	9.636,52	0,00	9.636,52	100,00%
5.3	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,29	97,33		97,33	0,00	709,54	0,00	709,54	100,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	745,20		745,20	0,00	1.505,30	0,00	1.505,30	100,00%
5.5	Composição 18	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	73,48	114,64		114,64	0,00	8.423,75	0,00	8.423,75	100,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	143,30		143,30	0,00	825,41	0,00	825,41	100,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	1.719,60		1.719,60	0,00	3.473,59	0,00	3.473,59	100,00%
5.8	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	74,88	509,50		509,50	0,00	38.151,36	0,00	38.151,36	100,00%
5.9	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,29	112,09		112,09	0,00	817,14	0,00	817,14	100,00%
5.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	1.345,08		1.345,08	0,00	2.717,06	0,00	2.717,06	100,00%
5.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,29	190,85		190,85	0,00	6.544,25	0,00	6.544,25	100,00%
5.12	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	35,51	18,21		18,21	0,00	646,64	0,00	646,64	100,00%
5.13	94287	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	31,84	94,18		94,18	0,00	2.998,69	0,00	2.998,69	100,00%
5.14	94288	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	33,06	9,74		9,74	0,00	322,00	0,00	322,00	100,00%
5.15	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	551,07	12,58		0,00	12,58	6.932,46	0,00	0,00	0,00%

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil - CREA-22700 DPE
Mat. 31.531 FMC-SA
Gerente de Obras

208