



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Objeto: Execução da Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Referência do Trabalhador - CEREST.
Local: Centro do Cabo de Santo Agostinho
Contratada: Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 09.053.050/0001-01

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/FMS/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 001/FMS/2021
CONTRATO Nº 033/FMS/2021
ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2022 FMS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2022	
PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022	
Valor Inicial Contratado	R\$ 1.985.038,73
Valor Total do Contrato	R\$ 1.985.038,73
Valor Medido no Período	R\$ 65.475,45
Acumulado até o Presente	R\$ 746.744,03
Saldo Atual do Contrato	R\$ 1.238.294,70

Data de elaboração: 12/09/2022

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	PREÇO				QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)			
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
				VALOR TOTAL (R\$) =>				1.985.038,73	65.475,45	746.744,03	1.238.294,70		37,62%		
1.0		ETAPA 1						1.452.591,38	60.149,86	589.297,74	863.293,64		40,57%		
1.1.0		Serviços Preliminares						31.575,23	0,00	28.853,22	2.722,01		91,38%		
1.1.1	Comp 126	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	369,56	12,00		12,00	0,00	4.434,72	0,00	4.434,72	0,00	100,00%		
1.1.2	98459	Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018	M2	100,37	66,00		66,00	0,00	6.624,42	0,00	6.624,42	0,00	100,00%		
1.1.3	97622	Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M3	40,47	26,64		26,64	0,00	1.078,12	0,00	1.078,12	0,00	100,00%		
1.1.4	97631	Demolição De Argamassas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M2	2,07	1.273,78		942,38	331,40	2.636,72	0,00	1.950,73	685,99	73,98%		
1.1.5	Comp 43	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	17,72	3,43		3,43	0,00	60,78	0,00	60,78	0,00	100,00%		
1.1.6	97644	Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M2	4,36	26,88		26,88	0,00	117,20	0,00	117,20	0,00	100,00%		
1.1.7	97645	Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M2	23,79	9,78		9,78	0,00	232,67	0,00	232,67	0,00	100,00%		
1.1.8	97663	Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	UN	6,31	3,00		3,00	0,00	18,93	0,00	18,93	0,00	100,00%		
1.1.9	97647	Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M2	2,17	363,07		363,07	0,00	787,86	0,00	787,86	0,00	100,00%		
1.1.10	97650	Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M2	5,49	363,07		363,07	0,00	1.993,25	0,00	1.993,25	0,00	100,00%		
1.1.11	97661	Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M	0,43	300,00		300,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	100,00%		
1.1.12	97660	Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	UN	0,43	40,00		40,00	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	100,00%		
1.1.13	Comp 44	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	40,33	0,95		0,95	0,00	38,31	0,00	38,31	0,00	100,00%		
1.1.14	Comp 45	Demolição de concreto manualmente	m3	283,64	0,41		0,41	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00	100,00%		
1.1.15	100981	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Çaçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	M3	7,05	144,13		122,58	21,55	1.016,12	0,00	864,19	151,93	85,05%		
1.1.16	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	1,32	5.104,74		3.677,40	1.427,34	6.738,26	0,00	4.854,17	1.884,09	72,04%		
1.1.17	cotação 10	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	T	23,88	231,80		231,80	0,00	5.535,38	0,00	5.535,38	0,00	100,00%		
1.2.0		Instalação do Canteiro						84.736,22	4.458,16	72.832,93	11.903,29		85,95%		
1.2.1	93206	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	M2	1.067,69	24,00		24,00	0,00	25.624,56	0,00	25.624,56	0,00	100,00%		
1.2.2	93209	Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Incluso Prateleiras. Af_02/2016	M2	919,94	15,00		15,00	0,00	13.799,10	0,00	13.799,10	0,00	100,00%		
1.2.3	93584	Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016	M2	803,94	12,00		12,00	0,00	9.647,28	0,00	9.647,28	0,00	100,00%		
1.2.4	Comp 104	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	588,42	8,00	1,00	5,33	2,67	4.707,36	588,42	3.136,28	1.571,08	66,63%		
1.2.5	DNIT1	Aluguel de veículo, inclusive combustível	mês	3.869,74	8,00	1,00	5,33	2,67	30.957,92	3.869,74	20.625,71	10.332,21	66,62%		
1.3.0		Infraestrutura						215.659,84	0,00	200.110,74	15.549,10		92,79%		

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				PREÇO Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.3.1	96523	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017	M3	41,15	309,92		287,92	22,00	12.753,21	0,00	11.847,91	905,30	92,90%
1.3.2	96527	Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017	M3	39,20	42,26		33,46	8,80	1.656,59	0,00	1.311,63	344,96	79,18%
1.3.3	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	M3	35,10	195,35		195,35	0,00	6.856,79	0,00	6.856,79	0,00	100,00%
1.3.4	100981	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	M3	7,05	440,23		359,90	80,33	3.103,62	0,00	2.537,30	566,32	81,75%
1.3.5	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	1,32	22.020,90		19.611,00	2.409,90	29.067,59	0,00	25.886,52	3.181,07	89,06%
1.3.6	cotação 10	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	T	23,88	1.027,64		915,18	112,46	24.540,04	0,00	21.854,50	2.685,54	89,06%
1.3.7	96616	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017	M3	388,27	31,44		31,44	0,00	12.207,21	0,00	12.207,21	0,00	100,00%
1.3.8	96535	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	111,63	71,27		49,27	22,00	7.955,87	0,00	5.500,01	2.455,86	69,13%
1.3.9	96536	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	50,43	132,54		114,91	17,63	6.683,99	0,00	5.794,91	889,08	86,70%
1.3.10	94966	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2:1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	381,51	26,93		24,33	2,60	10.274,06	0,00	9.282,14	991,92	90,35%
1.3.11	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015	M3	68,85	58,37		58,37	0,00	4.018,77	0,00	4.018,77	0,00	100,00%
1.3.12	Comp 26	Solo-cimento 1:16, com compactação e espalhamento, mistura manual, inclusive areia comercial	m3	241,07	86,38		86,38	0,00	20.823,63	0,00	20.823,63	0,00	100,00%
1.3.13	Comp 35	Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Ceramicos Macicos 5X10X20Cm, Assentado Com Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)	M3	859,73	9,05		8,35	0,70	7.780,56	0,00	7.178,75	601,81	92,27%
1.3.14	87547	Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 10Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014	M2	17,01	97,91		97,91	0,00	1.665,45	0,00	1.665,45	0,00	100,00%
1.3.15	87879	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	M2	3,40	97,91		97,91	0,00	332,89	0,00	332,89	0,00	100,00%
1.3.16	Comp 27	Aterro Manual De Solo E Compactação Mecanizada, Exclusive Material	M3	25,18	583,58		578,98	4,60	14.694,54	0,00	14.578,72	115,82	99,21%
1.3.17	6079	Argila, Argila Vermelha Ou Argila Arenosa (Retirada Na Jazida, Sem Transporte)	M3	6,86	583,58		578,98	4,60	4.003,36	0,00	3.971,80	31,56	99,21%
1.3.18	96543	Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	20,74	133,94		117,00	16,94	2.777,92	0,00	2.426,58	351,34	87,35%
1.3.19	96544	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	15,71	90,00		90,00	0,00	1.413,90	0,00	1.413,90	0,00	100,00%
1.3.20	96546	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	16,40	538,34		390,26	148,08	8.828,78	0,00	6.400,26	2.428,52	72,49%
1.3.21	96547	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	17,93	778,93		778,93	0,00	13.966,21	0,00	13.966,21	0,00	100,00%
1.3.22	Comp 132	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto.	Und	100,42	25,00		25,00	0,00	2.510,50	0,00	2.510,50	0,00	100,00%
1.3.23	60.01.06U	Esgotamento com bomba submersível elétrica trifásica acima 2 ate 5 CV, inclusive gerador.	H	31,42	477,00		477,00	0,00	14.987,34	0,00	14.987,34	0,00	100,00%
1.3.24	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	11,73	235,04		235,04	0,00	2.757,02	0,00	2.757,02	0,00	100,00%
1.4.0		Superestrutura							95.261,92	2.268,77	89.792,91	5.469,01	94,26%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.4.1	92423	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020	M2	49,34	112,98		102,98	10,00	5.574,43	0,00	5.081,03	493,40	91,15%
1.4.2	96259	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Circulares, Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,28 M², Pé-Direito Duplo, Em Madeira, 2 Utilizações. Af_06/2017	M2	222,51	5,26		5,26	0,00	1.170,40	0,00	1.170,40	0,00	100,00%
1.4.3	92460	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020	M2	92,48	91,38		91,38	0,00	8.450,82	0,00	8.450,82	0,00	100,00%
1.4.4	92486	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2020	M2	124,96	6,53	3,64	6,53	0,00	815,99	454,85	815,99	0,00	100,00%
1.4.5	92494	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Nervurada Com Cubeta E Assoalho, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 10 Utilizações. Af_09/2020	M2	41,11	70,25		70,25	0,00	2.887,98	0,00	2.887,98	0,00	100,00%
1.4.6	92775	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	18,28	404,03	47,00	372,00	32,03	7.385,70	859,16	6.800,16	585,54	92,07%
1.4.7	92776	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	18,42	302,00		302,00	0,00	5.562,84	0,00	5.562,84	0,00	100,00%
1.4.8	92777	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	20,76	289,00		289,00	0,00	5.999,64	0,00	5.999,64	0,00	100,00%
1.4.9	92778	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	15,06	667,48		520,00	147,48	10.052,27	0,00	7.831,20	2.221,07	77,90%
1.4.10	92779	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	16,08	512,00		512,00	0,00	8.232,96	0,00	8.232,96	0,00	100,00%
1.4.11	92780	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	16,99	56,00		56,00	0,00	951,44	0,00	951,44	0,00	100,00%
1.4.12	92781	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	19,23	38,00		38,00	0,00	730,74	0,00	730,74	0,00	100,00%
1.4.13	94966	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	381,51	22,57	2,12	17,75	4,82	8.609,73	808,80	6.772,41	1.837,32	78,66%
1.4.14	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015	M3	68,85	22,57	2,12	17,75	4,82	1.553,77	145,96	1.222,09	331,68	78,65%
1.4.15	Comp 28	Laje pre-moldada TR08644 . Inclui vigotas treliçada, enchimento em EPS, tela Q92, escoramento, materiais e mão de obra. Não inclui armadura negativa.	m2	361,26	70,25		70,25	0,00	25.378,52	0,00	25.378,52	0,00	100,00%
1.4.16	Comp 132	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto.	Und	100,42	9,00		9,00	0,00	903,78	0,00	903,78	0,00	100,00%
1.4.17	04113/ ORSE MAIO / 2021	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM) (PAREDES)	M	12,74	25,00		25,00	0,00	318,50	0,00	318,50	0,00	100,00%
1.4.18	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	533,13	1,28		1,28	0,00	682,41	0,00	682,41	0,00	100,00%
1.5.0		Pisos - Obra Bruta							36.338,64	0,00	36.338,64	0,00	100,00%
1.5.1	Comp 109	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	697,84	15,57		15,57	0,00	10.865,37	0,00	10.865,37	0,00	100,00%
1.5.2	Comp 95	Laje do piso armada	M2	78,37	311,36		311,36	0,00	24.401,28	0,00	24.401,28	0,00	100,00%
1.5.3	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015	M3	68,85	15,57		15,57	0,00	1.071,99	0,00	1.071,99	0,00	100,00%
1.6.0		Paredes e painéis							74.131,72	7.202,81	20.581,26	53.550,46	27,76%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	PREÇO		QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)			
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.6.1	89168	(Composição Representativa) Do Serviço De Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Cerâmica De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm), Para Edificação Habitacional Unifamiliar (Casa) E Edificação Pública Padrão. Af_11/2014	M2	56,82	526,13	51,12	146,07	380,06	29.894,71	2.904,64	8.299,70	21.595,01	27,76%
1.6.2	87874	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	M2	5,44	1.052,26	102,24	292,14	760,12	5.724,29	556,19	1.589,24	4.135,05	27,76%
1.6.3	89048	(Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Com Betoneira De 400L, Em Paredes De Ambientes Internos, Com Execução De Taliscas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014	M2	36,60	1.052,26	102,24	292,14	760,12	38.512,72	3.741,98	10.692,32	27.820,40	27,76%
1.7.0		Cobertura							289.680,85	20.547,27	71.634,85	218.046,00	24,73%
1.7.1	94216	Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Lçamento. Af_07/2019	M2	241,41	202,97		0,00	202,97	48.998,99	0,00	0,00	48.998,99	0,00%
1.7.2	Comp 31	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	40,40	28,64		0,00	28,64	1.157,06	0,00	0,00	1.157,06	0,00%
1.7.3	Comp 133	Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio	M	57,27	15,40		0,00	15,40	881,96	0,00	0,00	881,96	0,00%
1.7.4	94227	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 33 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	76,30	29,60		0,00	29,60	2.258,48	0,00	0,00	2.258,48	0,00%
1.7.5	94218	Telhamento Com Telha Estrutural De Fibrocimento E= 8 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Lçamento. Af_07/2019_P	M2	136,26	61,17	61,17	61,17	0,00	8.335,02	8.335,02	8.335,02	0,00	100,00%
1.7.6	92543	Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M2	17,59	61,17	61,17	61,17	0,00	1.075,98	1.075,98	1.075,98	0,00	100,00%
1.7.7	94204	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Mais De 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M2	61,85	363,07		363,07	0,00	22.455,88	0,00	22.455,88	0,00	100,00%
1.7.8	94223	Cumeeira Para Telha De Fibrocimento Ondulada E = 6 Mm, Incluso Acessórios De Fixação E Lçamento. Af_07/2019	M	70,86	6,67	6,67	6,67	0,00	472,64	472,64	472,64	0,00	100,00%
1.7.9	Comp 146	Rufo Em Fibrocimento Para Telha Ondulada E = 6 Mm, Aba De 26 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_06/2016	M	66,35	20,40	20,40	20,40	0,00	1.353,54	1.353,54	1.353,54	0,00	100,00%
1.7.10	94229	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	205,17	13,30		0,00	13,30	2.728,76	0,00	0,00	2.728,76	0,00%
1.7.11	92542	Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Mais Que 2 Águas Para Telha Cerâmica Capa-Canal, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M2	78,86	363,07		363,07	0,00	28.631,70	0,00	28.631,70	0,00	100,00%
1.7.12	Comp 96	Chapa policarbonato compacto cristal esp.= 6mm	m2	2.014,71	27,98		0,00	27,98	56.371,59	0,00	0,00	56.371,59	0,00%
1.7.13	Comp 33	Pergolado com área de 27,98m2, em concreto de 30MPA, incluindo os serviços de armação, montagem de forma, concretagem, escavação, pintura.	und	9.310,09	1,00	1,00	1,00	0,00	9.310,09	9.310,09	9.310,09	0,00	100,00%
1.7.14	100761	Pintura Com Tinta Alquílica De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_P	M2	42,37	405,94		0,00	405,94	17.199,68	0,00	0,00	17.199,68	0,00%
1.7.15	Comp 48	Fabricação e montagem de estrutura metálica	und	86.367,12	1,00		0,00	1,00	86.367,12	0,00	0,00	86.367,12	0,00%
1.7.16	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X 50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	173,53	12,00		0,00	12,00	2.082,36	0,00	0,00	2.082,36	0,00%
1.8.0		Impermeabilização							14.371,06	5.568,13	9.181,01	5.190,05	63,89%
1.8.1	98546	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018	M2	94,87	52,51	43,93	43,93	8,58	4.981,62	4.167,64	4.167,64	813,98	83,66%
1.8.2	98563	Proteção Mecânica De Superfície Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=2Cm. Af_06/2018	M2	31,88	52,51	43,93	43,93	8,58	1.674,02	1.400,49	1.400,49	273,53	83,66%
1.8.3	98557	Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018	M2	36,90	97,91		97,91	0,00	3.612,88	0,00	3.612,88	0,00	100,00%
1.8.4	98557	Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018	M2	36,90	111,18		0,00	111,18	4.102,54	0,00	0,00	4.102,54	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				PREÇO Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.9.0		Esquadrias/Vidros/Ferragens							104.522,88	2.035,26	8.877,96	95.644,92	8,49%
		ESQUADRIAS DE MADEIRA											
1.9.1	93194	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016	M	42,58	2,10	2,10	2,10	0,00	89,42	89,42	89,42	0,00	100,00%
1.9.2	93195	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016	M	37,62	16,15	16,15	16,15	0,00	607,56	607,56	607,56	0,00	100,00%
1.9.3	93182	Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016	M	39,97	1,50	1,50	1,50	0,00	59,96	59,96	59,96	0,00	100,00%
1.9.4	93183	Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016	M	60,16	12,95	12,95	12,95	0,00	779,07	779,07	779,07	0,00	100,00%
1.9.5	93184	Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016	M	30,82	4,00	4,00	4,00	0,00	123,28	123,28	123,28	0,00	100,00%
1.9.6	93185	Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016	M	53,71	7,00	7,00	7,00	0,00	375,97	375,97	375,97	0,00	100,00%
1.9.7	Comp 34	Porta De Madeira - P1 - 80X210, Para Pintura, Porta semi-Oca, Espessura De 3,5Cm, Revestimento Inferior Com Chapa De Aço Inox Escovado. Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca Com Execução Do Furo e barra de apoio	Und	1.733,58	4,00		0,00	4,00	6.934,32	0,00	0,00	6.934,32	0,00%
1.9.8	90842	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	UN	849,06	4,00		0,00	4,00	3.396,24	0,00	0,00	3.396,24	0,00%
1.9.9	90843	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	UN	806,46	12,00		0,00	12,00	9.677,52	0,00	0,00	9.677,52	0,00%
1.9.10	Comp 37	Porta De Madeira - P4 - 70X160, Para Pintura, portaSemi-Oca, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Fechadura Tipo Sarjeta Livre-Ocupado Com Execução Do Furo	Und	379,63	12,00		0,00	12,00	4.555,56	0,00	0,00	4.555,56	0,00%
1.9.11	Comp 38	Porta De Madeira - P5 - 180X210, Para Pintura, Porta Semi-Oca, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo	Und	758,71	2,00		0,00	2,00	1.517,42	0,00	0,00	1.517,42	0,00%
1.9.12	Comp 39	Porta de Madeira - P8 - 85x170 pintada, porta semi-oca, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Fechadura Tipo Sarjeta Livre-Ocupado Com Execução Do Furo	Und	808,24	1,00		0,00	1,00	808,24	0,00	0,00	808,24	0,00%
1.9.13	Comp 40	Porta de vidro temperado, P7 - 2,00x2,10m, espessura 6mm, inclusive jogo de ferramentas cromadas e mola hidraulica de piso	Und	3.220,70	1,00		0,00	1,00	3.220,70	0,00	0,00	3.220,70	0,00%
1.9.14	Comp 41	Porta em madeira de abrir Acústica, 2,00x210cm, 2 folhas, isolamento 34db, dobradiças inox, soleira metálica e batente	und	11.009,15	2,00		0,00	2,00	22.018,30	0,00	0,00	22.018,30	0,00%
1.9.15	Comp 92	Porta de vidro temperado, P9 - 0,85x1,70m, espessura 8mm, inclusive jogo de ferramentas cromadas e mola hidraulica de piso	Und	2.708,82	1,00		0,00	1,00	2.708,82	0,00	0,00	2.708,82	0,00%
		ESQUADRIAS DE FERRO/ALUMÍNIO					0,00				0,00		
1.9.16	Comp 121	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG.	M2	506,49	5,88		0,00	5,88	2.978,16	0,00	0,00	2.978,16	0,00%
1.9.17	Comp 84	Fechadura de sobrepor para portão, com cilindro, chave simples, trinco lateral, em latão ou aço cromado ou polido, com ou sem pintura	Und	91,72	3,00		0,00	3,00	275,16	0,00	0,00	275,16	0,00%
1.9.18	comp 42	Portão de ferro, e=3mm, a receber pintura em esmalte sintético na cor marrom	m2	521,56	21,64		0,00	21,64	11.286,56	0,00	0,00	11.286,56	0,00%
1.9.19	comp 85	Fornecimento e instalação de ferrolho	Und	40,17	6,00		0,00	6,00	241,02	0,00	0,00	241,02	0,00%
1.9.20	100761	Pintura Com Tinta Alquílica De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_P	M2	42,37	54,10		0,00	54,10	2.292,22	0,00	0,00	2.292,22	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				PREÇO Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.9.21	94570	Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	M2	348,20	27,73		0,00	27,73	9.655,59	0,00	0,00	9.655,59	0,00%
1.9.22	94573	Janela De Alumínio De Correr Com 4 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	M2	409,43	5,90		0,00	5,90	2.415,64	0,00	0,00	2.415,64	0,00%
1.9.23	comp 107	Caixilho fixo, de alumínio, para vidro	M2	402,35	2,68		0,00	2,68	1.078,30	0,00	0,00	1.078,30	0,00%
1.9.24	94569	Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	M2	589,49	5,70		0,00	5,70	3.360,09	0,00	0,00	3.360,09	0,00%
1.9.25	Comp 90	Cobogo de Concreto (Elemento Vazado), Assentado Com Argamassa Traco 1:4 De Cimento E Areia	m2	503,14	13,70		13,60	0,10	6.893,02	0,00	6.842,70	50,32	99,27%
1.9.20	Comp 91	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/2" com abraçadeira	m	132,62	54,10		0,00	54,10	7.174,74	0,00	0,00	7.174,74	0,00%
1.10.0		Revestimentos de piso							101.036,30	0,00	0,00	101.036,30	0,00%
1.10.1	Comp 108	Limpeza piso marmorite/granilite	M2	16,14	245,14		0,00	245,14	3.956,56	0,00	0,00	3.956,56	0,00%
1.10.2	Comp 12	Revitalização de piso em granilite	m2	92,46	245,14		0,00	245,14	22.665,64	0,00	0,00	22.665,64	0,00%
1.10.3	101752	Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Em Ambientes Internos. Af 09/2020	M2	44,48	62,84		0,00	62,84	2.795,12	0,00	0,00	2.795,12	0,00%
1.10.4	87250	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af 06/2014	M2	44,44	23,22		0,00	23,22	1.031,90	0,00	0,00	1.031,90	0,00%
1.10.5	87251	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af 06/2014	M2	41,97	46,36		0,00	46,36	1.945,73	0,00	0,00	1.945,73	0,00%
1.10.6	98673	Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas, Padrão Liso, Espessura 3,2 Mm, Fixado Com Cola. Af 06/2018	M2	197,09	223,17		0,00	223,17	43.984,58	0,00	0,00	43.984,58	0,00%
1.10.7	Comp 93	Piso têtil de alerta ou direcional de borracha, preto, espessura 5mm, fixado com cola	M2	264,34	0,72		0,00	0,72	190,32	0,00	0,00	190,32	0,00%
1.10.8	Comp 147	Piso Em Taco De Madeira 7X21Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media)	M2	221,16	60,76		0,00	60,76	13.437,68	0,00	0,00	13.437,68	0,00%
1.10.9	87263	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af 06/2014	M2	128,62	60,03		0,00	60,03	7.721,06	0,00	0,00	7.721,06	0,00%
1.10.10	Comp 148	Rodapé Em Porcelanato, 8Cm De Altura	M	98,21	33,68		0,00	33,68	3.307,71	0,00	0,00	3.307,71	0,00%
1.11.0		Revestimentos de parede e teto							82.529,99	0,00	0,00	82.529,99	0,00%
1.11.1	96113	Forno Em Placas De Gesso, Para Ambientes Comerciais. Af 05/2017_P	M2	33,41	115,34		0,00	115,34	3.853,51	0,00	0,00	3.853,51	0,00%
1.11.2	Comp 13	Forno acústico por painéis de lã de vidro revestidos em Pvc de microperfurado.	m2	220,43	283,20		0,00	283,20	62.425,78	0,00	0,00	62.425,78	0,00%
1.11.3	Comp 14	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm.	m2	68,10	238,63		0,00	238,63	16.250,70	0,00	0,00	16.250,70	0,00%
1.12.0		Pintura							48.475,55	2.171,16	2.171,16	46.304,39	4,48%
1.12.1	88495	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão. Af 06/2014	M2	4,19	1.647,69		0,00	1.647,69	6.903,82	0,00	0,00	6.903,82	0,00%
1.12.2	Comp 149	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	2,72	1.647,69		0,00	1.647,69	4.481,72	0,00	0,00	4.481,72	0,00%
1.12.3	Comp 150	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão.	M2	3,06	313,75	313,75	313,75	0,00	960,08	960,08	960,08	0,00	100,00%
1.12.4	Comp 125	Lixamento manual c/ lixa calafate de concreto aparente antigo.	un.	3,86	1.128,61	313,75	313,75	814,86	4.356,43	1.211,08	1.211,08	3.145,35	27,80%
1.12.5	Comp 134	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex PVA Em Paredes, Duas Demãos. Af 06/2014	M2	11,05	882,51		0,00	882,51	9.751,74	0,00	0,00	9.751,74	0,00%
1.12.6	88494	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Uma Demão. Af 06/2014	M2	16,23	313,75		0,00	313,75	5.092,16	0,00	0,00	5.092,16	0,00%
1.12.7	Comp 135	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex PVA Em Teto, Duas Demãos. Af 06/2014	M2	11,99	313,75		0,00	313,75	3.761,86	0,00	0,00	3.761,86	0,00%
1.12.8	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af 06/2014	M2	10,73	1.040,18		0,00	1.040,18	11.161,13	0,00	0,00	11.161,13	0,00%
1.12.9	Comp 136	Verniz Sintetico Em Madeira, Duas Demãos	M2	25,42	5,46		0,00	5,46	138,79	0,00	0,00	138,79	0,00%
1.12.10	Comp 137	Pintura Esmalte Fosco Em Madeira, Duas Demãos	M2	18,53	100,80		0,00	100,80	1.867,82	0,00	0,00	1.867,82	0,00%
1.13.0		Instalações Hidrossanitárias							49.635,27	7.723,75	34.529,25	15.106,02	69,57%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.13.1	Comp 64	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	und	135,27	13,00		13,00	0,00	1.758,51	0,00	1.758,51	0,00	100,00%
1.13.2	Comp 65	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	und	86,47	19,00		19,00	0,00	1.642,93	0,00	1.642,93	0,00	100,00%
1.13.3	Comp 66	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	und	122,62	5,00		5,00	0,00	613,10	0,00	613,10	0,00	100,00%
1.13.4	89957	Ponto De Consumo Terminal De Água Fria (Subramal) Com Tubulação De Pvc, Dn 25 Mm, Instalado Em Ramal De Água, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af. 12/2014	UN	128,39	34,00	34,00	34,00	0,00	4.365,26	4.365,26	4.365,26	0,00	100,00%
1.13.5	91795	(Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af. 10/2015	M	73,86	92,77		55,24	37,53	6.851,99	0,00	4.080,11	2.771,88	59,55%
1.13.6	91785	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af. 10/2015	M	37,47	119,76	41,40	41,40	78,36	4.487,41	1.551,26	1.551,26	2.936,15	34,57%
1.13.7	91787	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 40 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af. 10/2015	M	40,24	11,49		0,00	11,49	462,36	0,00	0,00	462,36	0,00%
1.13.8	91786	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af. 10/2015	M	28,57	15,75		0,00	15,75	449,98	0,00	0,00	449,98	0,00%
1.13.9	91790	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af. 10/2015	M	79,19	120,61		108,50	12,11	9.551,11	0,00	8.592,12	958,99	89,96%
1.13.10	91791	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm (Instalado Em Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af. 10/2015	M	110,12	28,26		0,00	28,26	3.111,99	0,00	0,00	3.111,99	0,00%
1.13.11	Comp 138	Caixa De Areia 40X40X40Cm Em Alvenaria - Execução	Und	94,14	13,00		13,00	0,00	1.223,82	0,00	1.223,82	0,00	100,00%
1.13.12	89482	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Fornecida E Instalada Em Ramais De Encaminhamento De Água Pluvial. Af. 12/2014	UN	31,37	15,00		15,00	0,00	470,55	0,00	470,55	0,00	100,00%
1.13.13	89495	Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramais De Encaminhamento De Água Pluvial. Af. 12/2014	UN	12,85	4,00		4,00	0,00	51,40	0,00	51,40	0,00	100,00%
1.13.14	89987	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af. 12/2014	UN	89,76	15,00	15,00	15,00	0,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	0,00	100,00%
1.13.15	89708	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af. 12/2014	UN	86,31	1,00		1,00	0,00	86,31	0,00	86,31	0,00	100,00%
1.13.16	91786	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af. 10/2015	M	28,57	16,13	16,13	16,13	0,00	460,83	460,83	460,83	0,00	100,00%
1.13.17	Comp 67	Caixa de gordura de 50x50cm com tampa e fundo em concreto.	und	247,19	1,00		1,00	0,00	247,19	0,00	247,19	0,00	100,00%
1.13.18	Comp 68	Caixa De Inspeção Para Esgoto Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,5X0,5X0,6 M Para Rede De Esgoto	UN	618,42	13,00		13,00	0,00	8.039,46	0,00	8.039,46	0,00	100,00%
1.13.19	95673	Hidrômetro Dn 20 (½), 1,5 M³/H –Fornecimento E Instalação. Af. 11/2016	UN	123,44	1,00		0,00	1,00	123,44	0,00	0,00	123,44	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.13.20	94489	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016	UN	31,91	1,00		0,00	1,00	31,91	0,00	0,00	31,91	0,00%
1.13.21	88503	Caixa D'Água Em Polietileno, 1000 Litros, Com Acessórios	UN	1.029,44	2,00		0,00	2,00	2.058,88	0,00	0,00	2.058,88	0,00%
1.13.22	Comp 139	Bomba Recalque D'Água Trifásica 0,5 Hp	Und	1.100,22	2,00		0,00	2,00	2.200,44	0,00	0,00	2.200,44	0,00%
1.14.0		Instalações Elétricas/telefônicas/TV/Lógica							106.710,02	6.317,66	12.536,92	94.173,10	11,75%
1.14.1	92023	Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	51,29	13,00		0,00	13,00	666,77	0,00	0,00	666,77	0,00%
1.14.2	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	29,18	14,00		0,00	14,00	408,52	0,00	0,00	408,52	0,00%
1.14.3	91967	Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	63,52	2,00		0,00	2,00	127,04	0,00	0,00	127,04	0,00%
1.14.4	91998	Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	21,59	39,00		0,00	39,00	842,01	0,00	0,00	842,01	0,00%
1.14.5	91996	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	34,18	3,00		0,00	3,00	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00%
1.14.6	92008	Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	49,91	17,00		0,00	17,00	848,47	0,00	0,00	848,47	0,00%
1.14.7	92004	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	56,28	2,00		0,00	2,00	112,56	0,00	0,00	112,56	0,00%
1.14.8	Comp 50	Tomada de força de teto.	Und	35,51	1,00		0,00	1,00	35,51	0,00	0,00	35,51	0,00%
1.14.9	91993	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	45,56	6,00		0,00	6,00	273,36	0,00	0,00	273,36	0,00%
1.14.10	92001	Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	25,31	16,00		0,00	16,00	404,96	0,00	0,00	404,96	0,00%
1.14.11	Comp 51	Poste de aço flangeado reto, h=3m, com 2 luminárias de LED 40w.	Und	3.007,62	7,00		0,00	7,00	21.053,34	0,00	0,00	21.053,34	0,00%
1.14.12	Comp 60	Luminária de embutir 1x40w Led - Fornecimento e instalação.	Und	275,54	56,00		0,00	56,00	15.430,24	0,00	0,00	15.430,24	0,00%
1.14.13	Comp 61	Luminária para lâmpada LED tubular de 1 x 20w, de embutir no teto, modelo Low Bay Embutir da marca Ledax ou similar - Fornecimento e instalação.	Und	238,80	15,00		0,00	15,00	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00%
1.14.14	Comp 62	Luminária de sobrepor LED de 40 Watts. Temperatura de cor 4000K. Ledax ou similar	Und	93,33	6,00		0,00	6,00	559,98	0,00	0,00	559,98	0,00%
1.14.15	Comp 63	Balizador de led com 3w, embutir em parede.	Und	193,49	5,00		0,00	5,00	967,45	0,00	0,00	967,45	0,00%
1.14.16	Comp 76	Balizador de led com 3w, embutir em piso.	Und	113,89	24,00		0,00	24,00	2.733,36	0,00	0,00	2.733,36	0,00%
1.14.17	97607	Luminária Arandela Tipo Tartaruga, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Led De 6 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020	UN	98,34	9,00		0,00	9,00	885,06	0,00	0,00	885,06	0,00%
1.14.18	Comp 77	Projeto para lâmpada LED de 125W, de sobrepor no teto ou em parede, Modelo High Bay Standard da marca Ledax ou similar - Fornecimento e instalação.	Und	1.126,63	2,00		0,00	2,00	2.253,26	0,00	0,00	2.253,26	0,00%
1.14.19	101882	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 225A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	1.873,86	1,00		0,00	1,00	1.873,86	0,00	0,00	1.873,86	0,00%
1.14.20	101883	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 18 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	747,01	1,00		0,00	1,00	747,01	0,00	0,00	747,01	0,00%
1.14.21	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	3,93	3.817,22		0,00	3.817,22	15.001,67	0,00	0,00	15.001,67	0,00%
1.14.22	91928	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	7,49	598,98		0,00	598,98	4.486,36	0,00	0,00	4.486,36	0,00%
1.14.23	91932	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	18,04	152,58		0,00	152,58	2.752,54	0,00	0,00	2.752,54	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.14.24	90447	Rasgo Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015	M	5,87	165,62		165,62	0,00	972,19	0,00	972,19	0,00	100,00%
1.14.25	90466	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015	M	12,18	165,62		165,62	0,00	2.017,25	0,00	2.017,25	0,00	100,00%
1.14.26	91871	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	12,90	160,00		160,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	100,00%
1.14.27	91867	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	10,08	352,61		0,00	352,61	3.554,31	0,00	0,00	3.554,31	0,00%
1.14.28	91868	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	14,58	79,96		79,96	0,00	1.165,82	0,00	1.165,82	0,00	100,00%
1.14.29	91869	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	17,65	6,99		0,00	6,99	123,37	0,00	0,00	123,37	0,00%
1.14.30	93008	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	19,45	6,98		0,00	6,98	135,76	0,00	0,00	135,76	0,00%
1.14.31	93653	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	13,46	20,00		0,00	20,00	269,20	0,00	0,00	269,20	0,00%
1.14.32	93654	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	13,90	7,00		0,00	7,00	97,30	0,00	0,00	97,30	0,00%
1.14.33	93669	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	89,16	6,00		0,00	6,00	534,96	0,00	0,00	534,96	0,00%
1.14.34	93673	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	104,54	2,00		0,00	2,00	209,08	0,00	0,00	209,08	0,00%
1.14.35	Comp 78	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão NEMA	Und	158,70	1,00		0,00	1,00	158,70	0,00	0,00	158,70	0,00%
1.14.36	Comp 79	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	Und	254,72	2,00		0,00	2,00	509,44	0,00	0,00	509,44	0,00%
1.14.37	Comp 99	Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalação.	m2	52,76	11,65		0,00	11,65	614,65	0,00	0,00	614,65	0,00%
1.14.38	Comp 80	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	Und	67,35	29,18	29,18	29,18	0,00	1.965,27	1.965,27	1.965,27	0,00	100,00%
1.14.39	Comp 81	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Und	23,51	3,00	3,00	3,00	0,00	70,53	70,53	70,53	0,00	100,00%
1.14.40	Comp 82	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	34,29	1,00	1,00	1,00	0,00	34,29	34,29	34,29	0,00	100,00%
1.14.41	Comp 140	Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita	Und	222,36	17,00	17,00	17,00	0,00	3.780,12	3.780,12	3.780,12	0,00	100,00%
1.14.42	Comp 83	Chapa policarbonato compacto cristal esp.= 6mm	Und	514,33	1,00		0,00	1,00	514,33	0,00	0,00	514,33	0,00%
1.14.43	96986	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017	UN	117,17	8,00		0,00	8,00	937,36	0,00	0,00	937,36	0,00%
1.14.44	Comp 58	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Und	5,27	25,00	25,00	25,00	0,00	131,75	131,75	131,75	0,00	100,00%
1.14.45	91941	Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	10,19	19,00	19,00	19,00	0,00	193,61	193,61	193,61	0,00	100,00%
1.14.46	Comp 98	Poste de concreto duplo T h=9m carga nominal 300kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação	und	1.423,54	1,00		0,00	1,00	1.423,54	0,00	0,00	1.423,54	0,00%
1.14.47	Comp 55	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	Und	11,02	4,00		0,00	4,00	44,08	0,00	0,00	44,08	0,00%
1.14.48	91922	Curva 180 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	22,85	2,00		0,00	2,00	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00%
1.14.49	91873	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	21,93	5,00		0,00	5,00	109,65	0,00	0,00	109,65	0,00%
		CABEAMENTO ESTRUTURADO					0,00				0,00		
1.14.50	Comp 52	Tomada para lógica (Dupla).	Und	118,79	8,00		0,00	8,00	950,32	0,00	0,00	950,32	0,00%
1.14.51	Comp 53	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm	Und	2.392,38	1,00		0,00	1,00	2.392,38	0,00	0,00	2.392,38	0,00%
1.14.52	100561	Quadro De Distribuicao Para Telefone N.3, 40X40X12Cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	UN	236,51	1,00		0,00	1,00	236,51	0,00	0,00	236,51	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.14.53	Comp 141	Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R1 0,60X0,35X0,50M	Und	360,11	1,00		0,00	1,00	360,11	0,00	0,00	360,11	0,00%
1.14.54	Comp 54	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Und	183,69	1,00		0,00	1,00	183,69	0,00	0,00	183,69	0,00%
1.14.55	96986	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af 12/2017	UN	117,17	1,00		0,00	1,00	117,17	0,00	0,00	117,17	0,00%
1.14.56	91941	Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	10,19	7,00	7,00	7,00	0,00	71,33	71,33	71,33	0,00	100,00%
1.14.57	Comp 98	Poste de concreto duplo T h=9m carga nominal 300kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação	und	1.423,54	1,00		0,00	1,00	1.423,54	0,00	0,00	1.423,54	0,00%
1.14.58	93020	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	26,62	2,00		0,00	2,00	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00%
1.14.59	93009	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	29,38	7,53		0,00	7,53	221,23	0,00	0,00	221,23	0,00%
1.14.60	Comp 55	Abracaadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	Und	11,02	5,00		0,00	5,00	55,10	0,00	0,00	55,10	0,00%
1.14.61	91863	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	11,07	17,69		0,00	17,69	195,83	0,00	0,00	195,83	0,00%
1.14.62	Comp 56	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	24,25	12,07		0,00	12,07	292,70	0,00	0,00	292,70	0,00%
1.14.63	Comp 57	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Und	35,38	2,00	2,00	2,00	0,00	70,76	70,76	70,76	0,00	100,00%
1.14.64	Comp 58	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Und	5,27	4,00		0,00	4,00	21,08	0,00	0,00	21,08	0,00%
1.14.65	Comp 59	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 (para cabeamento estruturado).	m	11,33	179,28		0,00	179,28	2.031,24	0,00	0,00	2.031,24	0,00%
1.14.66	91867	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	10,08	20,80		0,00	20,80	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00%
1.15.0		Instalações Especiais							68.625,03	1.856,89	1.856,89	66.768,14	2,71%
1.15.1	101908	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020 P	UN	236,60	6,00		0,00	6,00	1.419,60	0,00	0,00	1.419,60	0,00%
1.15.2	97599	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af 02/2020	UN	38,86	16,00		0,00	16,00	621,76	0,00	0,00	621,76	0,00%
1.15.3	Comp 24	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada *20 x 20* cm, em pvc, *2* mm anti-chamas - Fornecimento e instalação.	und	37,96	21,00		0,00	21,00	797,16	0,00	0,00	797,16	0,00%
1.15.4	Comp 142	Pintura Adesiva P/ Concreto, A Base De Resina Epoxi (Sikadur 32)	KG	83,58	0,72		0,00	0,72	60,18	0,00	0,00	60,18	0,00%
1.15.5	Comp 74	Caixa de passagem 20x20x25 cm com tampa e dreno de brita.	und	62,83	7,00	7,00	7,00	0,00	439,81	439,81	439,81	0,00	100,00%
1.15.6	89865	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	M	13,04	62,60	62,60	62,60	0,00	816,30	816,30	816,30	0,00	100,00%
1.15.7	89866	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	UN	4,81	18,00	18,00	18,00	0,00	86,58	86,58	86,58	0,00	100,00%
1.15.8	89869	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	UN	7,65	8,00	8,00	8,00	0,00	61,20	61,20	61,20	0,00	100,00%
1.15.9	91939	Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	26,60	15,00	15,00	15,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	100,00%
1.15.10	89868	Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	UN	3,60	15,00	15,00	15,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	100,00%
1.15.11	Comp 75	Instalações para ar-condicionado com tubo de cobre flexível, d=3/8", espuma de isolamento, fita alumínio, fita aticorrosiva e fixação.	m	107,76	24,00		0,00	24,00	2.586,24	0,00	0,00	2.586,24	0,00%
1.15.12	Comp 86	Instalações para ar-condicionado com tubo de cobre flexível, d=5/8", espuma de isolamento, fita alumínio, fita aticorrosiva e fixação.	m	153,08	45,00		0,00	45,00	6.888,60	0,00	0,00	6.888,60	0,00%
1.15.13	Comp 87	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compressor rotativo, contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m	und	4.763,69	6,00		0,00	6,00	28.582,14	0,00	0,00	28.582,14	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.15.14	Comp 88	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo, contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m	und	2.754,00	7,00		0,00	7,00	19.278,00	0,00	0,00	19.278,00	0,00%
1.15.15	Comp 89	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo, contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m	und	3.267,23	2,00		0,00	2,00	6.534,46	0,00	0,00	6.534,46	0,00%
1.16.0		Granitos, Louças e Metais							49.300,86	0,00	0,00	49.300,86	0,00%
1.16.1	Comp 6	Balcão em granito 3,00x0,55 com 04 cubas de sobrepor, com respaldo de 20 cm - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates	und	5.399,26	1,00		0,00	1,00	5.399,26	0,00	0,00	5.399,26	0,00%
1.16.2	Comp 7	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, inclusive fixação	und	84,29	7,00		0,00	7,00	590,03	0,00	0,00	590,03	0,00%
1.16.3	86932	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Metal Cromado, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	417,29	13,00		0,00	13,00	5.424,77	0,00	0,00	5.424,77	0,00%
1.16.4	Comp 15	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiênico rolo, incluso fixação.	und	83,41	13,00		0,00	13,00	1.084,33	0,00	0,00	1.084,33	0,00%
1.16.5	95547	Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020	UN	59,45	7,00		0,00	7,00	416,15	0,00	0,00	416,15	0,00%
1.16.6	100858	Mictório Sifonado Louça Branca –Padrão Médio –Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	693,15	2,00		0,00	2,00	1.386,30	0,00	0,00	1.386,30	0,00%
1.16.7	Comp 143	Divisoria Em Granito Branco Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4, Arremate Em Cimento Branco, Exclusive Ferragens	M2	895,92	24,93		0,00	24,93	22.335,29	0,00	0,00	22.335,29	0,00%
1.16.8	Comp 16	Balcão em granito 1,20x0,55 com 01 cuba de embutir, com respaldo de 20 cm e testeira de 10 cm - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates	und	1.383,80	2,00		0,00	2,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60	0,00%
1.16.9	Comp 17	Balcão em granito 1,60x0,55 cm com 01 cuba de aço de embutir, com respaldo de 10 cm e testeira de 10 cm - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates	und	1.408,29	1,00		0,00	1,00	1.408,29	0,00	0,00	1.408,29	0,00%
1.16.10	Comp 18	Lavatório louça branca de canto suspenso 40 x 30 cm ou equivalente - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates	und	661,28	4,00		0,00	4,00	2.645,12	0,00	0,00	2.645,12	0,00%
1.16.11	Comp 144	Lavatório louça branca de canto suspenso 40 x 30 cm ou equivalente - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates	Und	257,17	4,00		0,00	4,00	1.028,68	0,00	0,00	1.028,68	0,00%
1.16.12	100860	Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha -Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	109,88	3,00		0,00	3,00	329,64	0,00	0,00	329,64	0,00%
1.16.13	Comp 19	Barra de apoio reta, fixa, em aço inox polido, d=1 1/2" - Fornecimento e instalação.	und	224,27	20,00		0,00	20,00	4.485,40	0,00	0,00	4.485,40	0,00%
2.0		Área Externa							393.617,19	813,61	103.996,68	289.620,51	26,42%
2.1.0		Serviços Preliminares							36.078,31	0,00	32.124,06	3.954,25	89,04%
2.1.1	99059	Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018	M	42,35	82,37		82,37	0,00	3.488,37	0,00	3.488,37	0,00	100,00%
2.1.2	99058	Locação De Ponto Para Referência Topográfica. Af_10/2018	UN	8,60	22,00		22,00	0,00	189,20	0,00	189,20	0,00	100,00%
2.1.3	97625	Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M3	43,51	47,49		29,45	18,04	2.066,29	0,00	1.281,37	784,92	62,01%
2.1.4	97627	Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Marteleto, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M3	316,51	5,75		4,66	1,09	1.819,93	0,00	1.474,94	344,99	81,04%
2.1.5	Comp 46	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T.	und	208,33	1,00		1,00	0,00	208,33	0,00	208,33	0,00	100,00%
2.1.6	Comp 47	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	und	56,92	6,00		6,00	0,00	341,52	0,00	341,52	0,00	100,00%
2.1.7	98524	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada. Af_05/2018	M2	3,12	631,46		631,46	0,00	1.970,16	0,00	1.970,16	0,00	100,00%
2.1.8	Comp 102	Regularização Manual	m2	5,84	631,46		631,46	0,00	3.687,73	0,00	3.687,73	0,00	100,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				PREÇO Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.1.9	100981	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	M3	7,05	73,52		48,65	24,87	518,32	0,00	342,98	175,34	66,17%
2.1.10	100977	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	M3	5,78	157,87		157,87	0,00	912,49	0,00	912,49	0,00	100,00%
2.1.11	97914	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	1,64	6.941,70		6.195,60	746,10	11.384,39	0,00	10.160,78	1.223,61	89,25%
2.1.12	cotação 10	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	T	23,88	397,47		337,78	59,69	9.491,58	0,00	8.066,19	1.425,39	84,98%
2.2.0		Superestrutura							2.901,06	0,00	0,00	2.901,06	0,00%
		Rampa											
2.2.1	96522	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Sem Previsão De Forma. Af_06/2017	M3	137,62	3,31		0,00	3,31	455,52	0,00	0,00	455,52	0,00%
2.2.2	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	M3	35,10	3,31		0,00	3,31	116,18	0,00	0,00	116,18	0,00%
2.2.3	Comp 119	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	116,32	1,02		0,00	1,02	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00%
2.2.4	Comp 109	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M2	697,84	0,41		0,00	0,41	286,11	0,00	0,00	286,11	0,00%
2.2.5	Comp 120	Alvenaria de embasamento em tijolos cermicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia).	M3	978,04	1,30		0,00	1,30	1.271,45	0,00	0,00	1.271,45	0,00%
2.2.6	101159	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Maciços De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020	M2	106,28	1,69		0,00	1,69	179,61	0,00	0,00	179,61	0,00%
2.2.7	87878	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014	M2	4,36	9,86		0,00	9,86	42,99	0,00	0,00	42,99	0,00%
2.2.8	89048	(Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Com Betoneira De 400L, Em Paredes De Ambientes Internos, Com Execução De Taliscas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014	M2	36,60	3,38		0,00	3,38	123,71	0,00	0,00	123,71	0,00%
2.2.9	94965	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	434,61	0,41		0,00	0,41	178,19	0,00	0,00	178,19	0,00%
2.2.10	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015	M3	68,85	0,41		0,00	0,41	28,23	0,00	0,00	28,23	0,00%
2.2.11	Comp 132	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto.	Und	100,42	1,00		0,00	1,00	100,42	0,00	0,00	100,42	0,00%
2.3.0		Pisos - Obra Bruta							73.313,74	0,00	0,00	73.313,74	0,00%
2.3.1	92392	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Pisosgrama De 35 X 25 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015	M2	127,26	69,00		0,00	69,00	8.780,94	0,00	0,00	8.780,94	0,00%
2.3.2	Comp 105	Base de brita graduada para a calçada, compactada em duas camadas de 15cm.	m2	52,05	429,85		0,00	429,85	22.373,69	0,00	0,00	22.373,69	0,00%
2.3.3	Comp 145	Camada Drenante Com Areia Média	M3	166,91	25,79		0,00	25,79	4.304,61	0,00	0,00	4.304,61	0,00%
2.3.4	94992	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016	M2	90,57	238,41		0,00	238,41	21.592,79	0,00	0,00	21.592,79	0,00%
2.3.5	94991	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016	M3	626,62	8,83		0,00	8,83	5.533,05	0,00	0,00	5.533,05	0,00%
2.3.6	94273	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	M	50,23	151,75		0,00	151,75	7.622,40	0,00	0,00	7.622,40	0,00%
2.3.7	Comp 36	Piso tátil direcional e/ou alerta em ladrilho hidráulico	m2	153,08	11,42		0,00	11,42	1.748,17	0,00	0,00	1.748,17	0,00%
2.3.8	Comp 22	Rampa de acessibilidade	und	145,73	1,00		0,00	1,00	145,73	0,00	0,00	145,73	0,00%
2.3.9	Comp 23	Rampa de acesso veículos	und	606,18	2,00		0,00	2,00	1.212,36	0,00	0,00	1.212,36	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				PREÇO Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.4.0		Paredes e painéis							1.261,20	0,00	1.261,20	0,00	100,00%
2.4.1	87874	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Rolo Para Textura Acrilica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	M2	5,44	30,00		30,00	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00	100,00%
2.4.2	89048	(Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Com Betoneira De 400L, Em Paredes De Ambientes Internos, Com Execução De Taliscas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014	M2	36,60	30,00		30,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	100,00%
2.5.0		Esquadrias/Vidros/Ferragens							77.325,11	0,00	0,00	77.325,11	0,00%
2.5.1	Comp 69	Brises asa de avião em alumínio anodizado	m2	722,51	54,80		0,00	54,80	39.593,55	0,00	0,00	39.593,55	0,00%
2.5.2	99837	Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P	M	464,56	81,22		0,00	81,22	37.731,56	0,00	0,00	37.731,56	0,00%
2.6.0		Revestimentos de parede e teto							45.763,79	0,00	14.695,85	31.067,94	32,11%
2.6.1	Comp 70	Revestimento ACM para fachadas, inclusive pintura e estrutura de fixação.	m2	722,51	46,70		20,34	26,36	33.741,22	0,00	14.695,85	19.045,37	43,55%
2.6.2	Comp 72	Granito polido e= *2,0*cm, para fachadas.	m2	404,12	29,75		0,00	29,75	12.022,57	0,00	0,00	12.022,57	0,00%
2.7.0		Pintura							9.493,75	0,00	0,00	9.493,75	0,00%
2.7.1	Comp 125	Lixamento manual c/ lixa calafate de concreto aparente antigo.	un.	3,86	311,16		0,00	311,16	1.201,08	0,00	0,00	1.201,08	0,00%
2.7.2	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrilica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	M2	10,73	311,16		0,00	311,16	3.338,75	0,00	0,00	3.338,75	0,00%
2.7.3	100759	Pintura Com Tinta Alquílica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_P	M2	36,16	137,00		0,00	137,00	4.953,92	0,00	0,00	4.953,92	0,00%
2.8.0		Instalações Hidrossanitárias							71.819,51	813,61	55.915,57	15.903,94	77,86%
		FOSSA											
2.8.1	90084	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Largura Até 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	M3	9,10	21,18		0,00	21,18	192,74	0,00	0,00	192,74	0,00%
2.8.2	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	M3	35,10	9,34		0,00	9,34	327,83	0,00	0,00	327,83	0,00%
2.8.3	100977	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	M3	5,78	14,80		0,00	14,80	85,54	0,00	0,00	85,54	0,00%
2.8.4	97914	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	1,64	458,80		0,00	458,80	752,43	0,00	0,00	752,43	0,00%
2.8.5	cotação 10	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	T	23,88	20,72		0,00	20,72	494,79	0,00	0,00	494,79	0,00%
2.8.6	Comp 100	Escoramento de valas com pranchões metlicos - área cravada	M2	73,57	24,93		0,00	24,93	1.834,10	0,00	0,00	1.834,10	0,00%
2.8.7	Comp 109	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M2	697,84	0,24		0,00	0,24	167,48	0,00	0,00	167,48	0,00%
2.8.8	96531	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017	M2	115,53	13,80		0,00	13,80	1.594,31	0,00	0,00	1.594,31	0,00%
2.8.9	101575	Escoramento De Vala, Tipo Pontaleamento, Com Profundidade De 3,0 A 4,5 M, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M. Af_08/2020	M2	14,00	4,92		0,00	4,92	68,88	0,00	0,00	68,88	0,00%
2.8.10	94966	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	381,51	3,85		0,00	3,85	1.468,81	0,00	0,00	1.468,81	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.8.11	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af. 12/2015	M3	68,85	4,09		0,00	4,09	281,60	0,00	0,00	281,60	0,00%
2.8.12	92915	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	18,00	2,00		0,00	2,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00%
2.8.13	92916	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	15,85	181,00		0,00	181,00	2.868,85	0,00	0,00	2.868,85	0,00%
2.8.14	92917	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	20,56	74,00		0,00	74,00	1.521,44	0,00	0,00	1.521,44	0,00%
2.8.15	92919	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	15,90	6,00		0,00	6,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00%
2.8.16	92921	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	17,08	56,00		0,00	56,00	956,48	0,00	0,00	956,48	0,00%
2.8.17	98547	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm E E=4Mm. Af. 06/2018	M2	162,04	18,13		0,00	18,13	2.937,79	0,00	0,00	2.937,79	0,00%
2.8.18	Comp 132	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto.	Und	100,42	2,00		0,00	2,00	200,84	0,00	0,00	200,84	0,00%
		Reservatório					0,00				0,00		
2.8.19	96523	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma. Af. 06/2017	M3	41,15	16,93		16,93	0,00	696,67	0,00	696,67	0,00	100,00%
2.8.20	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af. 04/2016	M3	35,10	8,44	8,44	8,44	0,00	296,24	296,24	296,24	0,00	100,00%
2.8.21	100977	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af. 07/2020	M3	5,78	10,61		10,61	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	100,00%
2.8.22	100947	Transporte Com Caminhão Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af. 07/2020	TXKM	1,75	328,91		318,26	10,65	575,59	0,00	556,96	18,63	96,76%
2.8.23	cotação 10	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	T	23,88	11,82		11,82	0,00	282,26	0,00	282,26	0,00	100,00%
2.8.24	Comp 100	Escoramento de valas com pranchões metlicos - área cravada	M2	73,57	17,22		17,22	0,00	1.266,88	0,00	1.266,88	0,00	100,00%
2.8.25	96531	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af. 06/2017	M2	115,53	31,50		31,50	0,00	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	100,00%
2.8.26	Comp 109	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M2	697,84	0,25		0,25	0,00	174,46	0,00	174,46	0,00	100,00%
2.8.27	92915	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	18,00	1,70		1,70	0,00	30,60	0,00	30,60	0,00	100,00%
2.8.28	92916	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	15,85	226,00		226,00	0,00	3.582,10	0,00	3.582,10	0,00	100,00%
2.8.29	92919	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	15,90	6,40		6,40	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	100,00%
2.8.30	92921	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	17,08	43,00		43,00	0,00	734,44	0,00	734,44	0,00	100,00%
2.8.31	94966	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af. 05/2021	M3	381,51	3,40		3,40	0,00	1.297,13	0,00	1.297,13	0,00	100,00%
2.8.32	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af. 12/2015	M3	68,85	3,65		3,65	0,00	251,30	0,00	251,30	0,00	100,00%
2.8.33	98570	Proteção Mecânica De Superfície Vertical Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=5Cm. Af. 06/2018	M2	76,64	17,28		17,28	0,00	1.324,34	0,00	1.324,34	0,00	100,00%
2.8.34	Comp 117	Alcapão em ferro 60x60cm, incluso ferragens.	Um	134,71	1,00		1,00	0,00	134,71	0,00	134,71	0,00	100,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.8.35	Comp 132	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto.	Und	100,42	2,00		2,00	0,00	200,84	0,00	200,84	0,00	100,00%
		FILTRO					0,00			0,00			
2.8.36	96523	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Forma. Af_06/2017	M3	41,15	26,99		26,99	0,00	1.110,64	0,00	1.110,64	0,00	100,00%
2.8.37	Comp 26	Solo-cimento 1:16, com compactação e espalhamento, mistura manual, inclusive areia comercial	m3	241,07	2,55		2,55	0,00	614,73	0,00	614,73	0,00	100,00%
2.8.38	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	M3	35,10	14,74	14,74	14,74	0,00	517,37	517,37	517,37	0,00	100,00%
2.8.39	100977	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	M3	5,78	15,31		15,31	0,00	88,49	0,00	88,49	0,00	100,00%
2.8.40	97914	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	1,64	474,61		474,61	0,00	778,36	0,00	778,36	0,00	100,00%
2.8.41	cotação 10	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	T	23,88	21,43		21,43	0,00	511,75	0,00	511,75	0,00	100,00%
2.8.42	Comp 100	Escoramento de valas com pranchões metlicos - área cravada	M2	73,57	31,13		31,13	0,00	2.290,23	0,00	2.290,23	0,00	100,00%
2.8.43	Comp 109	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M2	697,84	0,19		0,19	0,00	132,59	0,00	132,59	0,00	100,00%
2.8.44	96531	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017	M2	115,53	57,41		57,41	0,00	6.632,58	0,00	6.632,58	0,00	100,00%
2.8.45	94966	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	381,51	45,11		45,11	0,00	17.209,92	0,00	17.209,92	0,00	100,00%
2.8.46	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015	M3	68,85	45,30		45,30	0,00	3.118,91	0,00	3.118,91	0,00	100,00%
2.8.47	92915	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	18,00	3,00		3,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	100,00%
2.8.48	92916	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	15,85	172,00		172,00	0,00	2.726,20	0,00	2.726,20	0,00	100,00%
2.8.49	92917	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	20,56	81,00		81,00	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36	0,00	100,00%
2.8.50	92919	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	15,90	4,00		4,00	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00	100,00%
2.8.51	92921	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	17,08	40,00		40,00	0,00	683,20	0,00	683,20	0,00	100,00%
2.8.52	Comp 118	Leito filtrante - fornecimento e enchimento c/ brita nº 4	Um	187,17	4,15		4,15	0,00	776,76	0,00	776,76	0,00	100,00%
2.8.53	Comp 132	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto.	Und	100,42	23,00		23,00	0,00	2.309,66	0,00	2.309,66	0,00	100,00%
2.9.0		Serviços Complementares							75.660,72	0,00	0,00	75.660,72	0,00%
2.9.1	Comp 103	Limpeza Final da Obra	m2	2,80	631,51		0,00	631,51	1.768,23	0,00	0,00	1.768,23	0,00%
2.9.2	Comp 21	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura.	und	1.552,79	5,00		0,00	5,00	7.763,95	0,00	0,00	7.763,95	0,00%
2.9.3	Comp 73	Conjunto 04 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L cada, com tampa vai e vem inclusive suporte.	und	1.298,08	1,00		0,00	1,00	1.298,08	0,00	0,00	1.298,08	0,00%
2.9.4	98504	Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018	M2	13,69	162,92		0,00	162,92	2.230,37	0,00	0,00	2.230,37	0,00%
2.9.5	98509	Plantio De Arbusto Ou Cerca Viva. Af_05/2018	UN	67,39	39,00		0,00	39,00	2.628,21	0,00	0,00	2.628,21	0,00%
2.9.6	98510	Plantio De Arvore Ornamental Com Altura De Muda Menor Ou Igual A 2,00 M. Af_05/2018	UN	96,66	4,00		0,00	4,00	386,64	0,00	0,00	386,64	0,00%
2.9.7	07763/ORSE-MAIO / 2021	GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"X1/4" VERTICAIS ESPAÇ.10CM, MONTANTE EM PERFIL SEÇÃO QUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAÇ.3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"X1/4", INCL.PORTÃO, MURETA H=30CM EM ALV.BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA	M²	520,85	114,40		0,00	114,40	59.585,24	0,00	0,00	59.585,24	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	PREÇO	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)					
				Preço Unitário Contrato	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
3.0		Administração Local								138.830,16	4.511,98	53.449,61	85.380,55	38,50%
3.1	COMP. ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	17.353,77	8,00	0,26	3,08	4,92		138.830,16	4.511,98	53.449,61	85.380,55	38,50%
VALOR TOTAL (R\$)									1.985.038,73	65.475,45	746.744,03	1.238.294,70	37,62%	