



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Objeto: Execução da Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Referência do Trabalhador - CEREST.
Local: Centro do Cabo de Santo Agostinho
Contratada: Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 09.053.050/0001-01

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/FMS/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 001/FMS/2021
CONTRATO Nº 033/FMS/2021
ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2022 FMS

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13/2023 | |
|----------------------------------|------------------|
| PERÍODO: 01/09/2023 à 30/09/2023 | |
| Valor Inicial Contratado | R\$ 2.294.047,83 |
| Valor Total do Contrato | R\$ 2.294.047,83 |
| Valor Medido no Período | R\$ 59.891,77 |
| Acumulado até o Presente | R\$ 1.251.888,34 |
| Saldo Atual do Contrato | R\$ 1.042.159,50 |

Data de elaboração: 15/09/2023

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | PREÇO | | | | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | | |
| VALOR TOTAL (R\$) => | | | | | | | | | | | | 2.294.047,83 | 59.891,77 | 1.251.888,34 | 1.042.159,50 | |
| 1.0 | | ETAPA 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.0 | | Serviços Preliminares | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Comp 126 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 369,56 | 12,00 | | 12,00 | 0,00 | 4.434,72 | 0,00 | 4.434,72 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.2 | 98459 | Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | M2 | 100,37 | 110,00 | | 110,00 | 0,00 | 11.040,70 | 0,00 | 11.040,70 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.3 | 97622 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M3 | 40,47 | 34,35 | | 34,35 | 0,00 | 1.390,13 | 0,00 | 1.389,99 | 0,14 | 99,99% | | | |
| 1.1.4 | 97631 | Demolição De Argamassas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 2,07 | 1.273,78 | | 1.022,21 | 251,57 | 2.636,72 | 0,00 | 2.115,97 | 520,75 | 80,25% | | | |
| 1.1.5 | Comp 43 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m2 | 17,72 | 3,43 | | 3,43 | 0,00 | 60,78 | 0,00 | 60,78 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.6 | 97644 | Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 4,36 | 26,88 | | 26,88 | 0,00 | 117,20 | 0,00 | 117,20 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.7 | 97645 | Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 23,79 | 9,78 | | 9,78 | 0,00 | 232,67 | 0,00 | 232,67 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.8 | 97663 | Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 6,31 | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.9 | 97647 | Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 2,17 | 363,07 | | 363,07 | 0,00 | 787,86 | 0,00 | 787,86 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.10 | 97650 | Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 5,49 | 363,07 | | 363,07 | 0,00 | 1.993,25 | 0,00 | 1.993,25 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.11 | 97661 | Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M | 0,43 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.12 | 97660 | Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 0,43 | 40,00 | | 40,00 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.13 | Comp 44 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 40,33 | 0,95 | | 0,95 | 0,00 | 38,31 | 0,00 | 38,31 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.14 | Comp 45 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 283,64 | 6,63 | | 5,74 | 0,89 | 1.881,18 | 0,00 | 1.628,09 | 253,09 | 86,55% | | | |
| 1.1.15 | 100981 | Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | M3 | 7,05 | 144,13 | | 142,96 | 1,17 | 1.016,12 | 0,00 | 1.007,87 | 8,25 | 99,19% | | | |
| 1.1.16 | 95875 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | M3XKM | 1,32 | 5.104,74 | | 4.288,80 | 815,94 | 6.738,26 | 0,00 | 5.661,22 | 1.077,04 | 84,02% | | | |
| 1.1.17 | cotação 10 | Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora | T | 23,88 | 265,23 | | 263,09 | 2,14 | 6.333,69 | 0,00 | 6.282,59 | 51,10 | 99,19% | | | |
| 1.2.0 | | Instalação do Canteiro | | | | | | | 100.215,18 | 0,00 | 92.475,70 | 7.739,48 | 92,28% | | | |
| 1.2.1 | 93206 | Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016 | M2 | 1.067,69 | 24,00 | | 24,00 | 0,00 | 25.624,56 | 0,00 | 25.624,56 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.2.2 | 93209 | Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Incluso Prateleiras. Af_02/2016 | M2 | 919,94 | 15,00 | | 15,00 | 0,00 | 13.799,10 | 0,00 | 13.799,10 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.2.3 | 93584 | Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016 | M2 | 803,94 | 12,00 | | 12,00 | 0,00 | 9.647,28 | 0,00 | 9.647,28 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.2.4 | Comp 104 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 588,42 | 8,00 | | 8,00 | 0,00 | 4.707,36 | 0,00 | 4.707,36 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1.2.5 | DNIT1 | Aluguel de veículo, inclusive combustível | mês | 3.869,74 | 12,00 | | 10,00 | 2,00 | 46.436,88 | 0,00 | 38.697,40 | 7.739,48 | 83,33% | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | PREÇO Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1.3.0 | | Infraestrutura | | | | | | | 261.590,23 | 0,00 | 253.479,78 | 8.110,45 | 96,90% |
| 1.3.1 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | M3 | 41,15 | 322,92 | | 315,92 | 7,00 | 13.288,16 | 0,00 | 13.000,11 | 288,05 | 97,83% |
| 1.3.2 | 96527 | Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | M3 | 39,20 | 46,74 | | 41,14 | 5,60 | 1.832,21 | 0,00 | 1.612,69 | 219,52 | 88,02% |
| 1.3.3 | 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | M3 | 35,10 | 195,35 | | 195,35 | 0,00 | 6.856,79 | 0,00 | 6.856,79 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.4 | 100981 | Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | M3 | 7,05 | 455,96 | | 398,38 | 57,58 | 3.214,52 | 0,00 | 2.808,58 | 405,94 | 87,37% |
| 1.3.5 | 95875 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | M3XKM | 1,32 | 22.492,80 | | 20.765,40 | 1.727,40 | 29.690,50 | 0,00 | 27.410,33 | 2.280,17 | 92,32% |
| 1.3.6 | cotação 10 | Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora | T | 23,88 | 1.065,39 | | 984,78 | 80,61 | 25.441,51 | 0,00 | 23.516,55 | 1.924,96 | 92,43% |
| 1.3.7 | 96616 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017 | M3 | 388,27 | 35,39 | | 35,39 | 0,00 | 13.740,88 | 0,00 | 13.740,88 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.8 | 96535 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017 | M2 | 111,63 | 76,27 | | 76,27 | 0,00 | 8.514,02 | 0,00 | 8.514,02 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.9 | 96536 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017 | M2 | 50,43 | 140,91 | | 139,74 | 1,17 | 7.106,09 | 0,00 | 7.047,09 | 59,00 | 99,17% |
| 1.3.10 | 94966 | Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | M3 | 381,51 | 30,59 | | 29,34 | 1,25 | 11.670,39 | 0,00 | 11.193,50 | 476,89 | 95,91% |
| 1.3.11 | 92873 | Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 | M3 | 68,85 | 65,98 | | 64,73 | 1,25 | 4.542,72 | 0,00 | 4.456,66 | 86,06 | 98,11% |
| 1.3.12 | Comp 26 | Solo-cimento 1:16, com compactação e espalhamento, mistura manual, inclusive areia comercial | m3 | 241,07 | 86,38 | | 86,38 | 0,00 | 20.823,63 | 0,00 | 20.823,63 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.13 | Comp 35 | Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Ceramicos Macicos 5X10X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia) | M3 | 859,73 | 11,65 | | 9,05 | 2,60 | 10.015,85 | 0,00 | 7.780,56 | 2.235,29 | 77,68% |
| 1.3.14 | 87547 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 10Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | M2 | 17,01 | 100,47 | | 100,47 | 0,00 | 1.708,99 | 0,00 | 1.708,99 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.15 | 87879 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | M2 | 3,40 | 100,47 | | 100,47 | 0,00 | 341,60 | 0,00 | 341,60 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.16 | Comp 27 | Aterro Manual De Solo E Compactação Mecanizada, Exclui Material | M3 | 25,18 | 587,78 | | 583,58 | 4,20 | 14.800,30 | 0,00 | 14.694,54 | 105,76 | 99,29% |
| 1.3.17 | 6079 | Argila, Argila Vermelha Ou Argila Arenosa (Retirada Na Jazida, Sem Transporte) | M3 | 6,86 | 587,78 | | 583,58 | 4,20 | 4.032,17 | 0,00 | 4.003,36 | 28,81 | 99,29% |
| 1.3.18 | 96543 | Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017 | KG | 20,74 | 178,06 | | 178,06 | 0,00 | 3.692,96 | 0,00 | 3.692,96 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.19 | 96544 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017 | KG | 15,71 | 91,39 | | 91,39 | 0,00 | 1.435,74 | 0,00 | 1.435,74 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.20 | 96546 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017 | KG | 16,40 | 616,00 | | 616,00 | 0,00 | 10.102,40 | 0,00 | 10.102,40 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.21 | 96547 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017 | KG | 17,93 | 953,45 | | 953,45 | 0,00 | 17.095,36 | 0,00 | 17.095,36 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.22 | Comp 132 | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto. | Und | 100,42 | 25,00 | | 25,00 | 0,00 | 2.510,50 | 0,00 | 2.510,50 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.23 | 60.01.06U | Esgotamento com bomba submersível elétrica trifásica acima 2 ate 5 CV, inclusive gerador. | H | 31,42 | 1.476,00 | | 1.476,00 | 0,00 | 46.375,92 | 0,00 | 46.375,92 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.24 | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 11,73 | 235,04 | | 235,04 | 0,00 | 2.757,02 | 0,00 | 2.757,02 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.0 | | Superestrutura | | | | | | | 107.766,60 | 0,00 | 107.766,51 | 0,09 | 100,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1.4.1 | 92423 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020 | M2 | 49,34 | 183,78 | | 183,78 | 0,00 | 9.067,71 | 0,00 | 9.067,71 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.2 | 96259 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Circulares, Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,28 M², Pé-Direito Duplo, Em Madeira, 2 Utilizações. Af_06/2017 | M2 | 222,51 | 5,26 | | 5,26 | 0,00 | 1.170,40 | 0,00 | 1.170,40 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.3 | 92460 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020 | M2 | 92,48 | 92,90 | | 92,90 | 0,00 | 8.591,39 | 0,00 | 8.591,39 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.4 | 92486 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2020 | M2 | 124,96 | 9,42 | | 9,42 | 0,00 | 1.177,31 | 0,00 | 1.177,31 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.5 | 92494 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Nervurada Com Cubeta E Assoalho, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 10 Utilizações. Af_09/2020 | M2 | 41,11 | 76,05 | | 76,05 | 0,00 | 3.126,42 | 0,00 | 3.126,42 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.6 | 92775 | Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 18,28 | 436,00 | | 436,00 | 0,00 | 7.970,12 | 0,00 | 7.970,08 | 0,04 | 100,00% |
| 1.4.7 | 92776 | Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 18,42 | 302,00 | | 302,00 | 0,00 | 5.562,84 | 0,00 | 5.562,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.8 | 92777 | Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 20,76 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 10.380,00 | 0,00 | 10.380,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.9 | 92778 | Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 15,06 | 667,48 | | 667,48 | 0,00 | 10.052,27 | 0,00 | 10.052,22 | 0,05 | 100,00% |
| 1.4.10 | 92779 | Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 16,08 | 512,00 | | 512,00 | 0,00 | 8.232,96 | 0,00 | 8.232,96 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.11 | 92780 | Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 16,99 | 56,00 | | 56,00 | 0,00 | 951,44 | 0,00 | 951,44 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.12 | 92781 | Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 19,23 | 60,00 | | 60,00 | 0,00 | 1.153,80 | 0,00 | 1.153,80 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.13 | 94966 | Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | M3 | 381,51 | 22,57 | | 22,57 | 0,00 | 8.609,73 | 0,00 | 8.609,73 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.14 | 92873 | Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 | M3 | 68,85 | 22,57 | | 22,57 | 0,00 | 1.553,77 | 0,00 | 1.553,77 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.15 | Comp 28 | Laje pre-moldada TR08644 . Inclui vigotas treliçada, enchimento em EPS, tela Q92, escoramento, materiais e mão de obra. Não inclui armadura negativa. | m2 | 361,26 | 76,05 | | 76,05 | 0,00 | 27.473,82 | 0,00 | 27.473,82 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.16 | Comp 132 | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto. | Und | 100,42 | 9,00 | | 9,00 | 0,00 | 903,78 | 0,00 | 903,78 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.17 | 04113/ ORSE MAIO / 2021 | TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM) (PAREDES) | M | 12,74 | 45,00 | | 45,00 | 0,00 | 573,30 | 0,00 | 573,30 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4.18 | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 533,13 | 2,28 | | 2,28 | 0,00 | 1.215,54 | 0,00 | 1.215,54 | 0,00 | 100,00% |
| 1.5.0 | | Pisos - Obra Bruta | | | | | | | 46.409,20 | 0,00 | 41.626,20 | 4.783,00 | 89,69% |
| 1.5.1 | Comp 109 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | M3 | 697,84 | 22,09 | | 15,85 | 6,24 | 15.414,24 | 0,00 | 11.060,76 | 4.353,48 | 71,76% |
| 1.5.2 | Comp 95 | Laje do piso armada | M2 | 78,37 | 376,09 | | 376,09 | 0,00 | 29.474,17 | 0,00 | 29.474,17 | 0,00 | 100,00% |
| 1.5.3 | 92873 | Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 | M3 | 68,85 | 22,09 | | 15,85 | 6,24 | 1.520,79 | 0,00 | 1.091,27 | 429,52 | 71,76% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1.6.0 | | Paredes e painéis | | | | | | | 100.393,46 | 0,00 | 97.685,43 | 2.708,03 | 97,30% |
| 1.6.1 | 89168 | (Composição Representativa) Do Serviço De Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Cerâmica De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm), Para Edificação Habitacional Unifamiliar (Casa) E Edificação Pública Padrão. Af_11/2014 | M2 | 56,82 | 684,32 | | 636,90 | 47,42 | 38.883,06 | 0,00 | 36.188,89 | 2.694,17 | 93,07% |
| 1.6.2 | 87874 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | M2 | 5,44 | 1.463,14 | | 1.462,81 | 0,33 | 7.959,48 | 0,00 | 7.957,69 | 1,79 | 99,98% |
| 1.6.3 | 89048 | (Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Com Betoneira De 400L, Em Paredes De Ambientes Internos, Com Execução De Taliscas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 36,60 | 1.463,14 | | 1.462,81 | 0,33 | 53.550,92 | 0,00 | 53.538,85 | 12,07 | 99,98% |
| 1.7.0 | | Cobertura | | | | | | | 305.820,79 | 0,00 | 82.726,77 | 223.094,02 | 27,05% |
| 1.7.1 | 94216 | Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019 | M2 | 241,41 | 202,97 | | 0,00 | 202,97 | 48.998,99 | 0,00 | 0,00 | 48.998,99 | 0,00% |
| 1.7.2 | Comp 31 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 40,40 | 28,64 | | 0,00 | 28,64 | 1.157,06 | 0,00 | 0,00 | 1.157,06 | 0,00% |
| 1.7.3 | Comp 133 | Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio | M | 57,27 | 15,40 | | 0,00 | 15,40 | 881,96 | 0,00 | 0,00 | 881,96 | 0,00% |
| 1.7.4 | 94227 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 33 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | M | 76,30 | 29,60 | | 0,00 | 29,60 | 2.258,48 | 0,00 | 0,00 | 2.258,48 | 0,00% |
| 1.7.5 | 94218 | Telhamento Com Telha Estrutural De Fibrocimento E= 8 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019_P | M2 | 136,26 | 68,14 | | 68,14 | 0,00 | 9.284,76 | 0,00 | 9.284,76 | 0,00 | 100,00% |
| 1.7.6 | 92543 | Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | M2 | 17,59 | 68,14 | | 68,14 | 0,00 | 1.198,58 | 0,00 | 1.198,58 | 0,00 | 100,00% |
| 1.7.7 | 94204 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Mais De 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | M2 | 61,85 | 363,07 | | 363,07 | 0,00 | 22.455,88 | 0,00 | 22.455,88 | 0,00 | 100,00% |
| 1.7.8 | 94223 | Cumeeira Para Telha De Fibrocimento Ondulada E = 6 Mm, Incluso Acessórios De Fixação E Içamento. Af_07/2019 | M | 70,86 | 6,67 | | 6,67 | 0,00 | 472,64 | 0,00 | 472,64 | 0,00 | 100,00% |
| 1.7.9 | Comp 146 | Rufo Em Fibrocimento Para Telha Ondulada E = 6 Mm, Aba De 26 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_06/2016 | M | 66,35 | 22,40 | | 22,40 | 0,00 | 1.486,24 | 0,00 | 1.486,24 | 0,00 | 100,00% |
| 1.7.10 | 94229 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | M | 205,17 | 13,30 | | 13,30 | 0,00 | 2.728,76 | 0,00 | 2.728,76 | 0,00 | 100,00% |
| 1.7.11 | 92542 | Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Mais Que 2 Águas Para Telha Cerâmica Capa-Canal, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | M2 | 78,86 | 453,84 | | 453,84 | 0,00 | 35.789,82 | 0,00 | 35.789,82 | 0,00 | 100,00% |
| 1.7.12 | Comp 96 | Chapa policarbonato compacto cristal esp.= 6mm | m2 | 2.014,71 | 31,84 | | 0,00 | 31,84 | 64.148,37 | 0,00 | 0,00 | 64.148,37 | 0,00% |
| 1.7.13 | Comp 33 | Pergolado com área de 27,98m2, em concreto de 30MPa, incluindo os serviços de armação, montagem de forma, concretagem, escavação, pintura. | und | 9.310,09 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 9.310,09 | 0,00 | 9.310,09 | 0,00 | 100,00% |
| 1.7.14 | 100761 | Pintura Com Tinta Alquílica De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_P | M2 | 42,37 | 405,94 | | 0,00 | 405,94 | 17.199,68 | 0,00 | 0,00 | 17.199,68 | 0,00% |
| 1.7.15 | Comp 48 | Fabricação e montagem de estrutura metálica | und | 86.367,12 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 86.367,12 | 0,00 | 0,00 | 86.367,12 | 0,00% |
| 1.7.16 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X 50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 173,53 | 12,00 | | 0,00 | 12,00 | 2.082,36 | 0,00 | 0,00 | 2.082,36 | 0,00% |
| 1.8.0 | | Impermeabilização | | | | | | | 17.362,87 | 2.680,00 | 17.051,06 | 311,81 | 98,20% |
| 1.8.1 | 98546 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | M2 | 94,87 | 76,11 | 21,14 | 73,65 | 2,46 | 7.220,94 | 2.005,93 | 6.987,55 | 233,39 | 96,77% |
| 1.8.2 | 98563 | Proteção Mecânica De Superfície Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=2Cm. Af_06/2018 | M2 | 31,88 | 76,11 | 21,14 | 73,65 | 2,46 | 2.426,51 | 674,07 | 2.348,09 | 78,42 | 96,77% |
| 1.8.3 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | M2 | 36,90 | 97,91 | | 97,91 | 0,00 | 3.612,88 | 0,00 | 3.612,88 | 0,00 | 100,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | PREÇO Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1.8.4 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | M2 | 36,90 | 111,18 | | 111,18 | 0,00 | 4.102,54 | 0,00 | 4.102,54 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.0 | | Esquadrias/Vidros/Ferragens | | | | | | | 109.176,18 | 0,00 | 57.883,30 | 51.292,88 | 53,02% |
| | | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | 93194 | Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 | M | 42,58 | 2,10 | | 2,10 | 0,00 | 89,42 | 0,00 | 89,42 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.2 | 93195 | Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 | M | 37,62 | 56,75 | | 56,75 | 0,00 | 2.134,94 | 0,00 | 2.134,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.3 | 93182 | Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | M | 39,97 | 1,50 | | 1,50 | 0,00 | 59,96 | 0,00 | 59,96 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.4 | 93183 | Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | M | 60,16 | 47,95 | | 47,95 | 0,00 | 2.884,67 | 0,00 | 2.884,67 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.5 | 93184 | Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | M | 30,82 | 23,60 | | 23,60 | 0,00 | 727,35 | 0,00 | 727,35 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.6 | 93185 | Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | M | 53,71 | 14,75 | | 14,75 | 0,00 | 792,22 | 0,00 | 792,22 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.7 | Comp 34 | Porta De Madeira - P1 - 80X210, Para Pintura, Porta semi-Oca, Espessura De 3,5Cm, Revestimento Inferior Com Chapa De Aço Inox Escovado. Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca Com Execução Do Furo e barra de apoio | Und | 1.733,58 | 4,00 | | 4,00 | 0,00 | 6.934,32 | 0,00 | 6.934,32 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.8 | 90842 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | UN | 849,06 | 4,00 | | 4,00 | 0,00 | 3.396,24 | 0,00 | 3.396,24 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.9 | 90843 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | UN | 806,46 | 12,00 | | 12,00 | 0,00 | 9.677,52 | 0,00 | 9.677,52 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.10 | Comp 37 | Porta De Madeira - P4 - 70X160, Para Pintura, portaSemi-Oca, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Fechadura Tipo Sarjeta Livre-Ocupado Com Execução Do Furo | Und | 379,63 | 12,00 | | 0,00 | 12,00 | 4.555,56 | 0,00 | 0,00 | 4.555,56 | 0,00% |
| 1.9.11 | Comp 38 | Porta De Madeira - P5 - 180X210, Para Pintura, Porta Semi-Oca, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo | Und | 758,71 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 1.517,42 | 0,00 | 1.517,42 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.12 | Comp 39 | Porta de Madeira - P8 - 85x170 pintada, porta semi-oca, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Fechadura Tipo Sarjeta Livre-Ocupado Com Execução Do Furo | Und | 808,24 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 808,24 | 0,00 | 808,24 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.13 | Comp 40 | Porta de vidro temperado, P7 - 2,00x2,10m, espessura 6mm, inclusive jogo de ferramentas cromadas e mola hidráulica de piso | Und | 3.220,70 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 3.220,70 | 0,00 | 0,00 | 3.220,70 | 0,00% |
| 1.9.14 | Comp 41 | Porta em madeira de abrir Acústica, 2,00x210cm, 2 folhas, isolamento 34db, dobradiças inox, soleira metálica e batente | und | 11.009,15 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 22.018,30 | 0,00 | 22.018,30 | 0,00 | 100,00% |
| 1.9.15 | Comp 92 | Porta de vidro temperado, P9 - 0,85x1,70m, espessura 8mm, inclusive jogo de ferramentas cromadas e mola hidráulica de piso | Und | 2.708,82 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 2.708,82 | 0,00 | 0,00 | 2.708,82 | 0,00% |
| | | ESQUADRIAS DE FERRO/ALUMÍNIO | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.9.16 | Comp 121 | Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG. | M2 | 506,49 | 5,88 | | 0,00 | 5,88 | 2.978,16 | 0,00 | 0,00 | 2.978,16 | 0,00% |
| 1.9.17 | Comp 84 | Fechadura de sobrepor para portão, com cilindro, chave simples, trinco lateral, em latão ou aço cromado ou polido, com ou sem pintura | Und | 91,72 | 3,00 | | 0,00 | 3,00 | 275,16 | 0,00 | 0,00 | 275,16 | 0,00% |
| 1.9.18 | comp 42 | Portão de ferro, e=3mm, a receber pintura em esmalte sintético na cor marrom | m2 | 521,56 | 21,64 | | 0,00 | 21,64 | 11.286,56 | 0,00 | 0,00 | 11.286,56 | 0,00% |
| 1.9.19 | comp 85 | Fornecimento e instalação de ferrolho | Und | 40,17 | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | 241,02 | 0,00 | 0,00 | 241,02 | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | PREÇO | | QUANTIDADE | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1.9.20 | 100761 | Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af 01/2020 P | M2 | 42,37 | 54,10 | | 0,00 | 54,10 | 2.292,22 | 0,00 | 0,00 | 2.292,22 | 0,00% |
| 1.9.21 | 94570 | Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019 | M2 | 348,20 | 27,73 | | 0,00 | 27,73 | 9.655,59 | 0,00 | 0,00 | 9.655,59 | 0,00% |
| 1.9.22 | 94573 | Janela De Alumínio De Correr Com 4 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019 | M2 | 409,43 | 5,90 | | 0,00 | 5,90 | 2.415,64 | 0,00 | 0,00 | 2.415,64 | 0,00% |
| 1.9.23 | comp 107 | Caixilho fixo, de alumínio, para vidro | M2 | 402,35 | 2,68 | | 0,00 | 2,68 | 1.078,30 | 0,00 | 0,00 | 1.078,30 | 0,00% |
| 1.9.24 | 94569 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019 | M2 | 589,49 | 5,70 | | 0,00 | 5,70 | 3.360,09 | 0,00 | 0,00 | 3.360,09 | 0,00% |
| 1.9.25 | Comp 90 | Cobogo de Concreto (Elemento Vazado), Assentado Com Argamassa Traco 1:4 De Cimento E Areia | m2 | 503,14 | 13,70 | | 13,60 | 0,10 | 6.893,02 | 0,00 | 6.842,70 | 50,32 | 99,27% |
| 1.9.20 | Comp 91 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/2" com abraçadeira | m | 132,62 | 54,10 | | 0,00 | 54,10 | 7.174,74 | 0,00 | 0,00 | 7.174,74 | 0,00% |
| 1.10.0 | | Revestimentos de piso | | | | | | | 110.508,81 | 11.904,35 | 52.896,23 | 57.612,58 | 47,87% |
| 1.10.1 | Comp 108 | Limpeza piso marmorite/granilite | M2 | 16,14 | 245,14 | | 245,14 | 0,00 | 3.956,56 | 0,00 | 3.956,56 | 0,00 | 100,00% |
| 1.10.2 | Comp 12 | Revitalização de piso em granilite | m2 | 92,46 | 245,14 | | 245,14 | 0,00 | 22.665,64 | 0,00 | 22.665,64 | 0,00 | 100,00% |
| 1.10.3 | 101752 | Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Em Ambientes Internos. Af 09/2020 | M2 | 44,48 | 62,84 | | 62,84 | 0,00 | 2.795,12 | 0,00 | 2.795,12 | 0,00 | 100,00% |
| 1.10.4 | 87250 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af 06/2014 | M2 | 44,44 | 23,22 | | 23,22 | 0,00 | 1.031,90 | 0,00 | 1.031,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1.10.5 | 87251 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af 06/2014 | M2 | 41,97 | 46,36 | | 46,36 | 0,00 | 1.945,73 | 0,00 | 1.945,73 | 0,00 | 100,00% |
| 1.10.6 | 98673 | Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas, Padrão Liso, Espessura 3,2 Mm, Fixado Com Cola. Af 06/2018 | M2 | 197,09 | 223,17 | | 0,00 | 223,17 | 43.984,58 | 0,00 | 0,00 | 43.984,58 | 0,00% |
| 1.10.7 | Comp 93 | Piso tátil de alerta ou direcional de borracha, preto, espessura 5mm, fixado com cola | M2 | 264,34 | 0,72 | | 0,00 | 0,72 | 190,32 | 0,00 | 0,00 | 190,32 | 0,00% |
| 1.10.8 | Comp 147 | Piso Em Taco De Madeira 7X21Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media) | M2 | 221,16 | 60,76 | | 0,00 | 60,76 | 13.437,68 | 0,00 | 0,00 | 13.437,68 | 0,00% |
| 1.10.9 | 87263 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af 06/2014 | M2 | 128,62 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 0,00 | 8.433,61 | 8.433,61 | 8.433,61 | 0,00 | 100,00% |
| 1.10.10 | Comp 148 | Rodapé Em Porcelanato, 8Cm De Altura | M | 98,21 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 0,00 | 3.470,74 | 3.470,74 | 3.470,74 | 0,00 | 100,00% |
| 1.10.11 | Comp 151 | RODAPÊ EM GRANILITE, ALTURA 8 CM. AF 09/2020 | M | 49,55 | 173,50 | | 173,50 | 0,00 | 8.596,93 | 0,00 | 8.596,93 | 0,00 | 100,00% |
| 1.11.0 | | Revestimentos de parede e teto | | | | | | | 83.751,17 | 18.307,11 | 34.557,81 | 49.193,36 | 41,26% |
| 1.11.1 | 96113 | Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Comerciais. Af 05/2017 P | M2 | 33,41 | 115,34 | 115,34 | 115,34 | 0,00 | 3.853,51 | 3.853,51 | 3.853,51 | 0,00 | 100,00% |
| 1.11.2 | Comp 13 | Forro acústico por painéis de lã de vidro revestidos em Pvc de microperfurado. | m2 | 220,43 | 288,74 | 65,57 | 65,57 | 223,17 | 63.646,96 | 14.453,60 | 14.453,60 | 49.193,36 | 22,71% |
| 1.11.3 | Comp 14 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm. | m2 | 68,10 | 238,63 | | 238,63 | 0,00 | 16.250,70 | 0,00 | 16.250,70 | 0,00 | 100,00% |
| 1.12.0 | | Pintura | | | | | | | 48.475,55 | 0,00 | 8.561,92 | 39.913,63 | 17,66% |
| 1.12.1 | 88495 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão. Af 06/2014 | M2 | 4,19 | 1.647,69 | | 589,26 | 1.058,43 | 6.903,82 | 0,00 | 2.469,00 | 4.434,82 | 35,76% |
| 1.12.2 | Comp 149 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. | M2 | 2,72 | 1.647,69 | | 589,26 | 1.058,43 | 4.481,72 | 0,00 | 1.602,79 | 2.878,93 | 35,76% |
| 1.12.3 | Comp 150 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. | M2 | 3,06 | 313,75 | | 313,75 | 0,00 | 960,08 | 0,00 | 960,08 | 0,00 | 100,00% |
| 1.12.4 | Comp 125 | Lixamento manual c/ lixa calafate de concreto aparente antigo. | un. | 3,86 | 1.128,61 | | 914,52 | 214,09 | 4.356,43 | 0,00 | 3.530,05 | 826,38 | 81,03% |
| 1.12.5 | Comp 134 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex PVA Em Paredes, Duas Demãos. Af 06/2014 | M2 | 11,05 | 882,51 | | 0,00 | 882,51 | 9.751,74 | 0,00 | 0,00 | 9.751,74 | 0,00% |
| 1.12.6 | 88494 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Uma Demão. Af 06/2014 | M2 | 16,23 | 313,75 | | 0,00 | 313,75 | 5.092,16 | 0,00 | 0,00 | 5.092,16 | 0,00% |
| 1.12.7 | Comp 135 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex PVA Em Teto, Duas Demãos. Af 06/2014 | M2 | 11,99 | 313,75 | | 0,00 | 313,75 | 3.761,86 | 0,00 | 0,00 | 3.761,86 | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1.12.8 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 10,73 | 1.040,18 | | 0,00 | 1.040,18 | 11.161,13 | 0,00 | 0,00 | 11.161,13 | 0,00% |
| 1.12.9 | Comp 136 | Verniz Sintetico Em Madeira, Duas Demaos | M2 | 25,42 | 5,46 | | 0,00 | 5,46 | 138,79 | 0,00 | 0,00 | 138,79 | 0,00% |
| 1.12.10 | Comp 137 | Pintura Esmalte Fosco Em Madeira, Duas Demaos | M2 | 18,53 | 100,80 | | 0,00 | 100,80 | 1.867,82 | 0,00 | 0,00 | 1.867,82 | 0,00% |
| 1.13.0 | | Instalações Hidrossanitárias | | | | | | | 49.854,86 | 2.058,88 | 42.424,87 | 7.429,99 | 85,10% |
| 1.13.1 | Comp 64 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | und | 135,27 | 13,00 | | 13,00 | 0,00 | 1.758,51 | 0,00 | 1.758,51 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.2 | Comp 65 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | und | 86,47 | 19,00 | | 19,00 | 0,00 | 1.642,93 | 0,00 | 1.642,93 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.3 | Comp 66 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | und | 122,62 | 5,00 | | 5,00 | 0,00 | 613,10 | 0,00 | 613,10 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.4 | 89957 | Ponto De Consumo Terminal De Água Fria (Subramal) Com Tubulação De Pvc, Dn 25 Mm, Instalado Em Ramal De Água, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af_12/2014 | UN | 128,39 | 34,00 | | 34,00 | 0,00 | 4.365,26 | 0,00 | 4.365,26 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.5 | 91795 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | M | 73,86 | 92,77 | | 79,19 | 13,58 | 6.851,99 | 0,00 | 5.848,93 | 1.003,06 | 85,36% |
| 1.13.6 | 91785 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | M | 37,47 | 119,76 | | 119,76 | 0,00 | 4.487,41 | 0,00 | 4.487,25 | 0,16 | 100,00% |
| 1.13.7 | 91787 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 40 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | M | 40,24 | 11,49 | | 11,49 | 0,00 | 462,36 | 0,00 | 462,36 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.8 | 91786 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | M | 28,57 | 15,75 | | 15,75 | 0,00 | 449,98 | 0,00 | 449,98 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.9 | 91790 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | M | 79,19 | 120,61 | | 108,50 | 12,11 | 9.551,11 | 0,00 | 8.592,12 | 958,99 | 89,96% |
| 1.13.10 | 91791 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm (Instalado Em Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | M | 110,12 | 28,26 | | 0,00 | 28,26 | 3.111,99 | 0,00 | 0,00 | 3.111,99 | 0,00% |
| 1.13.11 | Comp 138 | Caixa De Areia 40X40X40Cm Em Alvenaria - Execução | Und | 94,14 | 13,00 | | 13,00 | 0,00 | 1.223,82 | 0,00 | 1.223,82 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.12 | 89482 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Fornecida E Instalada Em Ramais De Encaminhamento De Água Pluvial. Af_12/2014 | UN | 31,37 | 22,00 | | 22,00 | 0,00 | 690,14 | 0,00 | 690,14 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.13 | 89495 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramais De Encaminhamento De Água Pluvial. Af_12/2014 | UN | 12,85 | 4,00 | | 4,00 | 0,00 | 51,40 | 0,00 | 51,40 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.14 | 89987 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | UN | 89,76 | 15,00 | | 15,00 | 0,00 | 1.346,40 | 0,00 | 1.346,40 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.15 | 89708 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | UN | 86,31 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 86,31 | 0,00 | 86,31 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.16 | 91786 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | M | 28,57 | 16,13 | | 16,13 | 0,00 | 460,83 | 0,00 | 460,83 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.17 | Comp 67 | Caixa de gordura de 50x50cm com tampa e fundo em concreto. | und | 247,19 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 247,19 | 0,00 | 247,19 | 0,00 | 100,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | | |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | |
| 1.13.18 | Comp 68 | Caixa De Inspeção Para Esgoto Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,5X0,5X0,6 M Para Rede De Esgoto | UN | 618,42 | 13,00 | | 13,00 | 0,00 | | 8.039,46 | 0,00 | 8.039,46 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.19 | 95673 | Hidrômetro Dn 20 (½), 1,5 M³/H –Fornecimento E Instalação. Af. 11/2016 | UN | 123,44 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | | 123,44 | 0,00 | 0,00 | 123,44 | 0,00% |
| 1.13.20 | 94489 | Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af. 06/2016 | UN | 31,91 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 31,91 | 0,00% |
| 1.13.21 | 88503 | Caixa D'Água Em Polietileno, 1000 Litros, Com Acessórios | UN | 1.029,44 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 2.058,88 | 2.058,88 | 2.058,88 | 0,00 | 100,00% |
| 1.13.22 | Comp 139 | Bomba Recalque D'Água Trifásica 0.5 Hp | Und | 1.100,22 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | | 2.200,44 | 0,00 | 0,00 | 2.200,44 | 0,00% |
| 1.14.0 | | Instalações Elétricas/telefônicas/TV/Lógica | | | | | | | 111.718,40 | 16.283,37 | 52.766,00 | 58.952,40 | 47,23% | |
| 1.14.1 | 92023 | Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | UN | 51,29 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | | 666,77 | 666,77 | 666,77 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.2 | 91953 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | UN | 29,18 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | | 408,52 | 408,52 | 408,52 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.3 | 91967 | Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | UN | 63,52 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | | 127,04 | 0,00 | 0,00 | 127,04 | 0,00% |
| 1.14.4 | 91998 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | UN | 21,59 | 39,00 | 31,00 | 31,00 | 8,00 | | 842,01 | 669,29 | 669,29 | 172,72 | 79,49% |
| 1.14.5 | 91996 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | UN | 34,18 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | 102,54 | 102,54 | 102,54 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.6 | 92008 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | UN | 49,91 | 17,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | | 848,47 | 598,92 | 598,92 | 249,55 | 70,59% |
| 1.14.7 | 92004 | Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | UN | 56,28 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 112,56 | 112,56 | 112,56 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.8 | Comp 50 | Tomada de força de teto. | Und | 35,51 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 35,51 | 0,00% |
| 1.14.9 | 91993 | Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | UN | 45,56 | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | | 273,36 | 0,00 | 0,00 | 273,36 | 0,00% |
| 1.14.10 | 92001 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | UN | 25,31 | 16,00 | | 0,00 | 16,00 | | 404,96 | 0,00 | 0,00 | 404,96 | 0,00% |
| 1.14.11 | Comp 51 | Poste de aço flangeado reto, h=3m, com 2 luminárias de LED 40w. | Und | 3.007,62 | 7,00 | | 0,00 | 7,00 | | 21.053,34 | 0,00 | 0,00 | 21.053,34 | 0,00% |
| 1.14.12 | Comp 60 | Luminária de embutir 1x40w Led - Fornecimento e instalação. | Und | 275,54 | 56,00 | | 0,00 | 56,00 | | 15.430,24 | 0,00 | 0,00 | 15.430,24 | 0,00% |
| 1.14.13 | Comp 61 | Luminária para lâmpada LED tubular de 1 x 20w, de embutir no teto, modelo Low Bay Embutir da marca Ledax ou similar - Fornecimento e instalação. | Und | 238,80 | 15,00 | | 0,00 | 15,00 | | 3.582,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,00 | 0,00% |
| 1.14.14 | Comp 62 | Luminária de sobrepor LED de 40 Watts. Temperatura de cor 4000K. Ledax ou similar | Und | 93,33 | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | | 559,98 | 0,00 | 0,00 | 559,98 | 0,00% |
| 1.14.15 | Comp 63 | Balizador de led com 3w, embutir em parede. | Und | 193,49 | 5,00 | | 0,00 | 5,00 | | 967,45 | 0,00 | 0,00 | 967,45 | 0,00% |
| 1.14.16 | Comp 76 | Balizador de led com 3w, embutir em piso. | Und | 113,89 | 24,00 | | 0,00 | 24,00 | | 2.733,36 | 0,00 | 0,00 | 2.733,36 | 0,00% |
| 1.14.17 | 97607 | Luminária Arandela Tipo Tartaruga, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Led De 6 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af. 02/2020 | UN | 98,34 | 9,00 | | 0,00 | 9,00 | | 885,06 | 0,00 | 0,00 | 885,06 | 0,00% |
| 1.14.18 | Comp 77 | Projeto para lâmpada LED de 125W, de sobrepor no teto ou em parede, Modelo High Bay Standard da marca Ledax ou similar - Fornecimento e instalação. | Und | 1.126,63 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | | 2.253,26 | 0,00 | 0,00 | 2.253,26 | 0,00% |
| 1.14.19 | 101882 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 225A - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020 | UN | 1.873,86 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | | 1.873,86 | 0,00 | 1.873,86 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.20 | 101883 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 18 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020 | UN | 747,01 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | 2.241,03 | 747,01 | 1.494,02 | 747,01 | 66,67% |
| 1.14.21 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015 | M | 3,93 | 3.817,22 | | 3.817,22 | 0,00 | | 15.001,67 | 0,00 | 15.001,67 | 0,00 | 100,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1.14.22 | 91928 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 7,49 | 823,98 | 598,98 | 598,98 | 225,00 | 6.171,61 | 4.486,36 | 4.486,36 | 1.685,25 | 72,69% |
| 1.14.23 | 91932 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 18,04 | 152,58 | | 0,00 | 152,58 | 2.752,54 | 0,00 | 0,00 | 2.752,54 | 0,00% |
| 1.14.24 | 90447 | Rasgo Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 | M | 5,87 | 165,62 | | 165,62 | 0,00 | 972,19 | 0,00 | 972,19 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.25 | 90466 | Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 | M | 12,18 | 165,62 | | 165,62 | 0,00 | 2.017,25 | 0,00 | 2.017,25 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.26 | 91871 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 12,90 | 160,00 | | 160,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.27 | 91867 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 10,08 | 413,61 | | 413,61 | 0,00 | 4.169,19 | 0,00 | 4.169,19 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.28 | 91868 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 14,58 | 79,96 | | 79,96 | 0,00 | 1.165,82 | 0,00 | 1.165,82 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.29 | 91869 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 17,65 | 39,99 | 8,00 | 14,99 | 25,00 | 705,82 | 141,20 | 264,57 | 441,25 | 37,48% |
| 1.14.30 | 93008 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 19,45 | 6,98 | | 6,98 | 0,00 | 135,76 | 0,00 | 135,76 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.31 | 93653 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | UN | 13,46 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 269,20 | 269,20 | 269,20 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.32 | 93654 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | UN | 13,90 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.33 | 93669 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | UN | 89,16 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 534,96 | 534,96 | 534,96 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.34 | 93673 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | UN | 104,54 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 209,08 | 209,08 | 209,08 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.35 | Comp 78 | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão NEMA | Und | 158,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.36 | Comp 79 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | Und | 254,72 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 509,44 | 509,44 | 509,44 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.37 | Comp 99 | Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalação. | m2 | 52,76 | 11,65 | | 0,00 | 11,65 | 614,65 | 0,00 | 0,00 | 614,65 | 0,00% |
| 1.14.38 | Comp 80 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Und | 67,35 | 29,18 | | 29,18 | 0,00 | 1.965,27 | 0,00 | 1.965,27 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.39 | Comp 81 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Und | 23,51 | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | 70,53 | 0,00 | 70,53 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.40 | Comp 82 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Und | 34,29 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.41 | Comp 140 | Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita | Und | 222,36 | 17,00 | | 17,00 | 0,00 | 3.780,12 | 0,00 | 3.780,12 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.42 | Comp 83 | Chapa policarbonato compacto cristal esp.= 6mm | Und | 514,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 514,33 | 514,33 | 514,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.43 | 96986 | Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | UN | 117,17 | 8,00 | | 0,00 | 8,00 | 937,36 | 0,00 | 0,00 | 937,36 | 0,00% |
| 1.14.44 | Comp 58 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Und | 5,27 | 25,00 | | 25,00 | 0,00 | 131,75 | 0,00 | 131,75 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.45 | 91941 | Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 10,19 | 81,00 | | 81,00 | 0,00 | 825,39 | 0,00 | 825,39 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.46 | Comp 98 | Poste de concreto duplo T h=9m carga nominal 300kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação | und | 1.423,54 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 1.423,54 | 0,00 | 0,00 | 1.423,54 | 0,00% |
| 1.14.47 | Comp 55 | Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido | Und | 11,02 | 4,00 | | 0,00 | 4,00 | 44,08 | 0,00 | 0,00 | 44,08 | 0,00% |
| 1.14.48 | 91922 | Curva 180 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 22,85 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00% |
| 1.14.49 | 91873 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 21,93 | 5,00 | | 0,00 | 5,00 | 109,65 | 0,00 | 0,00 | 109,65 | 0,00% |
| | | CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.14.50 | Comp 52 | Tomada para lógica (Dupla). | Und | 118,79 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 950,32 | 950,32 | 950,32 | 0,00 | 100,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1.14.51 | Comp 53 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm | Und | 2.392,38 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2.392,38 | 2.392,38 | 2.392,38 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.52 | 100561 | Quadro De Distribuicao Para Telefone N.3, 40X40X12Cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalação. Af 11/2019 | UN | 236,51 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 236,51 | 236,51 | 236,51 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.53 | Comp 141 | Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R1 0,60X0,35X0,50M | Und | 360,11 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 360,11 | 0,00 | 360,11 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.54 | Comp 54 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | Und | 183,69 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 183,69 | 0,00 | 183,69 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.55 | 96986 | Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af 12/2017 | UN | 117,17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 117,17 | 117,17 | 117,17 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.56 | 91941 | Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015 | UN | 10,19 | 7,00 | | 7,00 | 0,00 | 71,33 | 0,00 | 71,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.57 | Comp 98 | Poste de concreto duplo T h=9m carga nominal 300kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação | und | 1.423,54 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 1.423,54 | 0,00 | 0,00 | 1.423,54 | 0,00% |
| 1.14.58 | 93020 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015 | UN | 26,62 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.59 | 93009 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015 | M | 29,38 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 0,00 | 221,23 | 221,23 | 221,23 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.60 | Comp 55 | Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido | Und | 11,02 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.61 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015 | M | 11,07 | 17,69 | | 17,69 | 0,00 | 195,83 | 0,00 | 195,83 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.62 | Comp 56 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 24,25 | 12,07 | | 12,07 | 0,00 | 292,70 | 0,00 | 292,70 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.63 | Comp 57 | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Und | 35,38 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 70,76 | 0,00 | 70,76 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.64 | Comp 58 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Und | 5,27 | 4,00 | | 4,00 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.65 | Comp 59 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 (para cabeamento estruturado). | m | 11,33 | 179,28 | 179,28 | 179,28 | 0,00 | 2.031,24 | 2.031,24 | 2.031,24 | 0,00 | 100,00% |
| 1.14.66 | 91867 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015 | M | 10,08 | 20,80 | | 20,80 | 0,00 | 209,66 | 0,00 | 209,66 | 0,00 | 100,00% |
| 1.15.0 | | Instalações Especiais | | | | | | | 68.625,03 | 2.586,24 | 4.443,13 | 64.181,90 | 6,47% |
| 1.15.1 | 101908 | Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020_P | UN | 236,60 | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | 1.419,60 | 0,00 | 0,00 | 1.419,60 | 0,00% |
| 1.15.2 | 97599 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af 02/2020 | UN | 38,86 | 16,00 | | 0,00 | 16,00 | 621,76 | 0,00 | 0,00 | 621,76 | 0,00% |
| 1.15.3 | Comp 24 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada *20 x 20" cm, em pvc, *2" mm anti-chamas - Fornecimento e instalação. | und | 37,96 | 21,00 | | 0,00 | 21,00 | 797,16 | 0,00 | 0,00 | 797,16 | 0,00% |
| 1.15.4 | Comp 142 | Pintura Adesiva P/ Concreto, A Base De Resina Epoxi (Sikadur 32) | KG | 83,58 | 0,72 | | 0,00 | 0,72 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 60,18 | 0,00% |
| 1.15.5 | Comp 74 | Caixa de passagem 20x20x25 cm com tampa e dreno de brita. | und | 62,83 | 7,00 | | 7,00 | 0,00 | 439,81 | 0,00 | 439,81 | 0,00 | 100,00% |
| 1.15.6 | 89865 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014 | M | 13,04 | 62,60 | | 62,60 | 0,00 | 816,30 | 0,00 | 816,30 | 0,00 | 100,00% |
| 1.15.7 | 89866 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014 | UN | 4,81 | 18,00 | | 18,00 | 0,00 | 86,58 | 0,00 | 86,58 | 0,00 | 100,00% |
| 1.15.8 | 89869 | Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014 | UN | 7,65 | 8,00 | | 8,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 100,00% |
| 1.15.9 | 91939 | Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015 | UN | 26,60 | 15,00 | | 15,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.15.10 | 89868 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014 | UN | 3,60 | 15,00 | | 15,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.15.11 | Comp 75 | Instalações para ar-condicionado com tubo de cobre flexível, d=3/8", espuma de isolamento, fita alumínio, fita anticorrosiva e fixação. | m | 107,76 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 2.586,24 | 2.586,24 | 2.586,24 | 0,00 | 100,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | PREÇO Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1.15.12 | Comp 86 | Instalações para ar-condicionado com tubo de cobre flexível, d=5/8", espuma de isolamento, fita alumínio, fita aticorrosiva e fixação. | m | 153,08 | 45,00 | | 0,00 | 45,00 | 6.888,60 | 0,00 | 0,00 | 6.888,60 | 0,00% |
| 1.15.13 | Comp 87 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compressor rotativo, contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | und | 4.763,69 | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | 28.582,14 | 0,00 | 0,00 | 28.582,14 | 0,00% |
| 1.15.14 | Comp 88 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo, contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | und | 2.754,00 | 7,00 | | 0,00 | 7,00 | 19.278,00 | 0,00 | 0,00 | 19.278,00 | 0,00% |
| 1.15.15 | Comp 89 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo, contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | und | 3.267,23 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | 6.534,46 | 0,00 | 0,00 | 6.534,46 | 0,00% |
| 1.16.0 | | Granitos, Louças e Metais | | | | | | | 49.300,86 | 1.386,30 | 6.811,07 | 42.489,79 | 13,82% |
| 1.16.1 | Comp 6 | Balcão em granito 3,00x0,55 com 04 cubas de sobrepor, com respaldo de 20 cm - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates | und | 5.399,26 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 5.399,26 | 0,00 | 0,00 | 5.399,26 | 0,00% |
| 1.16.2 | Comp 7 | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, inclusive fixação | und | 84,29 | 7,00 | | 0,00 | 7,00 | 590,03 | 0,00 | 0,00 | 590,03 | 0,00% |
| 1.16.3 | 86932 | Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Metal Cromado, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 417,29 | 13,00 | | 13,00 | 0,00 | 5.424,77 | 0,00 | 5.424,77 | 0,00 | 100,00% |
| 1.16.4 | Comp 15 | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiênico rolo, incluso fixação. | und | 83,41 | 13,00 | | 0,00 | 13,00 | 1.084,33 | 0,00 | 0,00 | 1.084,33 | 0,00% |
| 1.16.5 | 95547 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 MI, Incluso Fixação. Af_01/2020 | UN | 59,45 | 7,00 | | 0,00 | 7,00 | 416,15 | 0,00 | 0,00 | 416,15 | 0,00% |
| 1.16.6 | 100858 | Mictório Sifonado Louça Branca -Padrão Médio -Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 693,15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1.386,30 | 1.386,30 | 1.386,30 | 0,00 | 100,00% |
| 1.16.7 | Comp 143 | Divisoria Em Granito Branco Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4, Arremate Em Cimento Branco, Exclusive Ferragens | M2 | 895,92 | 24,93 | | 0,00 | 24,93 | 22.335,29 | 0,00 | 0,00 | 22.335,29 | 0,00% |
| 1.16.8 | Comp 16 | Balcão em granito 1,20x0,55 com 01 cuba de embutir, com respaldo de 20 cm e testeira de 10 cm - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates | und | 1.383,80 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | 2.767,60 | 0,00 | 0,00 | 2.767,60 | 0,00% |
| 1.16.9 | Comp 17 | Balcão em granito 1,60x0,55 cm com 01 cuba de aço de embutir, com respaldo de 10 cm e testeira de 10 cm - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates | und | 1.408,29 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 1.408,29 | 0,00 | 0,00 | 1.408,29 | 0,00% |
| 1.16.10 | Comp 18 | Lavatório louça branca de canto suspenso 40 x 30 cm ou equivalente - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates | und | 661,28 | 4,00 | | 0,00 | 4,00 | 2.645,12 | 0,00 | 0,00 | 2.645,12 | 0,00% |
| 1.16.11 | Comp 144 | Lavatório louça branca de canto suspenso 40 x 30 cm ou equivalente - inclusive assentamento, cubas, torneiras, sifões, engates | Und | 257,17 | 4,00 | | 0,00 | 4,00 | 1.028,68 | 0,00 | 0,00 | 1.028,68 | 0,00% |
| 1.16.12 | 100860 | Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha -Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 109,88 | 3,00 | | 0,00 | 3,00 | 329,64 | 0,00 | 0,00 | 329,64 | 0,00% |
| 1.16.13 | Comp 19 | Barra de apoio reta, fixa, em aço inox polido, d=1 1/2" - Fornecimento e instalação. | und | 224,27 | 20,00 | | 0,00 | 20,00 | 4.485,40 | 0,00 | 0,00 | 4.485,40 | 0,00% |
| 2.0 | | Área Externa | | | | | | | 506.162,25 | 0,00 | 164.768,64 | 341.393,61 | 32,55% |
| 2.1.0 | | Serviços Preliminares | | | | | | | 36.078,31 | 0,00 | 32.875,87 | 3.202,44 | 91,12% |
| 2.1.1 | 99059 | Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018 | M | 42,35 | 82,37 | | 82,37 | 0,00 | 3.488,37 | 0,00 | 3.488,37 | 0,00 | 100,00% |
| 2.1.2 | 99058 | Locação De Ponto Para Referência Topográfica. Af_10/2018 | UN | 8,60 | 22,00 | | 22,00 | 0,00 | 189,20 | 0,00 | 189,20 | 0,00 | 100,00% |
| 2.1.3 | 97625 | Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M3 | 43,51 | 47,49 | | 46,22 | 1,27 | 2.066,29 | 0,00 | 2.011,03 | 55,26 | 97,33% |
| 2.1.4 | 97627 | Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Marteleto, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M3 | 316,51 | 5,75 | | 4,73 | 1,02 | 1.819,93 | 0,00 | 1.497,09 | 322,84 | 82,26% |
| 2.1.5 | Comp 46 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T. | und | 208,33 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 208,33 | 0,00 | 208,33 | 0,00 | 100,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | PREÇO | | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | |
| 2.1.6 | Comp 47 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | und | 56,92 | 6,00 | | 6,00 | 0,00 | | 341,52 | 0,00 | 341,52 | 0,00 | 100,00% |
| 2.1.7 | 98524 | Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 | M2 | 3,12 | 631,46 | | 631,46 | 0,00 | | 1.970,16 | 0,00 | 1.970,16 | 0,00 | 100,00% |
| 2.1.8 | Comp 102 | Regularização Manual | m2 | 5,84 | 631,46 | | 631,46 | 0,00 | | 3.687,73 | 0,00 | 3.687,73 | 0,00 | 100,00% |
| 2.1.9 | 100981 | Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Çaçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | M3 | 7,05 | 73,52 | | 48,65 | 24,87 | | 518,32 | 0,00 | 342,98 | 175,34 | 66,17% |
| 2.1.10 | 100977 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Çaçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | M3 | 5,78 | 157,87 | | 157,87 | 0,00 | | 912,49 | 0,00 | 912,49 | 0,00 | 100,00% |
| 2.1.11 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | M3XKM | 1,64 | 6.941,70 | | 6.195,60 | 746,10 | | 11.384,39 | 0,00 | 10.160,78 | 1.223,61 | 89,25% |
| 2.1.12 | cotação 10 | Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora | T | 23,88 | 397,47 | | 337,78 | 59,69 | | 9.491,58 | 0,00 | 8.066,19 | 1.425,39 | 84,98% |
| 2.2.0 | | Superestrutura | | | | | | | | 21.281,28 | 0,00 | 21.281,28 | 0,00 | 100,00% |
| | | Rampa | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | 96522 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Sem Previsão De Forma. Af_06/2017 | M3 | 137,62 | 23,77 | | 23,77 | 0,00 | | 3.271,23 | 0,00 | 3.271,23 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.2 | 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | M3 | 35,10 | 23,77 | | 23,77 | 0,00 | | 834,33 | 0,00 | 834,33 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.3 | Comp 119 | Aterro com areia com adensamento hidráulico | M3 | 116,32 | 11,25 | | 11,25 | 0,00 | | 1.308,60 | 0,00 | 1.308,60 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.4 | Comp 109 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | M2 | 697,84 | 2,97 | | 2,97 | 0,00 | | 2.072,58 | 0,00 | 2.072,58 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.5 | Comp 120 | Alvenaria de embasamento em tijolos cermicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). | M3 | 978,04 | 8,60 | | 8,60 | 0,00 | | 8.411,14 | 0,00 | 8.411,14 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.6 | 101159 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Maciços De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 | M2 | 106,28 | 15,89 | | 15,89 | 0,00 | | 1.688,79 | 0,00 | 1.688,79 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.7 | 87878 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 | M2 | 4,36 | 46,34 | | 46,34 | 0,00 | | 202,04 | 0,00 | 202,04 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.8 | 89048 | (Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Com Betoneira De 400L, Em Paredes De Ambientes Internos, Com Execução De Taliscas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 36,60 | 46,34 | | 46,34 | 0,00 | | 1.696,04 | 0,00 | 1.696,04 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.9 | 94965 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | M3 | 434,61 | 2,97 | | 2,97 | 0,00 | | 1.290,79 | 0,00 | 1.290,79 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.10 | 92873 | Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 | M3 | 68,85 | 2,97 | | 2,97 | 0,00 | | 204,48 | 0,00 | 204,48 | 0,00 | 100,00% |
| 2.2.11 | Comp 132 | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto. | Und | 100,42 | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | | 301,26 | 0,00 | 301,26 | 0,00 | 100,00% |
| 2.3.0 | | Pisos - Obra Bruta | | | | | | | | 82.975,75 | 0,00 | 20.841,19 | 62.134,56 | 25,12% |
| 2.3.1 | 92392 | Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Pisograma De 35 X 25 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | M2 | 127,26 | 69,00 | | 0,00 | 69,00 | | 8.780,94 | 0,00 | 0,00 | 8.780,94 | 0,00% |
| 2.3.2 | Comp 105 | Base de brita graduada para a calçada, compactada em duas camadas de 15cm. | m2 | 52,05 | 429,85 | | 0,00 | 429,85 | | 22.373,69 | 0,00 | 0,00 | 22.373,69 | 0,00% |
| 2.3.3 | Comp 145 | Camada Drenante Com Areia Media | M3 | 166,91 | 25,79 | | 0,00 | 25,79 | | 4.304,61 | 0,00 | 0,00 | 4.304,61 | 0,00% |
| 2.3.4 | 94992 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | M2 | 90,57 | 345,09 | | 169,02 | 176,07 | | 31.254,80 | 0,00 | 15.308,14 | 15.946,66 | 48,98% |
| 2.3.5 | 94991 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 | M3 | 626,62 | 8,83 | | 8,83 | 0,00 | | 5.533,05 | 0,00 | 5.533,05 | 0,00 | 100,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | PREÇO | | | | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | |
| 2.3.6 | 94273 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | M | 50,23 | 151,75 | | 0,00 | 151,75 | | 7.622,40 | 0,00 | 0,00 | 7.622,40 | 0,00% | |
| 2.3.7 | Comp 36 | Piso tátil direcional e/ou alerta em ladrilho hidráulico | m2 | 153,08 | 11,42 | | 0,00 | 11,42 | | 1.748,17 | 0,00 | 0,00 | 1.748,17 | 0,00% | |
| 2.3.8 | Comp 22 | Rampa de acessibilidade | und | 145,73 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | | 145,73 | 0,00 | 0,00 | 145,73 | 0,00% | |
| 2.3.9 | Comp 23 | Rampa de acesso veículos | und | 606,18 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | | 1.212,36 | 0,00 | 0,00 | 1.212,36 | 0,00% | |
| 2.4.0 | | Paredes e painéis | | | | | | | | 1.261,20 | 0,00 | 1.261,20 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.4.1 | 87874 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | M2 | 5,44 | 30,00 | | 30,00 | 0,00 | | 163,20 | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.4.2 | 89048 | (Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Com Betoneira De 400L, Em Paredes De Ambientes Internos, Com Execução De Taliscas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 36,60 | 30,00 | | 30,00 | 0,00 | | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2.5.0 | | Esquadrias/Vidros/Ferragens | | | | | | | | 77.325,11 | 0,00 | 0,00 | 77.325,11 | 0,00% | |
| 2.5.1 | Comp 69 | Brises asa de avião em alumínio anodizado | m2 | 722,51 | 54,80 | | 0,00 | 54,80 | | 39.593,55 | 0,00 | 0,00 | 39.593,55 | 0,00% | |
| 2.5.2 | 99837 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | M | 464,56 | 81,22 | | 0,00 | 81,22 | | 37.731,56 | 0,00 | 0,00 | 37.731,56 | 0,00% | |
| 2.6.0 | | Revestimentos de parede e teto | | | | | | | | 103.174,43 | 0,00 | 14.695,85 | 88.478,58 | 14,24% | |
| 2.6.1 | Comp 70 | Revestimento ACM para fachadas, inclusive pintura e estrutura de fixação. | m2 | 722,51 | 126,16 | | 20,34 | 105,82 | | 91.151,86 | 0,00 | 14.695,85 | 76.456,01 | 16,12% | |
| 2.6.2 | Comp 72 | Granito polido e= *2,0*cm, para fachadas. | m2 | 404,12 | 29,75 | | 0,00 | 29,75 | | 12.022,57 | 0,00 | 0,00 | 12.022,57 | 0,00% | |
| 2.7.0 | | Pintura | | | | | | | | 9.493,75 | 0,00 | 0,00 | 9.493,75 | 0,00% | |
| 2.7.1 | Comp 125 | Lixamento manual c/ lixa calafate de concreto aparente antigo. | un. | 3,86 | 311,16 | | 0,00 | 311,16 | | 1.201,08 | 0,00 | 0,00 | 1.201,08 | 0,00% | |
| 2.7.2 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 10,73 | 311,16 | | 0,00 | 311,16 | | 3.338,75 | 0,00 | 0,00 | 3.338,75 | 0,00% | |
| 2.7.3 | 100759 | Pintura Com Tinta Alquílica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_P | M2 | 36,16 | 137,00 | | 0,00 | 137,00 | | 4.953,92 | 0,00 | 0,00 | 4.953,92 | 0,00% | |
| 2.8.0 | | Instalações Hidrossanitárias | | | | | | | | 98.911,70 | 0,00 | 73.813,25 | 25.098,45 | 74,63% | |
| | | FOSSA | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | 90084 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Largura Até 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021 | M3 | 9,10 | 50,08 | | 0,00 | 50,08 | | 455,73 | 0,00 | 0,00 | 455,73 | 0,00% | |
| 2.8.2 | 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | M3 | 35,10 | 24,22 | | 0,00 | 24,22 | | 850,08 | 0,00 | 0,00 | 850,08 | 0,00% | |
| 2.8.3 | 100977 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | M3 | 5,78 | 32,33 | | 0,00 | 32,33 | | 186,85 | 0,00 | 0,00 | 186,85 | 0,00% | |
| 2.8.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | M3XK M | 1,64 | 969,79 | | 0,00 | 969,79 | | 1.590,46 | 0,00 | 0,00 | 1.590,46 | 0,00% | |
| 2.8.5 | cotação 10 | Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora | T | 23,88 | 45,26 | | 0,00 | 45,26 | | 1.080,74 | 0,00 | 0,00 | 1.080,74 | 0,00% | |
| 2.8.6 | Comp 100 | Escoramento de valas com pranchões metlicos - área cravada | M2 | 73,57 | 24,93 | | 0,00 | 24,93 | | 1.834,10 | 0,00 | 0,00 | 1.834,10 | 0,00% | |
| 2.8.7 | Comp 109 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | M2 | 697,84 | 0,24 | | 0,00 | 0,24 | | 167,48 | 0,00 | 0,00 | 167,48 | 0,00% | |
| 2.8.8 | 96531 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | M2 | 115,53 | 13,80 | | 0,00 | 13,80 | | 1.594,31 | 0,00 | 0,00 | 1.594,31 | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | PREÇO | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 2.8.9 | 101575 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleamento, Com Profundidade De 3,0 A 4,5 M, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M. Af 08/2020 | M2 | 14,00 | 4,92 | | 0,00 | 4,92 | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 68,88 | 0,00% |
| 2.8.10 | 94966 | Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af 05/2021 | M3 | 381,51 | 3,85 | | 0,00 | 3,85 | 1.468,81 | 0,00 | 0,00 | 1.468,81 | 0,00% |
| 2.8.11 | 92873 | Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af 12/2015 | M3 | 68,85 | 4,09 | | 0,00 | 4,09 | 281,60 | 0,00 | 0,00 | 281,60 | 0,00% |
| 2.8.12 | 92915 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 12/2015 | KG | 18,00 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00% |
| 2.8.13 | 92916 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af 12/2015 | KG | 15,85 | 181,00 | | 0,00 | 181,00 | 2.868,85 | 0,00 | 0,00 | 2.868,85 | 0,00% |
| 2.8.14 | 92917 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af 12/2015 | KG | 20,56 | 74,00 | | 0,00 | 74,00 | 1.521,44 | 0,00 | 0,00 | 1.521,44 | 0,00% |
| 2.8.15 | 92919 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 12/2015 | KG | 15,90 | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00% |
| 2.8.16 | 92921 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af 12/2015 | KG | 17,08 | 56,00 | | 0,00 | 56,00 | 956,48 | 0,00 | 0,00 | 956,48 | 0,00% |
| 2.8.17 | 98547 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm E E=4Mm. Af 06/2018 | M2 | 162,04 | 35,41 | | 0,00 | 35,41 | 5.737,84 | 0,00 | 0,00 | 5.737,84 | 0,00% |
| 2.8.18 | Comp 132 | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto. | Und | 100,42 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | 200,84 | 0,00 | 0,00 | 200,84 | 0,00% |
| | | Reservatório | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 2.8.19 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Forma. Af 06/2017 | M3 | 41,15 | 31,73 | | 31,73 | 0,00 | 1.305,69 | 0,00 | 1.305,69 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.20 | 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af 04/2016 | M3 | 35,10 | 16,28 | | 16,28 | 0,00 | 571,32 | 0,00 | 571,32 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.21 | 100977 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af 07/2020 | M3 | 5,78 | 19,32 | | 19,32 | 0,00 | 111,65 | 0,00 | 111,65 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.22 | 100947 | Transporte Com Caminhão Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020 | TXKM | 1,75 | 579,49 | | 568,84 | 10,65 | 1.014,11 | 0,00 | 995,47 | 18,64 | 98,16% |
| 2.8.23 | cotação 10 | Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora | T | 23,88 | 27,04 | | 27,04 | 0,00 | 645,72 | 0,00 | 645,72 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.24 | Comp 100 | Escoramento de valas com pranchões metlicos - área cravada | M2 | 73,57 | 17,22 | | 17,22 | 0,00 | 1.266,88 | 0,00 | 1.266,88 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.25 | 96531 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af 06/2017 | M2 | 115,53 | 31,50 | | 31,50 | 0,00 | 3.639,20 | 0,00 | 3.639,20 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.26 | Comp 109 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | M2 | 697,84 | 0,25 | | 0,25 | 0,00 | 174,46 | 0,00 | 174,46 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.27 | 92915 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 12/2015 | KG | 18,00 | 1,70 | | 1,70 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.28 | 92916 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af 12/2015 | KG | 15,85 | 226,00 | | 226,00 | 0,00 | 3.582,10 | 0,00 | 3.582,10 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.29 | 92919 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 12/2015 | KG | 15,90 | 6,40 | | 6,40 | 0,00 | 101,76 | 0,00 | 101,76 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.30 | 92921 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af 12/2015 | KG | 17,08 | 43,00 | | 43,00 | 0,00 | 734,44 | 0,00 | 734,44 | 0,00 | 100,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | PREÇO Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 2.8.31 | 94966 | Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | M3 | 381,51 | 3,40 | | 3,40 | 0,00 | 1.297,13 | 0,00 | 1.297,13 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.32 | 92873 | Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 | M3 | 68,85 | 3,65 | | 3,65 | 0,00 | 251,30 | 0,00 | 251,30 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.33 | 98570 | Proteção Mecânica De Superfície Vertical Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=5Cm. Af_06/2018 | M2 | 76,64 | 17,28 | | 17,28 | 0,00 | 1.324,34 | 0,00 | 1.324,34 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.34 | Comp 117 | Alcapão em ferro 60x60cm, incluso ferragens. | Um | 134,71 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 134,71 | 0,00 | 134,71 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.35 | Comp 132 | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto. | Und | 100,42 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 200,84 | 0,00 | 200,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | FILTRO | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 2.8.36 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | M3 | 41,15 | 52,80 | | 52,80 | 0,00 | 2.172,72 | 0,00 | 2.172,72 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.37 | Comp 26 | Solo-cimento 1:16, com compactação e espalhamento, mistura manual, inclusive areia comercial | m3 | 241,07 | 67,20 | | 50,26 | 16,94 | 16.199,13 | 0,00 | 12.115,21 | 4.083,92 | 74,79% |
| 2.8.38 | 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | M3 | 35,10 | 26,13 | | 26,13 | 0,00 | 917,07 | 0,00 | 917,07 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.39 | 100977 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | M3 | 5,78 | 33,34 | | 33,34 | 0,00 | 192,71 | 0,00 | 192,71 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.40 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | M3XKM | 1,64 | 1.000,23 | | 1.000,23 | 0,00 | 1.640,38 | 0,00 | 1.640,38 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.41 | cotação 10 | Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora | T | 23,88 | 46,68 | | 46,68 | 0,00 | 1.114,72 | 0,00 | 1.114,72 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.42 | Comp 100 | Escoramento de valas com pranchões metlicos - área cravada | M2 | 73,57 | 48,92 | | 48,92 | 0,00 | 3.599,04 | 0,00 | 3.599,04 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.43 | Comp 109 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | M2 | 697,84 | 0,65 | | 0,65 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.44 | 96531 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | M2 | 115,53 | 57,41 | | 57,41 | 0,00 | 6.632,58 | 0,00 | 6.632,58 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.45 | 94966 | Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | M3 | 381,51 | 45,11 | | 45,11 | 0,00 | 17.209,92 | 0,00 | 17.209,92 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.46 | 92873 | Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 | M3 | 68,85 | 45,30 | | 45,30 | 0,00 | 3.118,91 | 0,00 | 3.118,91 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.47 | 92915 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 18,00 | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.48 | 92916 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 15,85 | 172,00 | | 172,00 | 0,00 | 2.726,20 | 0,00 | 2.726,20 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.49 | 92917 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 20,56 | 81,00 | | 81,00 | 0,00 | 1.665,36 | 0,00 | 1.665,36 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.50 | 92919 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 15,90 | 4,00 | | 4,00 | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.51 | 92921 | Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015 | KG | 17,08 | 40,00 | | 40,00 | 0,00 | 683,20 | 0,00 | 683,20 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.52 | Comp 118 | Leito filtrante - fornecimento e enchimento c/ brita nº 4 | Um | 187,17 | 4,15 | | 4,15 | 0,00 | 776,76 | 0,00 | 776,76 | 0,00 | 100,00% |
| 2.8.53 | Comp 132 | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto. | Und | 100,42 | 23,00 | | 23,00 | 0,00 | 2.309,66 | 0,00 | 2.309,66 | 0,00 | 100,00% |
| 2.9.0 | | Serviços Complementares | | | | | | | 75.660,72 | 0,00 | 0,00 | 75.660,72 | 0,00% |
| 2.9.1 | Comp 103 | Limpeza Final da Obra | m2 | 2,80 | 631,51 | | 0,00 | 631,51 | 1.768,23 | 0,00 | 0,00 | 1.768,23 | 0,00% |
| 2.9.2 | Comp 21 | Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura. | und | 1.552,79 | 5,00 | | 0,00 | 5,00 | 7.763,95 | 0,00 | 0,00 | 7.763,95 | 0,00% |
| 2.9.3 | Comp 73 | Conjunto 04 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L cada, com tampa vai e vem inclusive suporte. | und | 1.298,08 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 1.298,08 | 0,00 | 0,00 | 1.298,08 | 0,00% |
| 2.9.4 | 98504 | Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 | M2 | 13,69 | 162,92 | | 0,00 | 162,92 | 2.230,37 | 0,00 | 0,00 | 2.230,37 | 0,00% |
| 2.9.5 | 98509 | Plantio De Arbusto Ou Cerca Viva. Af_05/2018 | UN | 67,39 | 39,00 | | 0,00 | 39,00 | 2.628,21 | 0,00 | 0,00 | 2.628,21 | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND | PREÇO | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO (R\$) | | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | Preço Unitário Contrato | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | PREVISTO NO CONTRATO | MEDIDO NO PERÍODO | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | % ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | |
| 2.9.6 | 98510 | Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Menor Ou Igual A 2,00 M. Af_05/2018 | UN | 96,66 | 4,00 | | 0,00 | 4,00 | 386,64 | 0,00 | 0,00 | 386,64 | 0,00% | |
| 2.9.7 | 07763/ORSE - MAIO / 2021 | GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"X1/4" VERTICAIS ESPAÇ.10CM, MONTANTE EM PERFIL SEÇÃO QUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAÇ.3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"X1/4", INCL.PORTÃO, MURETA H=30CM EM ALV.BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA | M² | 520,85 | 114,40 | | 0,00 | 114,40 | 59.585,24 | 0,00 | 0,00 | 59.585,24 | 0,00% | |
| 3.0 | | Administração Local | | | | | | | 178.049,68 | 4.685,52 | 97.007,57 | 81.042,11 | 54,48% | |
| 3.1 | COMP. ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 17.353,77 | 10,26 | 0,27 | 5,59 | 4,67 | 178.049,68 | 4.685,52 | 97.007,57 | 81.042,11 | 54,48% | |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL (R\$) | 2.294.047,83 | 59.891,77 | 1.251.888,34 | 1.042.159,50 | 54,57% |