



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA

MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11

Tomada de preço nº 012/PMCSA-SEOBP/2020

Processo Administrativo nº 221/2020

Processo Licitatório nº 086/PMCSA-SEOBP/2020

Contrato nº 011/PMCSA-SEOBP/2021

O.S. nº 001/2021 - Data: 15/03/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14

PERÍODO: 02/05/2022 A 30/06/2022

OBRA: Construção da praça da destilaria


Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio R\$ 2.729.737,05

Valor Medido no Período R\$ 152.887,54


Acumulado até o Período R\$ 2.706.931,79

Saldo Atual R\$ 22.805,26

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	BM Nº 14	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						97.957,25	0,00	97.957,25	0,00	100,00%	
1.1	Comp 26	Composição	Demolição de piso - (Calçada)	m2	0,00			0,00	23,38	0,00	0,00	0,00		
1.2	72898	Sinapi Serviços	Carga E Descarga Mecanizadas De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3	m3	780,78			780,78	5,14	4.013,21	0,00	4.013,21	0,00	100,00%
1.3	97914	Sinapi Serviços	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_01/2018	m3xkm	9.369,36			9.369,36	2,69	25.203,58	0,00	25.203,58	0,00	100,00%
1.4	Comp 29	Composição	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	m3	780,78			780,78	42,26	32.995,76	0,00	32.995,76	0,00	100,00%
1.5	10.02.02U	COMPESA	Demolição manual de concreto armado	m3	0,00			0,00	334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	02.07.16U	COMPESA	Tombamento mecânico de árvores com diâmetro maior que 0,30m, inclusive o destocamento e limpeza do local	Und	0,00			0,00	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	02.07.14U	COMPESA	Tombamento mecânico de árvores com diâmetro de 0,15m a 0,30m, inclusive o destocamento e limpeza do local.	Und	0,00			0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	99059	Sinapi Serviços	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	248,00			248,00	55,29	13.711,92	0,00	13.711,92	0,00	100,00%
1.9	98525	Sinapi Serviços	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	m2	0,00			0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Comp. 02 ADT-01	Comp. 02 ADT-01	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS SEM REAPROVEITAMENTO	m2	1.386,00			1.386,00	12,44	17.241,84	0,00	17.241,84	0,00	100,00%
1.11	Comp. 03 ADT-01	Comp. 03 ADT-01	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO	m	462,00			462,00	10,37	4.790,94	0,00	4.790,94	0,00	100,00%
2.0			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						210.194,41	0,00	210.194,41	0,00	100,00%	
2.1	Comp 60	Composição	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m2	6,00			6,00	402,75	2.416,50	0,00	2.416,50	0,00	100,00%
2.2	Comp 22	Composição	Instalação provisória de água	Und	0,00			0,00	765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	41598	Sinapi Serviços	Entrada Provisoria De Energia Elétrica Aérea Trifásica 40A Em Poste Madeira	Und	0,00			0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Comp 24	Composição	Instalações provisórias de esgoto.	Und	0,00			0,00	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Comp. 77	Composição	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleada	m2	0,00			0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	93584	Sinapi Serviços	Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016	m2	0,00			0,00	848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Comp 23	Composição	Aluguel container/escrit incl incl est larg=2.20 comp=6.20m, alt=2.50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acústico chassis reforc piso compens naval exc trans/carga/descarga.	Und	0,00			0,00	548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</p> <p>SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP</p> <p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA</p> <p>MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO</p> <p>CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11</p>	<p>Tomada de preço nº 012/PMCSA-SEOBP/2020</p> <p>Processo Administrativo nº 221/2020</p> <p>Processo Licitatório nº 086/PMCSA-SEOBP/2020</p> <p>Contrato nº 011/PMCSA-SEOBP/2021</p> <p>O.S. nº 001/2021 - Data: 15/03/2021</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14</p> <p>PERÍODO: 02/05/2022 A 30/06/2022</p> <p>OBRA: Construção da praça da destilaria</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.729.737,05</td> </tr> <tr> <td>Valor Medido no Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 152.887,54</td> </tr> <tr> <td>Acumulado até o Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.706.931,79</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">R\$ 22.805,26</td> </tr> </table>	Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05	Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54	Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79	Saldo Atual	R\$ 22.805,26
Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05										
Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54										
Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79										
Saldo Atual	R\$ 22.805,26										

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	BM Nº 14	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
2.8	02.01.200	EMLURB	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topografo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.	Dia.	0,00			0,00	2.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9		DNIT - Veículo	SEDAN - 71 a 115 CV	MÊS	5,50			5,50	5.548,16	30.514,88	0,00	30.514,88	0,00	100,00%
2.10	98461	Sinapi Serviços	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P	UND	1,00			1,00	3.352,07	3.352,07	0,00	3.352,07	0,00	100,00%
2.11	93208	Sinapi Serviços	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	24,00			24,00	783,79	18.810,96	0,00	18.810,96	0,00	100,00%
2.12	93212	Sinapi Serviços	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	24,00			24,00	891,85	21.404,40	0,00	21.404,40	0,00	100,00%
2.13	93210	Sinapi Serviços	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,00			30,00	543,15	16.294,50	0,00	16.294,50	0,00	100,00%
2.14	93207	Sinapi Serviços	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	18,00			18,00	988,13	17.786,34	0,00	17.786,34	0,00	100,00%
2.15	93582	Sinapi Serviços	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	9,00			9,00	244,12	2.197,08	0,00	2.197,08	0,00	100,00%
2.16	93583	Sinapi Serviços	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	9,00			9,00	413,20	3.718,80	0,00	3.718,80	0,00	100,00%
2.17	Comp.01 ADT-01	Comp.01 ADT-01	TAPUME EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M2	836,00			836,00	112,08	93.698,88	0,00	93.698,88	0,00	100,00%
3.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							183.688,49	0,00	183.688,49	0,00	100,00%
3.1	96385	Sinapi Serviços	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	3.162,00			3.162,00	9,33	29.501,46	0,00	29.501,46	0,00	100,00%
3.2	100574	Sinapi Serviços	Espalhamento De Material Com Trator De Esteiras. Af_11/2019	m3	3.162,00			3.162,00	1,40	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	100,00%
3.3	6077	Sinapi Insumos	Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)	m3	3.952,50			3.952,50	18,45	72.923,63	0,00	72.923,63	0,00	100,00%
3.4	95877	Sinapi Serviços	Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3	47.430,00			47.430,00	1,62	76.836,60	0,00	76.836,60	0,00	100,00%
3.5	Comp. 67	Composição	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m2	0,00			0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</p> <p>SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP</p> <p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA</p> <p>MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO</p> <p>CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11</p>	<p>Tomada de preço nº 012/PMCSA-SEOBP/2020</p> <p>Processo Administrativo nº 221/2020</p> <p>Processo Licitatório nº 086/PMCSA-SEOBP/2020</p> <p>Contrato nº 011/PMCSA-SEOBP/2021</p> <p>O.S. nº 001/2021 - Data: 15/03/2021</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14</p> <p>PERÍODO: 02/05/2022 A 30/06/2022</p> <p>OBRA: Construção da praça da destilaria</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.729.737,05</td> </tr> <tr> <td>Valor Medido no Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 152.887,54</td> </tr> <tr> <td>Acumulado até o Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.706.931,79</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">R\$ 22.805,26</td> </tr> </table>	Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05	Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54	Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79	Saldo Atual	R\$ 22.805,26
Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05										
Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54										
Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79										
Saldo Atual	R\$ 22.805,26										

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	BM Nº 14	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
4.0			REVESTIMENTOS - (PISOS)						634.915,29	34.925,01	633.822,41	1.092,88	99,83%	
4.1	92396	Sinapi Serviços	Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. AF_12/2015	m2	2.314,00			2.305,00	84,47	195.463,58	0,00	194.703,35	760,23	99,61%
4.2	Comp 30	Composição	Concreto estrutural para piso 30 mpa com Espessura de 12 cm e acabamento polido.	m2	1.418,67	355,23	355,23	1.418,43	93,50	132.645,65	33.214,01	132.623,21	22,44	99,98%
4.3	Comp 03	Composição	Embasamento de material granular - pó de pedra	m3	527,56	17,76	17,76	524,34	96,34	50.825,13	1.711,00	50.514,92	310,21	99,39%
4.4	95241	Sinapi Serviços	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m2	1.391,56			1.391,56	26,67	37.112,91	0,00	37.112,91	0,00	100,00%
4.5	92266	Sinapi Serviços	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	191,50			191,50	135,23	25.896,55	0,00	25.896,55	0,00	100,00%
4.6	92264	Sinapi Serviços	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	32,25			32,25	190,46	6.142,34	0,00	6.142,34	0,00	100,00%
4.7	92775	Sinapi Serviços	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	235,99			235,99	22,50	5.309,78	0,00	5.309,78	0,00	100,00%
4.8	92777	Sinapi Serviços	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	977,63			977,63	20,79	20.324,93	0,00	20.324,93	0,00	100,00%
4.9	92718	Sinapi Serviços	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,74			9,74	605,39	5.896,50	0,00	5.896,50	0,00	100,00%
4.10	96556	Sinapi Serviços	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	19,35			19,35	674,72	13.055,83	0,00	13.055,83	0,00	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA

MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11

Tomada de preço nº 012/PMCSA-SEOBP/2020

Processo Administrativo nº 221/2020

Processo Licitatório nº 086/PMCSA-SEOBP/2020

Contrato nº 011/PMCSA-SEOBP/2021

O.S. nº 001/2021 - Data: 15/03/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14

PERÍODO: 02/05/2022 A 30/06/2022

OBRA: Construção da praça da destilaria


Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio R\$ 2.729.737,05

Valor Medido no Período R\$ 152.887,54


Acumulado até o Período R\$ 2.706.931,79

Saldo Atual R\$ 22.805,26


ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	BM Nº 14	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
4.11	96396	Sinapi Serviços	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	117,24			117,24	117,29	13.751,08	0,00	13.751,08	0,00	100,00%
4.12	94990	Sinapi Serviços	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	58,71			58,71	699,27	41.054,14	0,00	41.054,14	0,00	100,00%
4.13	102690	Sinapi Serviços	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	874,00			874,00	52,01	45.456,74	0,00	45.456,74	0,00	100,00%
4.14	100205	Sinapi Serviços	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	25,87			25,87	1.259,86	32.592,58	0,00	32.592,58	0,00	100,00%
4.15	93382	Sinapi Serviços	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	92,41			92,41	34,02	3.143,79	0,00	3.143,79	0,00	100,00%
4.16	73711	Sinapi Serviços	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	68,00			68,00	91,82	6.243,76	0,00	6.243,76	0,00	100,00%
5.0			URBANISMO							1.097.310,04	109.357,41	1.076.663,42	20.646,62	98,12%
5.1	Comp 62	Composição	Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo	m2	4.608,00			4.437,00	22,74	104.785,92	0,00	100.897,38	3.888,54	96,29%
5.2	98511	Sinapi Serviços	Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af_05/2018	Und	50,00			50,00	185,38	9.269,00	0,00	9.269,00	0,00	100,00%
5.3	Comp 59	Composição	Construção de banco em concreto armado, com apoios a cada 1,50 m, em alvenaria de 1/2 vez chapiscada e revestida, sobre sapata de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção.	m	17,74			17,74	390,29	6.923,74	0,00	6.923,74	0,00	100,00%
5.4	Comp 36	Composição	Conjunto com 04 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	Und	6,00	6,00	6,00	6,00	1.079,72	6.478,32	6.478,32	6.478,32	0,00	100,00%
5.5	Comp 75	Composição	Totem de alvenaria de blocos (1,50X5,00)	Und	4,00			4,00	12.103,30	48.413,20	0,00	48.413,20	0,00	100,00%
5.6	Comp 76	Composição	Totem de alvenaria de blocos (1,50X11,00)	Und	1,00			1,00	7.696,42	7.696,42	0,00	7.696,42	0,00	100,00%
5.7	Comp 02	Composição	Colchão de areia	m3	252,56			252,56	144,37	36.462,09	0,00	36.462,09	0,00	100,00%

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP</p>	<p>Tomada de preço nº 012/PMCSA-SEOBP/2020 Processo Administrativo nº 221/2020 Processo Licitatório nº 086/PMCSA-SEOBP/2020 Contrato nº 011/PMCSA-SEOBP/2021 O.S. nº 001/2021 - Data: 15/03/2021</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14</p> <p>PERÍODO: 02/05/2022 A 30/06/2022</p> <p>OBRA: Construção da praça da destilaria</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.729.737,05</td> </tr> <tr> <td>Valor Medido no Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 152.887,54</td> </tr> <tr> <td>Acumulado até o Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.706.931,79</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">R\$ 22.805,26</td> </tr> </table>	Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05	Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54	Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79	Saldo Atual	R\$ 22.805,26
Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05									
Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54									
Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79									
Saldo Atual	R\$ 22.805,26									
<p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA</p> <p>MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO</p> <p>CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11</p>										


ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	BM Nº 14	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
5.8	94275	Sinapi Serviços	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m	1.525,67			1.523,15	44,58	68.014,37	0,00	67.902,03	112,34	99,83%
5.9	94276	Sinapi Serviços	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m	368,57			367,70	50,09	18.461,67	0,00	18.418,09	43,58	99,76%
5.10	Comp 64	Composição	Gradil metálico, fornecimento e instalação	m2	93,00			93,00	953,87	88.709,91	0,00	88.709,91	0,00	100,00%
5.11	Comp 66	Composição	Plantio de pingo de ouro	Und	30,00			30,00	6,49	194,70	0,00	194,70	0,00	100,00%
5.12	74245/001	Sinapi Serviços	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (colorido)	m2	2368,37	2.348,79	2.348,79	2.348,79	18,37	43506,96	43147,27	43147,27	359,69	99,17%
5.13	74245/001	Sinapi Serviços	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (na cor concreto)	m2	933,33	913,01	913,01	913,01	18,37	17.145,27	16.771,99	16.771,99	373,28	97,82%
5.14	87480	Sinapi Serviços	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m2	684,51			651,75	70,05	47949,93	0	45655,09	2294,84	95,21%
5.15	93358	Sinapi Serviços	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	76,13			75,57	82,22	6.259,41	0,00	6.213,37	46,04	99,26%
5.16	87905	Sinapi Serviços	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	684,51			651,79	8,98	6146,9	0	5853,07	293,83	95,22%
5.17	87792	Sinapi Serviços	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014	m2	684,51			651,83	41,51	28414,01	0	27057,46	1356,55	95,23%
5.18	74244/1	Sinapi Serviços	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m2	1.740,00	154,76	154,76	1.720,74	277,59	483.006,60	42.959,83	477.660,22	5.346,38	98,89%

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</p> <p>SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP</p> <p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA</p> <p>MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO</p> <p>CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11</p>	<p>Tomada de preço nº 012/PMCSA-SEOBP/2020</p> <p>Processo Administrativo nº 221/2020</p> <p>Processo Licitatório nº 086/PMCSA-SEOBP/2020</p> <p>Contrato nº 011/PMCSA-SEOBP/2021</p> <p>O.S. nº 001/2021 - Data: 15/03/2021</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14</p> <p>PERÍODO: 02/05/2022 A 30/06/2022</p> <p>OBRA: Construção da praça da destilaria</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.729.737,05</td> </tr> <tr> <td>Valor Medido no Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 152.887,54</td> </tr> <tr> <td>Acumulado até o Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.706.931,79</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">R\$ 22.805,26</td> </tr> </table>	Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05	Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54	Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79	Saldo Atual	R\$ 22.805,26
Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05										
Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54										
Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79										
Saldo Atual	R\$ 22.805,26										

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	BM Nº 14	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
5.19	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	664,20			664,20	73,48	48.805,42	0,00	48.805,42	0,00	100,00%
5.20	Comp 70	Sinapi Serviços	Fornecimento e assentamento de bicicletário em tubo de aço galvanizado	m	5,00			0,00	246,16	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80	0,00%
5.21	Comp 68	Composição	Projektor de piso, REF.3641-AB30°, potência 16W, TEMP. cor 2700K.	Und	5,00			0,00	1.060,15	5.300,75	0,00	0,00	5.300,75	0,00%
5.22	01	Composição	PINTURA COM FUNDO PREPARADOR PARA TUBOS GAVANIZADO GALVITE OU SIMILAR	m2	278,90			278,90	10,19	2.841,99	0,00	2.841,99	0,00	100,00%
5.23	100758	Sinapi Serviços	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	278,90			278,90	40,49	11.292,66	0,00	11.292,66	0,00	100,00%
6.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							181.322,63	6.222,22	181.322,36	0,27	100,00%
6.1	Comp 05	Composição	Mesa de jogos em concreto armado, com 4 bancos	Und	15,00			15,00	620,62	9.309,30	0,00	9.309,30	0,00	100,00%
6.2	Comp 56	Composição	Balanco 3 lugares - fornecimento e instalação	Und	2,00			2,00	5.766,87	11.533,74	0,00	11.533,74	0,00	100,00%
6.3	Comp 58	Composição	Gangorra dupla - fornecimento e instalação	Und	3,00			3,00	5.595,61	16.786,83	0,00	16.786,83	0,00	100,00%
6.4	Comp 57	Composição	Escorrego - fornecimento e instalação	Und	2,00			2,00	4.090,08	8.180,16	0,00	8.180,16	0,00	100,00%
6.5	Comp 69	Composição	Fornecimento e instalação de casinha simples de madeira para parque infantil.	Und	2,00			2,00	14.905,43	29.810,86	0,00	29.810,86	0,00	100,00%
6.6	12111	ORSE	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Und	12,00			12,00	1.364,52	16.374,24	0,00	16.374,24	0,00	100,00%
6.7	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado	m	0,00			0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8	Comp 74	Composição	Totem de concreto armado	Und	1,00			1,00	41.153,33	41.153,33	0,00	41.153,33	0,00	100,00%
6.9	3144	ORSE	Madeiramento em eucalipto, peça 2,2 x 28 cm, tratada e beneficiada	m	634,20			634,20	42,81	27.150,10	0,00	27.150,10	0,00	100,00%
6.10		COT 01	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	2,00	2,00	2,00	2,00	220,08	440,16	440,16	440,16	0,00	100,00%

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP</p> <p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11</p>	<p>Tomada de preço nº 012/PMCSA-SEOBP/2020 Processo Administrativo nº 221/2020 Processo Licitatório nº 086/PMCSA-SEOBP/2020 Contrato nº 011/PMCSA-SEOBP/2021 O.S. nº 001/2021 - Data: 15/03/2021</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14</p> <p>PERÍODO: 02/05/2022 A 30/06/2022</p> <p>OBRA: Construção da praça da destilaria</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.729.737,05</td> </tr> <tr> <td>Valor Medido no Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 152.887,54</td> </tr> <tr> <td>Acumulado até o Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.706.931,79</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">R\$ 22.805,26</td> </tr> </table>	Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05	Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54	Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79	Saldo Atual	R\$ 22.805,26
Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05									
Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54									
Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79									
Saldo Atual	R\$ 22.805,26									

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	BM Nº 14	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
6.11		COT 02	Trave para campo de futebol soçaita, desmontável	par	2,00			2,00	7.400,79	14.801,58	0,00	14.801,58	0,00	100,00%
6.12		COT 03	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	unid	1,00	1,00	1,00	1,00	204,28	204,28	204,28	204,28	0,00	100,00%
6.13	8402	ORSE	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura)	m2	7,87	7,86	7,86	7,86	27,67	217,76	217,49	217,49	0,27	99,88%
6.14		COT 04	Rede para tênis oficial, 5 lonas (4 lonas pvc + 1 lona couro sintético) med:12,80x1,08m	un	1,00	1,00	1,00	1,00	988,59	988,59	988,59	988,59	0,00	100,00%
6.15		COT 05	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1,00	1,00	1,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	100,00%
6.16		Comp. 02 ADT-02	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2". EXCETO PINTURA - FORNECIMENTO DO TUBO, DOBRA, E CHUMBAMENTO	un	10,00	10,00	10,00	10,00	209,67	2.096,70	2.096,70	2.096,70	0,00	100,00%
7.0			ILUMINAÇÃO							144.526,16	2.382,90	143.460,67	1.065,49	99,26%
7.1	Comp 40	Composição	Poste de aço curvo duplo, h=6m, fixado na base 0,40x0,40x0,70cm, de com 4 luminárias tipo pétala de led 80w.	Und	0,00			0,00	6.540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Comp 43	Composição	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Und	25,00			25,00	190,49	4.762,25	0,00	4.762,25	0,00	100,00%
7.3	Comp 44	Composição	Conector tipo grampo para a haste de aterramento de 3/4- fornecimento e instalação - Aterramento	Und	25,00			0,00	14,06	351,50	0,00	0,00	351,50	0,00%
7.4	Comp 68	Composição	Projeter de piso, REF.3641-AB30°, potência 16W, TEMP. cor 2700K.	Und	0,00			0,00	1.060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP</p> <p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11</p>	<p>Tomada de preço nº 012/PMCSA-SEOBP/2020 Processo Administrativo nº 221/2020 Processo Licitatório nº 086/PMCSA-SEOBP/2020 Contrato nº 011/PMCSA-SEOBP/2021 O.S. nº 001/2021 - Data: 15/03/2021</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14</p> <p>PERÍODO: 02/05/2022 A 30/06/2022</p> <p>OBRA: Construção da praça da destilaria</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.729.737,05</td> </tr> <tr> <td>Valor Medido no Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 152.887,54</td> </tr> <tr> <td>Acumulado até o Período</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.706.931,79</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">R\$ 22.805,26</td> </tr> </table>	Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05	Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54	Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79	Saldo Atual	R\$ 22.805,26
Valor Total Do Contrato Com Reequilíbrio	R\$ 2.729.737,05									
Valor Medido no Período	R\$ 152.887,54									
Acumulado até o Período	R\$ 2.706.931,79									
Saldo Atual	R\$ 22.805,26									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
				PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	BM Nº 14	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
7.5	8927,00	ORSE	Und	10,00			10,00	2.742,05	27.420,50	0,00	27.420,50	0,00	100,00%
7.6	Comp 71	Composição	m	370,00			370,00	48,37	17.896,90	0,00	17.896,90	0,00	100,00%
7.7	Comp 72	Composição	m	250,00			250,00	39,46	9.865,00	0,00	9.865,00	0,00	100,00%
7.8	91929	Sinapi Serviços	m	2.160,00			2.160,00	9,36	20.217,60	0,00	20.217,60	0,00	100,00%
7.9	91932	Sinapi Serviços	m	3.600,00			3.565,00	15,55	55.980,00	0,00	55.435,75	544,25	99,03%
7.10	91872	Sinapi Serviços	m	100,00			100,00	17,98	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	100,00%
7.11	93018	Sinapi Serviços	Und	100,00			100,00	22,85	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	100,00%
7.12	Comp 41	Composição	Und	0,00			0,00	1.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.13	Comp 45	Composição	Und	1,00			0,00	100,78	100,78	0,00	0,00	100,78	0,00%
7.14	96985	Sinapi Serviços	Und	26,00	26,00	26,00	26,00	91,65	2.382,90	2.382,90	2.382,90	0,00	100,00%
7.15	83372	Sinapi Serviços	Und	1,00			1,00	1.396,77	1.396,77	0,00	1.396,77	0,00	100,00%
7.16	74130/1	Sinapi Serviços	Und	1,00			0,00	17,68	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00%
7.17	Comp 47	Composição	Und	4,00			0,00	12,82	51,28	0,00	0,00	51,28	0,00%
8.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							179.822,78	0,00	179.822,78	0,00	100,00%
8.1	Comp Adm	Composição	Mês	5,71			5,71	23.403,04	133.631,36	0,00	133.631,36	0,00	100,00%
8.2	88326	Sinapi Serviços	horas	1.923,04			1.923,04	24,02	46.191,42	0,00	46.191,42	0,00	100,00%
									2.729.737,05	152.887,54	2.706.931,79	22.805,26	99,16%