

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 305/2024 - 04.12.2024

De: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

À: Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação
Att: Maria Sizenalda de Souza Timóteo

Assunto: Solicitação de Pagamento de Boletim de Medição nº04 –
Contrato nº042/PMCSA-SEOBP/2024

Prezada Secretária,


Pelo presente, reporto-me as Obras de Terraplenagem, Pavimentação, de diversas ruas, em Ponte dos Carvalhos, **LOTE 2 e LOTE 3**, objeto do Contrato nº **042/PMCSA-SEOBP/2024**, firmado entre a Prefeitura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas e a empresa **JEPAC Construções Ltda.**

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R\$ 2.085.617,32** (dois milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 04 (período 01 à 30/11/2024) conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido da seguinte forma:

RECURSOS	FONTE	EMPENHO (nº)	VALOR (R\$)
PREFEITURA - SEOBP	03	À empenhar	2.085.617,32

Atenciosamente,


Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Matrícula 22.337
Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 064/2024 - 04.12.2024

De: Carlos Eduardo Alves de Lima
Gerente de Obras

Para: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

Assunto: Solicitação de pagamento de boletim de medição

Pelo presente, reporto-me as Obras de Terraplenagem, Pavimentação, de diversas ruas, em Ponte dos Carvalhos, **LOTE 2 e LOTE 3**, objeto do Contrato nº **042/PMCSA-SEOBP/2024**, firmado entre a Prefeitura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas e a empresa **JEPAC Construções Ltda.**

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R\$ 2.085.617,32** (dois milhões, oitenta e cinco mil, seiscientos e dezessete reais e trinta e dois centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 04 (período 01 à 30/11/2024) conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido da seguinte forma:

RECURSOS	FONTE	EMPENHO (nº)	VALOR (R\$)
PREFEITURA - SEOBP	03	À empenhar	2.085.617,32

Atenciosamente,


Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil – CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 – PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota

000000529

Nº da substituída

Data de Emissão

04-12-2024 às 07:43:09

Competência

DEZ/2024

Código de Verificação

XCEI38321

Data Prest. de Serviço

04/12/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.608.944/0001-34

Inscrição Municipal: 034.252-1

Razão social: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: ETR ENGENHO NOVO, S/N, 54590-000, ZONA RURAL, LOTE:16

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

Telefone: 81-32271777

E-mail: jepacltda@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ/PAS: 11.294.402/0001-62

Inscrição Municipal: 018.955-3

Endereço: PCA MINISTRO ANDRE CAVALCANTE, 1877, 54505320, CENTRO,

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

Telefone:

E-mail: servicos.nfse@cabo.pe.gov.br

SERVIÇOS

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).


Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N- 04, PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024, PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE PONTE DOS CARVALHOS, ROSÁRIO E LOTEAMENTO GARAPÚ, DIVIDIDA EM 4 (QUATRO) LOTES NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°218/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N°121/PMCSA/2023, CONCORRÊNCIA N°11/PMCSA-SEOBP/2023. DESPESA REFERENTE LOTE 02 E LOTE 03. MATERIAL 60% MÃO DE OBRA 40% RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL 11% S/ M.O. MATRÍCULA CEI N. 900200674671 DADOS DEPÓSITO: BANCO SANTANDER - (033) AGÊNCIA - 4048 CONTA CORRENTE 13000331-3 BASE CÁLCULO ISS REDUZIDA 30% CONFORME DECRETO N-2.156 DE 17/01/2022.	1.00	2.085.617,32	2.085.617,32

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 2.085.617,32

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
625.685,20	1.459.932,12	5,00	72.996,61	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
91.767,16	25.027,41	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte: A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço <http://www.cabo.pe.gov.br> e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.



Carlos Eduardo Alves de Lima
Faz. Civil CREA 22.700 DFE



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
Objeto: Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem de diversas Ruas
LOCAL: Loteamento Nova Morada - Ponte dos Carvalhos
Contratada: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: N° 03.608.944/0001-34
Data de elaboração: 02/12/2024

RESUMO: BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
DISCRIMINAÇÃO				
PONTE DOS CARVALHOS (LOTE 2)				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	9.468.411,14	938.495,86	6.649.589,10
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	656.020,22	46.015,26	383.539,18
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	308.104,32	33.190,60	262.847,08
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.926,41	0,00	9.463,20
5	TERRAPLENAGEM	83.447,76	0,00	29.381,04
6	DRENAGEM	1.686.973,85	285.626,84	739.054,60
7	PAVIMENTAÇÃO	3.262.950,05	52.613,20	2.887.507,26
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.094.575,98	388.194,09	1.397.586,98
9	OBRAS COMPLEMENTARES	48.784,13	0,00	48.784,13
		1.308.628,42	132.855,87	891.425,63
PONTE DOS CARVALHOS (LOTE 3)				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	6.767.749,05	781.086,63	2.716.954,57
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	651.083,68	52.055,66	245.186,22
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	308.104,32	33.190,60	250.780,44
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.926,41	0,00	9.463,20
5	TERRAPLENAGEM	60.008,08	0,00	1.737,94
6	DRENAGEM	1.273.776,03	0,00	241.606,48
7	PAVIMENTAÇÃO	1.812.892,85	277.371,53	682.944,88
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.690.191,64	209.985,23	922.845,01
9	OBRAS COMPLEMENTARES	35.847,53	0,00	35.847,53
		916.918,51	208.483,61	326.542,87
PONTE DOS CARVALHOS - VILA DO MARUIM				
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.385.714,64	366.034,83	2.467.479,37
5	TERRAPLENAGEM	5.347,08	0,00	4.559,52
6	DRENAGEM	310.410,35	0,00	2.455,05
7	PAVIMENTAÇÃO	791.703,59	366.034,83	425.668,76
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.115.306,39	0,00	1.925.544,67
9	OBRAS COMPLEMENTARES	21.526,13	0,00	21.526,13
		141.421,10	0,00	87.725,24
TOTAL GERAL (R\$) =>		19.621.874,83	2.085.617,32	11.834.023,04

Eufrásio Campos Gouveia Neto
Eng.º Civil - CREA Nº 26.452/D-PE

Carlos Eduardo Alves de Lima

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário (R\$)	PRESTITO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	BALDO ATÉ O PERÍODO	PRESTITO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	BALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO
5.3	85878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TX00). AF_07/2020	TX0M	1,41	324.888,12	31.391,33	104.187,35	220.500,76	457.810,23	44.261,77	146.904,17	310.906,06	32,09%
5.4	COT-01	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	T	72,04	13.898,15	2.853,76	8.461,71	4.207,44	984.726,62	205.584,68	681.621,68	303.103,94	89,22%
5.5	86385	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	14,77	10,07		4,07	6,00	148,72	0,00	60,10	88,62	40,41%
5.6	4741	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	113,76	13,65		5,60	8,25	1.575,41	0,00	636,67	938,74	40,41%
5.7	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	190,58	352,00		0,00	352,00	67.084,16	0,00	0,00	67.084,16	0,00%
5.8	102360	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	30,08	352,00		0,00	352,00	10.591,68	0,00	0,00	10.591,68	0,00%
5.9		DEBENHA							3.282.950,05	52.819,20	375.442,78	2.907.507,28	1,61%
6.1	84281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_09/2016	M	64,71	1.272,16	400,00	400,00	872,16	82.321,47	25.884,00	25.884,00	58.437,47	31,44%
6.2	84273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	70,34	2.496,12	390,00	800,60	1.695,52	175.577,08	26.729,20	56.314,20	119.262,88	32,07%
6.3	CPU 102	CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORES GAVETA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAL DE CONCRETO 4,5 MPa, NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO E EMBOCO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS, INCLUINDO LAJE DE CONCRETO ARMADO DE 1,40 X 1,40 COM TAMPA REMOVÍVEL DE 0,80 X 0,80 M E CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSIVE MEIO FIO DRENANTE CONFORME PROJETO. TIPO PARA VIAS LOCAIS.	UN	3.579,64	26,00		0,00	26,00	93.070,64	0,00	0,00	93.070,64	0,00%
6.4	CPU 034	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,45 X 1,45M (TIPO 1 B)	UN	3.730,26	32,00		0,00	32,00	119.388,32	0,00	0,00	119.388,32	0,00%
6.5	CPU 027	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	986,40	78,50		0,00	78,50	77.432,40	0,00	0,00	77.432,40	0,00%
6.6	CPU 028	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	1.998,25	633,05		82,00	551,05	1.265.625,21	0,00	163.938,50	1.101.686,71	12,95%
6.7	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_09/2020	M3	320,18	5,50		0,00	5,50	1.759,38	0,00	0,00	1.759,38	0,00%
6.8	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_09/2020	M3	280,40	63,31		8,20	55,11	18.363,77	0,00	2.381,28	18.002,49	12,95%
6.9	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	12,84	3.162,59		426,48	2.738,11	40.607,65	0,00	5.475,98	35.131,68	13,49%
6.10	83382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	M3	31,28	2.016,90		208,42	1.810,48	63.088,52	0,00	6.456,68	56.631,86	10,23%
6.11	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	113,76	2.773,91		283,89	2.490,02	315.559,46	0,00	32.295,27	283.264,19	10,23%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.12	100890	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,68	10.232,65		1.242,40	8.990,25	58.223,77		7.088,25	51.154,52	12,14%
6.13	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,41	201.543,20		12.780,88	188.762,32	284.175,81		18.021,04	288.154,87	6,34%
6.14	COT-01	DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO	T	72,04	5.828,88		788,65	5.130,21	427.188,87		57.808,80	389.580,27	13,48%
6.15	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL AF_12/2022	H	32,97	528,00		0,00	528,00	17.248,78		0,00	17.248,78	0,00%
6.16	CPU 032	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	5.476,21	40,78		0,00	40,78	223.319,84		0,00	223.319,84	0,00%
7		PAVIMENTAÇÃO											
7.1	CPU 199	REFORÇO DE SUBLEITO COM PÓ DE PEDRA	M3	184,07	912,95		439,03	473,92	2.094.575,98	388.194,09	696.989,00	1.397.586,98	66,28%
7.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	M3	220,87	1.698,53		815,15	881,38	374.374,02		179.878,80	184.494,12	48,05%
7.3	CPU 023	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, APLICADO A UMA TAXA DE 0,0012 TM/2 CM-30 COM FORNECIMENTO ORÇADO A PARTE.	M2	1,38	7.086,30	2.302,80	2.302,80	4.783,50	9.779,09	3.177,86		6.601,23	32,50%
7.4	CPU 022	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO ANP) - INCLUSO ICMS, PIS, COFINS, E TRANSPORTE ATÉ USINA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE	T	7.590,39	8,75	2,76	2,76	5,99	98.422,77	20.974,98		45.447,79	31,56%
7.5	100890	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,68	8.765,35	988,94	3.578,31	5.186,03	49.897,58		20.349,22	28.546,36	40,78%
7.6	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,41	124.848,94	9.259,67	32.834,16	91.914,78	178.036,99	13.056,14	46.437,16	129.599,83	28,38%
7.7	CPU 025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM O FORNECIMENTO DO CAP50/70 ORÇADO A PARTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. COM FORNECIMENTO.	M3	148,81	384,82	115,14	115,14	249,48	53.530,00	16.903,70		36.626,30	31,56%
7.8	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	823,23	875,09	276,34	276,34	598,75	720.400,69	227.488,09		492.912,57	31,56%
7.9	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	292,30	1.217,11	345,42	345,42	871,69	355.761,63	100.986,27		254.765,36	28,38%
7.10	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	198,37	608,58		0,00	608,58	120.327,33	0,00		120.327,33	0,00%
8		SINALIZAÇÃO VÁRIA											
8.1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	6,99	3.447,99		0,00	3.447,99	24.101,45	0,00		24.101,45	0,00%
8.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	56,44	22,86		0,00	22,86	1.290,21	0,00		1.290,21	0,00%
8.3	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	30,96	71,30		0,00	71,30	2.207,44	0,00		2.207,44	0,00%
8.4	CPU 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA.	M2	738,45	22,58		0,00	22,58	16.670,50	0,00		16.670,50	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário d BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	BALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
8.5	103897	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	145,83	31,00		0,00	31,00	4.514,53	0,00	0,00	4.514,53	0,00%
9		OBRAS COMPLEMENTARES							1.308.829,42	132.855,67	437.002,76	891.426,63	31,89%
9.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_08/2023	M2	160,88	82,88		0,00	82,88	14.942,53	0,00	0,00	14.942,53	0,00%
9.2	94684	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	111,88	5.177,27	987,27	987,27	4.210,00	578.482,03	108.288,23	108.288,23	471.225,80	18,88%
9.3	98822	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	183,72	258,88	88,10	88,10	168,78	50.147,05	13.388,73	13.388,73	36.760,32	28,89%
9.4	CPU 019	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRAMENTO DE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	6,21	3.138,72	1.382,07	1.382,07	1.756,65	19.491,47	8.582,85	8.582,85	10.908,62	44,03%
9.5	CPU 043	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	114,72	103,00		49,00	54,00	11.816,18	0,00	5.821,28	8.184,88	47,57%
9.6	CPU 044	IMPLANTANDO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E ATERRAMENTO.	M	101,20	2.575,82		1.039,20	1.538,82	280.672,98	0,00	105.167,04	155.505,94	40,34%
9.7	90895	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	117,30	2.140,78		1.039,20	1.101,58	251.113,49	0,00	121.888,16	129.215,33	48,54%
9.8	CPU 080	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	322,89	103,00		48,00	54,00	33.237,07	0,00	15.811,81	17.425,26	47,57%
9.9	104130	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,85 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	688,28	103,00		49,00	54,00	68.883,87	0,00	32.746,21	36.087,66	47,57%
9.10	97808	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	517,07	12,00		6,00	6,00	6.204,84	0,00	3.102,42	3.102,42	50,00%
9.11	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,89	534,04	142,56	142,56	391,48	3.038,86	811,17	811,17	2.227,49	28,89%
9.12	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,41	6.835,86	1.283,04	1.283,04	5.552,81	9.638,27	1.808,09	1.808,09	7.828,18	18,77%
1		PONTE DOS CARVALHOS (LOTE 3)					VALOR TOTAL (LOTE 3) =>		6.767.749,05	781.086,63	4.050.794,48	2.716.954,57	59,85%
1.1	COMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	UN	473.723,82	1,02	0,11	0,573	0,46	651.083,68	52.055,66	406.897,46	245.186,22	62,34%
1.2	CPU 083	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	M	108,47	1.547,34		1.237,87	309,47	483.243,72	52.055,66	271.825,70	211.818,02	58,21%
2		INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS							187.839,88	0,00	134.271,76	33.568,20	80,00%
2.1	COMP. CANTEIRO	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	42.578,52	1,00		0,00	1,00	308.104,32	33.490,80	57.323,88	250.780,44	18,81%
2.2	CPU 138	VIGILÂNCIA DA OBRA/CANTEIRO NOTURNA	MES	6.033,32	8,00	1,00	5,00	3,00	42.578,52	0,00	0,00	42.578,52	0,00%
2.3	CPU 137	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA	MES	27.157,28	8,00	1,00	7,00	1,00	48.268,56	6.033,32	30.168,80	18.099,88	82,50%
3		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							217.258,24	27.157,28	27.157,28	190.100,96	12,50%
3.1	COMP. MOB	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	18.928,41	1,00		0,50	0,50	18.928,41	0,00	9.463,21	9.465,20	50,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário / BDI	PREVISTO NO CONTRATO	REALIZADO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	BALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	BALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
4		SERVIÇOS PRELIMINARES											
4.1	CPU 009	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO. DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA EXISTENTE OU CAIXA COLETORES, INCLUSIVE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 10M3, COM EMPOLAMENTO E TRANSPORTE COM DMT DE 15KM - EXCLUSIVE ESCAVACÃO.	M	13,99	528,10		528,10	-	7.388,11	0,00	58.270,14	1.737,94	97,10%
4.2	CPU 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	UN	502,70	24,00		24,00	-	12.084,80	0,00	12.084,80	0,00	100,00%
4.3	103889	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	M2	378,98	38,00		35,84	0,08	13.878,56	0,00	13.855,76	22,80	89,83%
4.4	100880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	T	5,69	150,16		150,16	0,00	854,41	0,00	854,41	0,00	100,00%
4.5	95878	DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO	TXKM	1,41	3.708,99		2.482,60	1.216,39	5.228,57	0,00	3.514,57	1.715,10	87,20%
4.6	COT-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE	T	72,04	150,16		150,16	0,00	10.817,82	0,00	10.817,82	0,04	100,00%
4.7	CPU 010	DEMOLIÇÃO DE GALERIA EM TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,40M, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 10M3, COM EMPOLAMENTO, E TRANSPORTE COM DMT DE 15KM - EXCLUSIVE ESCAVACÃO.	M3	214,77	38,80		38,80	0,00	8.333,66	0,00	8.333,66	0,00	100,00%
4.8	CPU 016	TERRAPLENAGEM	M	65,65	25,00		25,00	0,00	1.841,25	0,00	1.841,25	0,00	100,00%
5		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,28 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	12,84	5.170,51		5.170,52	0,00	68.389,37	0,00	68.389,37	0,00	100,00%
5.1	102302	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,69	10.855,83		10.172,84	782,99	62.338,66	0,00	57.883,40	4.455,26	92,85%
5.2	100880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,41	253.183,56		84.871,56	188.192,01	356.980,83	0,00	119.809,85	237.150,78	33,58%
5.3	95878	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2016	T	72,04	10.855,71		10.855,71	0,00	782.045,37	0,00	782.045,00	0,37	100,00%
5.4	COT-01	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	14,77	35,29		35,29	0,00	521,17	0,00	521,14	0,03	99,98%
5.5	93885	BREIMAGEM	M3	113,76	48,53		48,53	0,00	5.520,83	0,00	5.520,79	0,04	100,00%
5.6	4741	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	84,71	933,66		900,00	33,66	60.417,13	58.239,00	1.128.947,97	882.944,88	82,33%
6		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	70,34	1.981,32		1.512,50	468,82	139.386,04	106.389,25	106.389,25	32.978,79	76,34%
6.1	94281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,28 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	12,84	2.100,34		1.267,82	842,82	28.968,38	1.793,11	16.146,52	10.821,86	59,87%
6.2	94273	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,69	5.537,01		3.443,02	2.094,00	31.505,60	1.489,89	19.580,76	11.914,84	62,18%
6.3	102302												
6.4	100880												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário c/ BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SAÍDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SAÍDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.5	98878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1,41	117.737,83	2.880,28	38.136,90	81.800,73	186.010,09	4.081,20	50.853,03	115.057,03	30,86%
6.6	COT-01	DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO	T	72,04	3.638,14	281,84	2.517,84	1.420,30	283.703,82	18.883,22	181.385,54	102.318,08	63,83%
6.7	CPU 102	CONSTRUÇÃO DE CADA COLETORA GAVETA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAL DE CONCRETO 4,5 MPA, NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO E EMBOCO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS, INCLUINDO LAJE DE CONCRETO ARMADO DE 1,40 X 1,40 COM TAMPA REMOVÍVEL DE 0,80 X 0,80 M E CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSIVE MEIO FIO DRENANTE CONFORME PROJETO, TIPO PARA VIAS LOCAIS.	UN	3.579,84	9,00		0,00	9,00	32.216,76	0,00	0,00	32.216,76	0,00%
6.8	CPU 034	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,45 X 1,45M (TIPO 1B)	UN	3.730,26	13,00		0,00	13,00	48.483,38	0,00	0,00	48.483,38	0,00%
6.9	CPU 027	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	988,40	27,02		0,00	27,02	28.662,52	0,00	0,00	28.662,52	0,00%
6.10	CPU 029	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	1.988,25	215,89		187,32	28,57	431.618,08	0,00	374.489,51	57.118,57	88,77%
6.11	CPU 030	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	3.578,85	10,00		10,00		35.788,50	0,00	35.788,50	0,00	100,00%
6.12	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	320,18	1,88		0,00	1,88	605,58	0,00	0,00	605,58	0,00%
6.13	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	290,40	22,79		19,93	2,86	6.617,92	0,00	5.788,25	829,67	87,46%
6.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	31,28	750,34		506,08	244,26	23.470,71	0,00	15.830,31	7.640,40	67,45%
6.15	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	113,78	1.031,97		696,03	335,94	117.397,05	0,00	79.180,88	38.216,19	67,45%
6.16	104482	ESGOTOAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF 12/2022	H	32,87	352,00		352,00	-	11.499,84	0,00	11.499,84	0,00	100,00%
6.17	97895	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF 12/2020	M	1.531,77	4,50		0,00	4,50	6.892,96	0,00	0,00	6.892,96	0,00%
6.18	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	M3	602,81	311,20		128,16	185,04	187.594,46	0,00	76.050,51	111.543,95	40,54%
6.19	98620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF 08/2017	M3	780,09	29,20	5,32	21,20	8,00	22.194,63	4.043,88	16.113,91	6.080,72	72,80%
6.20	94886	SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2021	M3	621,78	38,80	20,80	20,80	18,00	24.125,06	12.933,02	12.933,02	11.192,04	53,61%
6.21	92919	ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	18,58	1.875,77	888,35	888,35	777,42	27.784,29	14.894,88	14.894,88	12.889,61	53,61%
6.22	92821	ARMADO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	13,83	5.350,82	2.888,37	2.888,37	2.482,25	73.999,03	39.669,59	39.669,59	34.329,45	53,61%
6.23	92287	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	63,32	441,74	236,81	236,81	204,83	27.971,25	14.994,30	14.994,30	12.976,35	53,61%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ EBI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	VALOR ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
7		PAVIMENTAÇÃO											
7.1	CPU 138	REFORÇO DO SUBLEITO COM PÓ DE PEDRA	M3	184,07	750,98		714,02	38,96	1.330.181,64	208.989,23	767.548,63	932.845,01	45,40%
7.2	98388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	220,67	1.555,45		1.320,34	235,11	343.241,48		281.359,78	51.881,98	84,88%
7.3	CPU 023	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, APLICADO A UMA TAXA DE 0,0012 - TM2 CM-30 COM FORNECIMENTO ORÇADO A PARTE.	M2	1,38	5.820,88		1.179,90	4.440,78	7.758,53	1.828,28	1.828,28	6.128,27	20,89%
7.4	CPU 022	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO ANP) - INCLUSO ICMS, PIS, COFINS, E TRANSPORTE ATÉ USINA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE.	T	7.580,39	6,74	1,42	1,42	5,33	51.185,78	10.747,08	10.747,08	40.448,70	20,89%
7.5	100890	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAÇA DE 1,7 A 2,8 M³ / 126 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,68	7.987,07	608,72	5.187,18	2.778,91	45.332,84	2.883,23	28.514,98	15.817,88	65,11%
7.6	98878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,41	111.691,07	4.744,53	48.321,64	63.389,42	157.484,40	6.688,79	68.133,52	88.350,88	43,28%
7.7	CPU 025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM O FORNECIMENTO DO CAP5070 ORÇADO A PARTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. COM FORNECIMENTO.	M3	148,81	281,03	59,00	59,00	222,04	41.258,80	8.681,08	8.681,08	32.597,54	20,99%
7.8	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM CAP 5070 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	823,23	674,48	141,58	141,58	532,89	555.253,48	118.559,48	118.559,48	438.683,99	20,99%
7.9	98387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	292,30	894,12	178,99	178,99	817,13	290.581,71	51.734,18	51.734,18	238.847,53	17,80%
7.10	98400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	188,37	234,39	234,39	234,39	0,00	48.485,94	0,00	48.485,94	0,00	100,00%
7.11	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	92,66	144,16	119,80	119,80	24,56	13.357,86	11.082,14	11.082,14	2.275,72	82,86%
8		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							35.847,53	0,00	0,00	35.847,53	0,00%
8.1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	8,98	2.631,65	0,00	0,00	2.631,65	18.395,23	0,00	0,00	18.395,23	0,00%
8.2	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	30,98	48,00	0,00	0,00	48,00	1.488,08	0,00	0,00	1.488,08	0,00%
8.3	CPU 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA.	M2	738,45	15,50	0,00	0,00	15,50	11.444,48	0,00	0,00	11.444,48	0,00%
8.4	103687	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	145,63	22,00	0,00	0,00	22,00	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	0,00%
8.5	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	58,44	23,35	0,00	0,00	23,35	1.317,87	0,00	0,00	1.317,87	0,00%
9		OBRAS COMPLEMENTARES							918.918,51	208.483,61	590.375,64	328.542,87	64,39%
9.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	160,88	87,72	0,00	0,00	87,72	14.112,39	0,00	0,00	14.112,39	0,00%
9.2	94984	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	111,83	3.320,23	1.547,47	1.547,47	1.772,76	371.633,29	173.208,18	173.208,18	198.425,11	46,61%
9.3	98822	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	183,72	186,01	110,55	110,55	55,46	32.159,74	21.416,57	21.416,57	10.743,17	68,59%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário / BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
9.4	CPU 019	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRAMENTO DE 20 CM DE ESPESURA.	M2	6,21	1.556,88	1.556,88	1.556,88	-	9.686,86	9.686,86	9.686,86	0,00	100,00%
9.5	CPU 043	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	114,72	90,00	75,00	75,00	15,00	10.324,80	0,00	8.604,00	1.720,80	83,33%
9.6	CPU 044	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 60MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E ATERRAMENTO.	M	101,20	1.982,38	1.868,84	1.868,84	312,52	200.614,83	0,00	188.987,81	31.627,02	84,23%
9.7	90895	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 -MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_01/2021	M	117,30	1.480,91	1.083,99	1.083,99	426,92	174.883,74	0,00	124.808,03	50.077,71	71,37%
9.8	CPU 080	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,3X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	322,69	90,00	75,00	75,00	15,00	29.042,10	0,00	24.201,75	4.840,35	83,33%
9.9	104130	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETORES PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,85 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_08/2022	UN	688,29	90,00	75,00	75,00	15,00	60.146,10	0,00	50.121,75	10.024,35	83,33%
9.10	97808	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	517,07	12,00	10,00	10,00	2,00	8.204,84	0,00	5.170,70	1.034,14	83,33%
9.11	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,69	342,48	228,07	228,07	114,41	1.948,72	1.297,74	1.297,74	850,88	68,59%
9.12	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,41	4.383,77	2.052,86	2.052,86	2.331,10	6.181,10	2.894,25	2.894,25	3.286,85	46,82%
4		PONTE DOS CARVALHOS - VILA DO MARUIM							3.386.714,84	386.034,83	918.235,27	2.467.479,57	27,12%
4.1	CPU 010	SERVIÇOS PRELIMINARES							5.347,08	0,00	787,58	4.559,52	15,73%
4.2	103683	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE COMPRESSOR.	M3	214,77	1,80	1,80	1,80	0,00	386,59	0,00	386,59	0,00	100,00%
4.3	100980	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022, PS	M2	379,86	12,00	0,00	0,00	12,00	4.559,52	0,00	0,00	4.559,52	0,00%
4.4	95878	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,69	4,32	4,32	4,32	0,00	24,58	0,00	24,58	0,00	100,00%
4.5	COT-01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,41	48,22	48,22	48,22	0,00	65,18	0,00	65,18	0,00	100,00%
5		DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO							311,21	0,00	311,21	0,00	100,00%
5.1	102302	TERRAPLEIAGEM	T	72,04	4,32	4,32	4,32	0,00	310.410,35	0,00	307.955,30	2.455,05	99,21%
5.2	100980	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	12,84	1.807,32	1.807,32	1.807,32	0,00	23.206,02	0,00	23.206,02	0,00	100,00%
5.3	95878	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,69	3.839,67	3.410,10	3.410,10	429,57	21.847,74	0,00	19.403,48	2.444,26	88,61%
5.4	COT-01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,41	36.356,83	36.356,78	36.356,78	0,04	51.263,13	0,00	51.263,06	0,07	100,00%
5.5	98385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	M3	72,04	2.710,98	2.710,98	2.710,98	0,00	185.298,22	0,00	185.298,22	0,00	100,00%
5.6	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	14,77	240,40	240,40	240,40	0,00	3.550,71	0,00	3.550,71	0,00	100,00%
				113,76	134,00	133,90	133,90	0,08	15.243,53	0,00	15.232,61	10,72	99,93%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ EDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEIO DO PERÍODO	REALIZADO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEIO DO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ATUALIZADO INCLUSIVE O PERÍODO
6		BRANQUEAMENTO											
6.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	84,71	431,45			0,00	431,45			428.658,78	49,23%
6.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 06/2016	M	70,34	882,88			0,00	882,88			60.895,82	0,00%
6.3	CPU 052	CAVALETA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA VIVA FOR 25MPA NAS DIMENSÕES (0,90M X 0,60M), INCLINDO LAJE DE TAMPA.	M	946,55	431,45	306,00		308,00	408.385,21	288.844,30		118.740,91	70,92%
6.4	CPU 028	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	1.999,25	50,00			0,00	98.862,50			98.862,50	0,00%
6.5	CPU 034	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEDE DIÂMETRO ATÉ 0,80M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,46 X 1,46M (TIPO 1B).	UN	3.730,28	3,00			0,00	11.180,78			11.180,78	0,00%
6.6	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	280,40	4,00			0,00	1.181,60			1.181,60	0,00%
6.7	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	12,84	877,25	321,30		321,30	555,95			7.138,42	38,63%
6.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DEPERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	31,28	605,07	244,80		244,80	380,27			11.288,28	40,46%
6.9	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. UNIDADE: TL. AF 07/2020	T	5,89	1.638,58	1.081,44		1.081,44	577,15			3.284,00	64,76%
6.10	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1,41	13.212,78	10.757,81		10.757,81	18.830,02	15.168,52		166.370,78	38,95%
6.11	COT-01	DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO	T	72,04	1.844,95	602,44		602,44	1.042,41			3.461,50	81,42%
6.12	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF 12/2022	H	32,87	176,00			0,00	176,00			75.095,18	38,63%
7		PAVIMENTAÇÃO											
7.1	CPU 139	REFORÇO DO SUBLEITO COM PÓ DE PEDRA	M3	184,07	4.072,84			287,50	3.805,14			1925.544,87	8,37%
7.2	88400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	198,37	1.373,88			534,98	838,69			700.412,97	6,57%
7.3	86398	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	220,67	1.373,88			0,00	1.373,88			166.370,78	38,95%
7.4	CPU 183	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 150 KNM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	38,24	6.888,41			0,00	6.888,41			303.130,46	0,00%
7.5	CPU 023	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, APLICADO A UMA TAXA DE 0,0012 TM2 CM-30 COM FORNECIMENTO ORÇADO À PARTE.	M2	1,38	6.888,41			0,00	6.888,41			292.648,04	0,00%
7.6	CPU 022	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO ANP) - INCLUSIVE ICMS, PIS, COFINS, E TRANSPORTE ATÉ USINA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE.	T	7.590,38	8,24			0,00	8,24			9.478,41	0,00%
7.7	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. UNIDADE: TL. AF 07/2020	T	5,89	6.040,58			1.665,54	4.385,05			62.560,70	0,00%
7.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1,41	64.746,06			17.714,23	47.031,83			24.977,07	27,41%
7.9	CPU 025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO AGREGADO, CAMADA DE ROLAMENTO COM O FORNECIMENTO DO CAPS070 ORÇADO À PARTE. - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE COM FORNECIMENTO.	M3	146,81	155,32			0,00	155,32			24.950,91	0,00%
7.10	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (GBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 5070 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	823,23	372,77			0,00	372,77			308.874,91	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MEIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
8		SINALIZAÇÃO VÁRIA	UND	102,75	208,50		0,00	208,50	21.528,13	0,00	0,00	21.528,13	0,00%
8.1	CPU 184	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO							21.528,13			21.528,13	0,00%
9		OBRAS COMPLEMENTARES							141.431,10			141.431,10	37,97%
9.1	104858	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF 05/2023	M2	160,88	30,86		0,00	30,86	4.880,84	0,00	0,00	4.880,84	0,00%
9.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF 09/2021	M2	0,74	515,22		0,00	515,22	381,26	0,00	0,00	381,26	0,00%
9.3	CPU 043	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	114,72	62,00		62,00		7.112,64	0,00	7.112,64		100,00%
9.4	CPU 165	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 60MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E ATERRRO.	M	107,87	431,45		431,45		48.583,22	0,00	48.583,22		100,00%
9.5	90895	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 01/2021	M	117,30	431,45		0,00	431,45	50.808,62	0,00	0,00	50.808,62	0,00%
9.6	CPU 080	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	322,69	31,00		0,00	31,00	10.003,39	0,00	0,00	10.003,39	0,00%
9.7	104130	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO, AF 08/2022	UN	688,29	31,00		0,00	31,00	20.716,99	0,00	0,00	20.716,99	0,00%
9.8	97808	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020	UN	517,07	2,00		0,00	2,00	1.034,14	0,00	0,00	1.034,14	0,00%



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
Objeto: Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem de diversas Ruas
LOCAL: Loteamento Nova Morada - Ponte dos Carvalhos
Contratada: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: Nº 03.602.944/0001-34

Data de elaboração: 02/12/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO: BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04										
Item	Código	Descrição	Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total
		PONTE DOS CARVALHOS (LOTE 2)								
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO								
1.1	COMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	UN							0,10
		proporcional aos serviços executados			0,10					0,10
2		INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS								
2.2	CPU 138	VIGILÂNCIA DA OBRA/CANTEIRO NOTURNA	MÊS							1,00
		nov/24								1,00
2.3	CPU 137	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA	MÊS						1,00	1,00
		nov/24							1,00	1,00
5		TERRAPLENAGEM								
5.1	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3						VOLUME (m³)	1.522,00
		RUA 634 (bota-fora)							1.522,00	1.522,00
5.2	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T		MASSA ESP.				VOLUME (m³)	2.853,76
		RUA 634 (bota-fora)			1,875				1.522,00	2.853,76
5.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM			DMT (km)			MASSA (T)	31.391,33
		RUA 634 (bota-fora)				11,00			2.853,76	31.391,33
5.4	COT-01	DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO	T						MASSA (T)	2.853,76
		RUA 634 (bota-fora)							2.853,76	2.853,76

sio Campos Gouveio Neto
Civil - CREA Nº 26.453 D/PE
180077369-4
CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Código	Descrição	Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total
6		DRENAGEM								
6.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M							400,00
		RUA 653								
		Lado Direito								
		RUA 652				210,00				210,00
		Lado Direito				190,00				190,00
6.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M							380,00
		RUA 652								
		LADO DIREITO				190,00				190,00
		LADO ESQUERDO				190,00				190,00
7		PAVIMENTAÇÃO								
7.3	CPU 023	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, APLICADO A UMA TAXA DE 0,0012 T/M2 CM-30 COM FORNECIMENTO ORÇADO A PARTE.	M2							2.302,80
		RUA 653								
		FAIXA DE ROLAMENTO				214,00	5,70			1.219,80
		RUA 652								
		FAIXA DE ROLAMENTO				190,00	5,70			1.083,00
7.4	CPU 022	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO ANP) - INCLUSO ICMS, PIS, COFINS, E TRANSPORTE ATÉ USINA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE.								2,76
		RUA 653								
		FAIXA DE ROLAMENTO				214,00	5,70		0,0012	1,46
		RUA 652								
		FAIXA DE ROLAMENTO				190,00	5,70		0,0012	1,30
7.5	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T			MASSA ESP.	VOLUME (m³)			988,94
		RUA 653								
		BASE				2,06	182,97			377,47

MEMÓRIA DE CÁLCULO: BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04										
Item	Código	Descrição	Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total
		MASSA ASFALTICA				2,40	60,99			146,38
		RUA 652								
		BASE								
		MASSA ASFALTICA				2,08	162,45			335,13
						2,40	54,15			129,96
7.6	96878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM		DMT (km)	MASSA (T)				9.269,67
		RUA 653								
		BASE								
		MASSA ASFALTICA			9,00	377,47				3.397,20
					10,30	146,38				1.507,67
		RUA 652								
		BASE								
		MASSA ASFALTICA			9,00	335,13				3.016,21
					10,30	129,96				1.338,59
7.7	GPU 025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM O FORNECIMENTO DO CAP50/70 ORÇADO A PARTE. - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. COM FORNECIMENTO.	M3						ÁREA (M2)	116,14
		RUA 653								
		RUA 652						0,05	1.219,80	60,99
								0,05	1.083,00	54,15
7.8	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T						VOLUME (M3)	276,34
		RUA 653								
		RUA 652			2,40				60,99	146,38
					2,40				54,15	129,96
7.9	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3							345,42
		RUA 653								
		RUA 652								
						214,00	5,70	0,15		182,97
						190,00	5,70	0,15		162,45
9		OBRAS COMPLEMENTARES								
9.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2							967,27
		RUA 652								
		Lado Direito								
						63,10	1,50			94,65
						38,20	2,40			91,68
						12,10	1,90			22,99

Item	Código	Descrição	Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total
		Lado Esquerdo				63,20	1,90			120,08
						60,20	1,80			108,38
						16,10	1,50			24,15
						20,00	1,60			32,00
						17,00	1,80			30,80
						24,00	1,50			36,00
						13,00	1,45			18,85
						40,00	1,50			60,00
		RUA 653								
		Lado Direito				12,00	1,50			18,00
						4,00	2,00			8,00
						2,00	1,55			3,10
						1,23	2,00			2,46
						3,80	1,50			5,70
						25,50	2,00			51,00
						23,90	1,10			26,29
						12,00	2,22			26,64
						8,80	1,50			13,20
						18,00	2,15			34,40
						6,00	1,50			9,00
						12,40	0,80			9,92
						12,30	2,50			30,75
						6,00	1,50			9,00
						19,00	2,50			47,50
						3,00	2,10			6,30
						1,00	2,50			2,50
						2,50	2,50			6,25
						3,00	1,00			3,00
						30,00	2,48			74,40
						3,80	2,50			9,50
						1,50	2,30			3,45
						1,40	1,50			2,10
		Lado Esquerdo				51,00	1,55			79,05
						8,60	1,10			9,46
						3,90	1,90			7,41
						11,10	1,50			16,65
						26,40	2,00			52,80
						10,00	1,60			16,00
						11,40	1,70			19,38
						90,00	1,55			139,50
		TOTAL								1,382,07
		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, (retirar percentual do preço unitário) - 30,013%			69,987%					967,27
		OBS: CONCRETO NÃO ARMADO								
9.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3			area				69,10
		RUA 652								
		Lado Direito								0,00
						329,40		0,05		16,47
		Lado Esquerdo				309,96		0,05		15,50

Item		Código	Descrição		MEMÓRIA DE CÁLCULO: BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04									
					Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total		
			RUA 653											
			Lado Direito					402,46						
			Lado Esquerdo					340,25		0,05		20,12		
9.4		CPU 019	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU		M2							17,01		
			ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.											
			RUA 652									1.382,07		
			Lado Direito											
			Lado Esquerdo					329,40				329,40		
			RUA 653					308,86				308,86		
			Lado Direito											
			Lado Esquerdo					402,46				402,46		
								340,25				340,25		
9.11		100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS		T		MASSA ESP				VOLUME (M3)	142,56		
			GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM				(T/M3)							
			PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E											
			DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T), AF_07/2020											
			Item 9.3											
9.12		95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA		TXKM		DMT (km)					142,56		
			URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).											
			AF_07/2020											
			Item 9.11				9,000				142,58	1.283,04		
			PONTE DOS CARVALHOS (LOTE 3)											
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO											
1.1		COMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MANUTENÇÃO DO		UN									
			CANTEIRO											
			proporcional aos serviços executados									0,11		
2			INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS											
2.2		CPU 138	VIGILÂNCIA DA OBRA/CANTEIRO NOTURNA		MÊS							0,11		
			nov/24											
2.3		CPU 137	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA		MÊS							1,00		
			nov/24											
												1,00		
												1,00		
												1,00		

Item		Código	MEMÓRIA DE CÁLCULO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04						
			Descrição	Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total
6			DRENAGEM								
6.1	94281		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_08/2016	M							900,00
			RUA 656								
			Lado Direito								
			RUA 657				152,00				152,00
			Lado Esquerdo				110,00				110,00
			RUA 660								
			Lado Direito/LADO ESQUERDO				220,00			2	440,00
			RUA 661								
			Lado Esquerdo				198,00				198,00
6.2	94273		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M							1.512,50
			RUA 656								
			LADO DIREITO								
			LADO ESQUERDO				152,00				152,00
			RUA 657				152,00				152,00
			LADO DIREITO								
			LADO ESQUERDO				110,00				110,00
			RUA 660				110,00				110,00
			LADO DIREITO								
			LADO ESQUERDO				235,00				235,00
			RUA 661				235,00				235,00
			LADO DIREITO								
			LADO ESQUERDO				207,25				207,25
			RUA PROJETADA				207,25				207,25
			LADO DIREITO								
			LADO ESQUERDO				52,00				52,00
							52,00				52,00
6.3	102302		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3							
			RUA PROJETADA								
			PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022								
							26,60	2,5	2,1		139,65

Item	Código	Descrição	Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total
6.4	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T		VOLUME REATERRO (M3)	VOLUME BOTA-FORA	MASSA ESP.			261,84
6.5	95878	RUA PROJETADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM			MASSA (T)	DMT (Kkm)			2.880,28
6.6	907-01	DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO	T			MASSA (T)				261,84
6.19	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3			261,84	11,00			2.880,28
6.20	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3			EXTENSÃO (M)	ÁREA DA SEÇÃO (M2)			20,80
6.21	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			EXTENSÃO (M)	PESO P/1 M (kg)			898,35
6.22	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			EXTENSÃO (M)	PESO P/1 M (kg)			2.868,37
6.23	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2			EXTENSÃO (M)	PESO P/1 M (kg)			2.868,37
		RUA PROJETADA TAMPA FUNDO				52,00	55,161			236,81
		TAMPA LATERAL				52,00	2,00			104,00
		CANAL				52,00	0,20			20,80
							1,08			2,00

sio Campos Gouveio Neto
Civil - CREA Nº 26.453 D/PE
180077398-4
CONSTRUÇÕES LTDA

BM 04 - CT 042-PMCSA-SEOBP-2024 JRPAC LOTES 2 e 3 - Memcalc
Página 7 de 12

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º CMI CREA 22 700 D/PE
Mat. 31.531 PIMSA
Gerente de Obras

Item	Código	Descrição	Und	Postço	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total
7.9	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3							176,99
		RUA 661				207,00	5,70	0,15		176,99
7.11	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2							119,60
		RUA PROJETADA				52,00	2,30			119,60
9		OBRAS COMPLEMENTARES								
9.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2							1.547,47
		RUA 656								
		Lado Direito				99,80	1,70			169,66
						53,90	1,50			80,85
		Lado Esquerdo				20,00	1,70			34,00
						43,40	1,50			65,10
		RUA 657				70,30	1,70			119,51
		Lado Direito				18,40	1,40			25,76
						4,00	2,10			8,40
						24,00	1,50			36,00
						18,50	2,00			37,00
						30,00	1,85			55,50
						21,00	1,70			35,70
		Lado Esquerdo				107,30	1,75			187,78
		RUA 660								
		Lado Direito				65,90	1,60			105,44
						12,30	1,80			22,14
						65,50	1,50			98,25
						11,90	2,20			26,18
						10,50	0,90			9,45
						9,00	0,50			4,50
						29,70	0,90			26,73
						25,40	1,50			38,10
		Lado Esquerdo				64,60	1,50			96,90
						6,80	0,50			3,40
						30,00	1,50			45,00
						47,80	1,30			62,14

Item	Código	Descrição	Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total
						29,00	1,70			49,30
						5,40	1,70			9,18
						25,00	0,80			20,00
						4,70	1,80			8,46
						3,00	0,80			2,70
		RUA 661								
		Lado Direito				50,60	1,80			91,08
						25,00	1,90			47,50
						32,60	2,00			65,20
						62,20	1,90			118,18
		Lado Esquerdo				35,00	1,60			56,00
						37,00	1,00			37,00
						36,00	1,90			68,40
						71,90	1,80			129,42
						56,20	1,90			106,78
						4,20	2,00			8,40
		TOTAL								2.211,09
		TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, (reduzir percentual do preço unitário) - 30,013%			69,967%					1.547,47
		OBS: CONCRETO NÃO ARMADO								
9.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "6 CM". AF_08/2017	M3			area				110,55
		RUA 656								
		Lado Direito								
		Lado Esquerdo				250,51		0,05		12,53
		RUA 657				218,61		0,05		10,93
		Lado Direito								
		Lado Esquerdo				198,36		0,05		9,92
		RUA 660				187,78		0,05		9,39
		Lado Direito								
		Lado Esquerdo				330,79		0,05		16,54
		RUA 661				297,08		0,05		14,85
		Lado Direito								
		Lado Esquerdo				377,96		0,05		18,90
						350,00		0,05		17,50
9.4	CPU 019	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2			area				1.556,66
		RUA 656								
		Lado Direito								
		Lado Esquerdo				250,51				250,51
						218,61				218,61

MEMÓRIA DE CÁLCULO: BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04											
Item	Código	Descrição	Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total	
		RUA 657									
		Lado Direito				188,38				188,38	
		Lado Esquerdo				187,78				187,78	
		RUA 660									
		Lado Direito				330,79				330,79	
		Lado Esquerdo				287,08				287,08	
		RUA 661									
		Lado Direito				377,96				377,96	
		Lado Esquerdo				350,00				350,00	
		TOTAL								2.211,09	
		saldo contrato								1.556,88	
		ADITAR								854,42	
9.11	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T); AF_07/2020	T		MASSA ESP (T/M3)				VOLUME (M3)	228,07	
		Item 9.3 LASTRO MATERIAL PASSEIO			2,063				110,55	228,07	
9.12	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKKM); AF_07/2020	TKKM		DMT (km)				MASSA (T)	2.052,66	
		Item 9.3 LASTRO MATERIAL PASSEIO			9,000				228,07	2.052,66	
		PONTE DOS CARVALHOS - VILA MARUIM									
6		DRENAGEM									
6.3	CPU 052	CANAleta EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUAVIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,60M X 0,60M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.	M							306,00	
		RUA MARUIM									
		CANAleta	LE			306,00				306,00	
6.7	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3							321,30	
		RUA MARUIM									
		CANAleta EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUAVIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,60M X 0,60M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.				306,00	1,50	0,70		321,30	

MEMÓRIA DE CÁLCULO: BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04											
Item	Código	Descrição	Und	Posição	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	QTDE	Total	
6.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	QUANTI.	VOLUME (m³)	VOLUME OCUPADO (m³)	VOLUME ESCAVADO(m³)			244,80	
		RUA MARUIM									
		VOLUME A SER REATERRO DAS CAVALETAS (VOLUME ESCAVADO - VOLUME OCUPADO)		306,00	0,25	76,50	321,30			244,80	
6.9	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE.(UNIDADE: T). AF_07/2020	T		VOLUME AREIA FUNDO DE VALA (m³)	VOLUME REATERRO (m³)	VOLUME ESCAVADO	MASSA ESP.	EMPOLAMEN TO	1.061,44	
		RUA MARUIM									
		VOLUME REATERRO				244,80		1,500	1,250	459,00	
		VOLUME ESCAVADO					321,30	1,875		602,44	
6.10	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM		DMT				MASSA (T)	10.757,81	
		RUA MARUIM									
		VOLUME REATERRO			9,00				459,00	4.131,00	
		VOLUME ESCAVADO			11,00				602,44	6.626,81	
6.11	COT_01	DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO	T						MASSA (T)	602,44	
		RUA MARUIM									
		VOLUME ESCAVADO							602,44	602,44	