

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 009/2025 - 24.04.2025

De: Carlos Eduardo Alves de Lima
Gerente de Obras

Para: Elmano Amorim de Moraes Júnior
Secretário Executivo de Obras Públicas

Assunto: Solicitação de pagamento de boletim de medição

Pelo presente, reporto-me a Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos Executivos para construção e requalificação de Prédios Públicos do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE, objeto do Contrato nº **038/PMCSA-SEOBP/2024**, firmado entre a Prefeitura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas e a empresa **RBF EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R\$ 268.027,10** (duzentos e sessenta e oito mil, vinte e sete reais e dez centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 03 (período 01 à 15/04/2025) conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido da seguinte forma:

RECURSOS	FONTE	EMPENHO (nº)	VALOR (R\$)
PREFEITURA - SEOBP	03	À empenhar	268.027,10

Atenciosamente,



Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil – OREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 – PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/PMCSA-SEOBP/2023
CONCORRÊNCIA Nº 010/PMCSA-SEOBP/2023
ORDEN DE SERVIÇO Nº 005/2024 DE 22/05/2024
CONTRATO Nº 038/PMCSA-SEOBP/2024
CONTRATADA: RBF EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF: 04.532.855/0001-14
Data de Elaboração: 25/04/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03	
PERÍODO: 01/04 a 15/04/2025	
Valor Total do Contrato	4.156.843,36
Valor Medido no Período	268.027,10
Acumulado até o Presente	892.594,90
Saldo Atual	3.264.248,46

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO				% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	
		INFRAESTRUTURA PREDIAL											
1.0		ESTUDOS E PROJETOS											
1.1	COMP_01	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E PLANALTIMÉTRICOS	m²	2,26	60.000,00	53.080,41	59.369,95	630,05	167.282,65	119.673,02	162.737,31	4.545,34	97,28%
1.2	COMP_02	ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA E PAISAGISMO	m²	10,65	3.000,00		2.706,71	293,29					
1.3		ESTUDOS GEOTÉCNICOS:											
1.3.1	COMP_03	SONDAGEM À PÁ E PICARETA (ATÉ 1 METRO)	und	249,23	100,00		0,00	100,00	82.066,20	39.743,33	43.364,81	38.701,40	52,84%
1.3.2	COMP_04	SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT (ATÉ 8 METROS)	m	142,86	400,00	278,20	303,55	96,45	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66	0,00%
									57.143,54	39.743,33	43.364,81	13.778,74	75,88%
2.0		PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO							3.907.494,48	108.610,75	686.492,78	3.221.001,72	17,57%
2.1	COMP_05	PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	29,18	20.000,00		7.109,99	12.890,01	583.647,42	0,00	207.486,37	376.161,06	35,55%
2.2	COMP_06	PROJETO DE PAISAGISMO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	5,84	10.000,00		1.203,12	8.796,88	58.364,74	0,00	7.021,98	51.342,76	12,03%
2.3	COMP_07	PROJETO DE URBANIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,67	15.000,00		1.384,53	13.615,47	175.094,23	0,00	16.161,55	158.932,68	9,23%
2.4	COMP_08	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.706,71	17.293,29	234.120,31	0,00	31.684,79	202.435,52	13,53%
2.5	COMP_09	PROJETO DE DESTINO FINAL DE ESGOTO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.706,71	17.293,29	234.120,31	0,00	31.684,79	202.435,52	13,53%
2.6	COMP_10	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.706,71	17.293,29	234.120,31	0,00	31.684,79	202.435,52	13,53%
2.7	COMP_11	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.706,71	17.293,29	234.120,31	0,00	31.684,79	202.435,52	13,53%
2.8	COMP_12	PROJETO DE LÓGICA, TELEFONIA, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.706,71	17.293,29	234.120,31	0,00	31.684,79	202.435,52	13,53%
2.9	COMP_13	PROJETO DE CFTV, CATV, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.706,71	17.293,29	234.120,31	0,00	31.684,79	202.435,52	13,53%
2.10	COMP_14	PROJETO DE SDAI E SCA (SIST. DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.706,71	17.293,29	234.120,31	0,00	31.684,79	202.435,52	13,53%
2.11	COMP_15	PROJETO DE SPDA (SIST. PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		1.479,32	18.520,68	234.120,31	0,00	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.12	COMP_16	PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.813,63	17.186,37	234.120,31	0,00	32.936,40	201.183,92	14,07%
2.13	COMP_17	PROJETO COMPLEMENTARES (GASES MEDICINAIS, CHAMADA DE ENFERMAGEM E PROJETO DE PLATAFORMAS E/OU ELEVADORES) ESPECÍFICOS PARA ÁREA HOSPITALAR, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	9.000,00		1.479,32	7.520,68	105.354,14	0,00	17.316,94	88.037,20	16,44%
2.14	COMP_18	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.706,71	17.293,29	234.120,31	0,00	31.684,79	202.435,52	13,53%
2.15	COMP_19	PROJETO DE SONORIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		0,00	20.000,00	234.120,31	0,00	0,00	234.120,31	0,00%
2.16	COMP_20	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		2.128,13	17.871,87	234.120,31	0,00	24.911,92	209.208,39	10,64%
2.17	COMP_21	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO PARA PROJETOS EXISTENTES	m²	11,71	15.000,00	9.278,20	9.385,12	5.614,88	175.590,23	108.610,75	109.862,36	65.727,87	62,57%
TOTAL (R\$) =>									4.156.843,36	268.027,10	892.594,90	3.264.248,48	21,47%

Altemar Roberto
Barbosa Freitas:
38604850406

Altemar Roberto Barbosa Freitas
Arquiteto/Urbanista CAU A17905-1
RBF Empreendimentos Ltda

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO ALVES DELIMA
Data: 28/04/2025 10:49:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22 700 DPE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras



Data de Elaboração: 25/04/2025

ALTEMAR
ROBERTO
BARBOSA FREITAS
38604850406

Assinado digitalmente por ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS:38604850406
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, CN=ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS, email=ALTEMAR.ROBERTO@RFB-e-CPF.SOLUCOES, OU=Videcon, CN=ALTEMAR ROBERTO
O=339025122000188, CN=ALTEMAR ROBERTO
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Data: 2025.04.25 10:44:1-03700
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat 31.531 P/MCSA
Gerente de Obras