



PREFEITURA DO CABO DE SANTO ANTÔNIO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
Objeto: Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Conteúdos E
LOCAL: Estrada do Barbalho - Trecho 3.
Contratada: WR Construções e Incorporações Ltda.
CNPJ: 35.513.167/0001-30

Processo Administrativo nº 063/2021
Processo Licitatório nº 028/PMCSA-SEOBP/2021
Concorrência nº 005/PMCSA-SEOBP/2021
Contrato nº 035/PMCSA-SEOBP/2021 - 27/07/2021 - Valor: R\$ 3.126.851,08
O.S. nº 006/2020 - Data: 16/07/2021

Data de elaboração: 11/10/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01			
PERÍODO: 16/09 a 11/10/2021			
Valor Total do Contrato			R\$ 3.126.851,08
Valor Medido no Período			R\$ 205.810,23
Acumulado até o Presente			R\$ 205.810,23
Saldo Atual			2.921.040,85

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	Preço Unitário C/ BDI	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)				%ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	BM Nº 1	REALIZADO ATE O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATE O PERÍODO		SALDO ATE O PERÍODO	
									VALOR TOTAL (R\$) =>		3.126.851,08	205.810,23	205.810,23	2.921.040,85	6,58%
		TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONTENÇÃO E ACESSIBILIDADE									3.126.851,08	205.810,23	205.810,23	2.921.040,85	6,58%
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA									51.573,76	8.503,07	8.503,07	43.070,69	16,49%
1.1		ALUGUEL DE IMÓVEL PRESCRITÓRIO	MÊS	1.874,46	8,00	0,83	0,83	0,83	7,17	14.995,68	1.355,80	1.355,80	13.439,88	10,37%	
1.2		COMPOSIÇÃO 02 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	793,54	8,00	0,83	0,83	0,83	7,17	6.348,32	668,64	668,64	5.689,68	10,38%	
1.3		COMPOSIÇÃO 34 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	293,10	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	3.517,20	3.517,20	3.517,20	0,00	100,00%	
1.4		COMPOSIÇÃO 03 ALUGUEL DE VEÍCULO	MÊS	3.339,07	8,00	0,83	0,83	0,83	7,17	26.712,56	2.771,43	2.771,43	23.941,13	100,00%	
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									183.832,00	11.530,54	11.530,54	172.301,46	6,27%
2.1		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	92,02	890,00	55,20	55,20	55,20	824,80	80.977,60	5.079,18	5.079,18	75.898,42	6,27%	
2.2		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,29	1.760,00	110,39	110,39	110,39	1.649,61	65.630,40	4.116,55	4.116,55	61.513,85	6,27%	
2.3		VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,15	1.760,00	110,39	110,39	110,39	1.649,61	37.224,00	2.334,81	2.334,81	34.889,19	6,27%	
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									241.776,55	53.719,54	53.719,54	188.057,01	22,22%
3.1		EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	578,57	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	8.099,98	8.099,98	8.099,98	0,00	100,00%	
3.2		COMPOSIÇÃO 04 IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	125,22	38,00	8,00	8,00	8,00	30,00	4.758,36	1.001,76	1.001,76	3.756,60	21,05%	
3.3		COMPOSIÇÃO 05 REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	75,61	36,00	8,00	8,00	8,00	27,00	2.646,36	604,88	604,88	2.041,47	22,86%	
3.4		COMPOSIÇÃO 06 IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	69,77	2.550,60	168,00	168,00	168,00	2.382,60	177.955,36	11.721,36	11.721,36	166.234,00	6,59%	
3.5		COMPOSIÇÃO 07 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,52	2.550,60	2.550,60	2.550,60	2.550,60	0,00	3.876,91	3.876,91	3.876,91	0,00	100,00%	
3.6		COMPOSIÇÃO 08 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	238,11	10,44			0,00	10,44	2.485,87	0,00	0,00	2.485,87	0,00%	
3.7		COMPOSIÇÃO 09 DEMOLIÇÃO DE CERCA - ESTACAS DE MADEIRA COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME FARPADO	M	24,43	156,73			0,00	156,73	3.828,91	0,00	0,00	3.828,91	0,00%	
3.8		COMPOSIÇÃO 43 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,55	109,76			0,00	109,76	60,37	0,00	0,00	60,37	0,00%	
3.9		COMPOSIÇÃO 10 TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	UND.	40,90	1,00			0,00	1,00	40,90	0,00	0,00	40,90	0,00%	
3.10		97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	42,42	7,50			0,00	7,50	318,15	0,00	0,00	318,15	0,00%	
3.11		COMPOSIÇÃO 11 DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=1,00M, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO.	M	74,43	8,00			0,00	8,00	595,44	0,00	0,00	595,44	0,00%	
3.12		100981 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 m³ / 111 HP) E DESCARGA	M3	6,53	300,56	276,95	276,95	276,95	23,61	1.962,66	1.808,48	1.808,48	154,18	92,14%	
3.13		97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: (M3XKM)) AF 01/2018	M3XK M	2,08	6.341,82	5.843,71	5.843,71	5.843,71	498,11	13.190,99	12.154,92	12.154,92	1.036,07	92,15%	
3.14		COMPOSIÇÃO 42 DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II A EM ATERRO CONVENIADO. (METALHA)	T	52,18	420,78	276,95	276,95	276,95	143,83	21.986,30	14.451,25	14.451,25	7.505,05	65,82%	

Nathalia Bezerra Maynard

Sócia Gerente
Engenheira Civil
CREA Nº 1817909096-PE

Nathalia Bezerra Maynard
Eng.ª Civil - RUP 1817909096
WR Construções e Incorporações Ltda.

BM 01 c135-PMCSA-SEOBP-2021 WR
Página 1 de 4

Viviane Oliveira da Silva
PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
Assistente de Obras
Mat. 22.257 - CREC-PE-59167

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.ª Civil - RUP 22.700 DPE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras