



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024.

ITEM 48

(Resolução TC-PE N° 270, de 11 de dezembro de 2024)

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Exercício: 2024
Data de Expedição: 28/03/2025 08:40

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**

28 de março de 2025

Luiz Cabral de Oliveira Filho
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 78/2024	03608944000134 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação em concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), em diversas ruas da Vila Santo Inácio, e de acordo com condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e nas normas técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas	Pavimentação	25/10/2024	Em andamento		R\$ 1,162,349.3300	R\$ 1,162,349.3300	R\$ 4,838,649.6700

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://tce.pe/cepe/br/ep/validaDoc.seam?Codigo=documento:636449c4-270b-4333-94ad-126e609c4c1e>



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 76/2024	13596559000178 - VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, para execução de contenção de encostas com geocomposto e muros de contenção, em diversas localidades no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE, conforme especificações e serviços dispostos no Termo de Referência, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas.	Interv. Morro/Encostas	01/10/2024	Em andamento		R\$ 1,302,007.7500	R\$ 1,302,007.7500	R\$ 15,955,865.8700
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 57/2024	30527693000136 - MAKE ACUSTICA LTDA	Em execução	Execução de serviços de reforma, adequação e condicionamento acústico de duas salas para a instalação de estúdio de gravação e produção musical, incluindo, fornecimento de mão de obra e instalação de equipamentos, que irá se concentrar nos ambientes, no palácio Benvenuto Mlra da Silveira, Palácio da Cultura, Centro, Cabo de Santo Agostinho/PE, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data da Ordem de Serviço.	Outros	20/06/2022 à 01/04/2024	Concluída				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 057/2022	00749205000174 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	Concluído - Fim de vigência	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO, DAS RUAS DO LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. DIVIDIDA EM 13 (TREZE) LOTES, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0504.454-DV 67, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,	Pav. Urbana c/ Drenagem	20/06/2022 à 31/03/2024	Concluída		R\$ 47,773.8300	R\$ 47,773.8300	R\$ 6,606,523.1800

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validarDoc;seam=Código%20do%20documento:636449c4-270b-4333-94ad-126e609c4c1e>



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 057/2022	00749205000174 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	Concluído - Fim de vigência	(FINISA) - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/SEOBP/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/SEOBP/2021, CONCORRÊNCIA Nº 023/SEOBP/2021 E CONTRATO Nº 057/2022. DESPESA REFERENTE AO LOTE 12.	Pav. Urbana c/ Drenagem	20/06/2022 à 31/03/2024	Concluída		R\$ 47,773.8300	R\$ 47,773.8300	R\$ 6,606,523.1800
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 056/2022	03608944000134 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.	Em execução	OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E URBANISMO, DAS RUAS DO LOTEAMENTO ENSEADAS DOS CORAIS E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. DIVIDIDA EM 13 (TREZE) LOTES. CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0504.454-DV 67, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A CAIXA FEDERAL, (FINISA) - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/SEOBP/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/SEOBP/2021, CONCORRÊNCIA Nº 023/SEOBP/2021 E CONTRATO Nº 056/2023. DESPESA REFERENTE AO LOTE 09.	Pav. Urbana c/ Drenagem	05/04/2023	Em andamento		R\$ 2,562,131.7300	R\$ 2,562,131.7300	R\$ 7,553,057.4900
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 055/2023	00749205000174 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO, DAS RUAS DO LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS E	Pav. Urbana c/ Drenagem	03/05/2023 à 03/10/2024	Concluída		R\$ 4,506,714.5700	R\$ 4,506,714.5700	R\$ 9,482,249.4400



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 055/2023	00749205000174 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	Em execução	GAIBU, NO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. DIVIDIDO EM 13 (TREZE) LOTES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/SEOBP/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/SEOBP/2021, CONCORRÊNCIA Nº 023/SEOBP/2021. DESPESA REFERENTE LOTE 10.	Pav. Urbana c/ Drenagem	03/05/2023 à 03/10/2024	Concluída		R\$ 4,506,714.5700	R\$ 4,506,714.5700	R\$ 9,482,249.4400
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 055/2022	01514128000136 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO, DAS RUAS DO LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS E GAIBU, NO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. DIVIDIDA EM TREZE LOTES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97/SEOBP/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/SEOBP/2021 E CONCORRÊNCIA Nº 023/SEOBP/2021 E CONTRATO Nº 055/SEBP/2022. DESPESA REFERENTE AO LOTE 08	Pav. Urbana c/ Drenagem	20/06/2022 à 16/10/2024	Concluída		R\$ 597,639.6300	R\$ 597,639.6300	R\$ 4,373,318.8000
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 054/2023	03608944000134 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.	Em execução	OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO, DAS RUAS DO LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS E GAIBU, NO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/SEOBP/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/SEOBP/2021, CONCORRÊNCIA Nº 023/SEOBP/2021 E CONTRATO Nº 054/2023. DESPESA REFERENTE AO LOTE 13.	Pav. Urbana c/ Drenagem	03/05/2023	Em andamento		R\$ 1,249,434.7500	R\$ 1,249,434.7500	R\$ 4,247,313.2000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 039/2024	49492292000116 - FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA	Em execução	SISTEMA VIARIO.	Projetos	22/05/2024	Em andamento		R\$ 1,013,991.0500	R\$ 1,013,991.0500	R\$ 463,917.0100
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 038/2024	04532855000114 - RBF EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	Em execução	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.	Projetos	22/05/2024	Em andamento		R\$ 624,567.7700	R\$ 624,567.7700	R\$ 3,532,275.5900
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 034/2021	01514128000136 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	Em execução	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM , PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, E IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO LOTEAMENTO ILHA, EM PONTE DOS CARVALHOS, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.	Pav. Urbana c/ Drenagem	15/09/2021	Em andamento		R\$ 1,879,212.0600	R\$ 1,879,212.0600	R\$ 14,590,922.8900
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 033/2021	01514128000136 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	Em execução	OBRAS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ANEL VIÁRIO 10 (TRECHO 3, NO LOTEAMENTO CIDADE GARAPU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.	Pav. Urbana c/ Drenagem	31/03/2022	Em andamento		R\$ 3,041,970.7300	R\$ 3,041,970.7300	R\$ 14,283,348.5400
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 019/2022	35513167000130 - WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	Em execução	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA JOSÉ PEDRO FERREIRA (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE).	Pav. Urbana c/ Drenagem	20/06/2022	Em andamento		R\$ 24,080.3600	R\$ 24,080.3600	R\$ 5,224,659.9100
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 015/2024	07408234000111 - L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	MANUTENANÇA E RECUPERAÇÃO DE HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NAS COMUNIDADES NOVO TEMPO IV E V E EM TORNO.	Casa Popular	02/04/2024	Em andamento		R\$ 1,656,564.7700	R\$ 1,656,564.7700	R\$ 313,656.8700
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 013/2024	08821132000196 - PETRAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	Em execução	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PARECER TÉCNICO, PROJETOS EXECUTIVOS HIDROMECANICOS E COMPLEMENTARES DE ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REVISÃO DE PROJETOS E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DREANAGEM PARA O	Projetos	19/03/2024	Em andamento				

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eic.cepel.br/epp/validarDoc;seam Código do documento: 636449c4-270b-4333-94ad-126e609c4c1e



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	Contrato com PC / ARP 013/2024	08821132000196 - PETRAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	Em execução	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE DAS COMUNIDADES DE VILA DO MARUIM, CHIADO DO RATO 1, CHIADO DO RATO 2 E LOTEAMENTO NOVA ERA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTE DOS CARVALHOS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE.	Projetos	19/03/2024	Em andamento				

