

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 023/2021 – 29.10.2021

De: Carlos Eduardo Alves de Lima
Gerente de Obras

Para: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

Assunto: Solicitação de pagamento de Boletim de Medição

Prezado Secretário,

Pelo presente, reporto-me a contratação de empresa para execução das obras de Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem do Anel 10 - Trecho 2, no Loteamento Cidade Garapu, Cabo de Santo Agostinho, objeto do Contrato nº **032/PMCSA-SEOBP/2021**, firmado entre a Prefeitura, e a empresa **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.**

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R\$ 2.527.590,89** (dois milhões quinhentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 02 (período 09 à 29/10/2021), conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido na seguinte dotação:

RECURSOS	EMPENHO (nº)	VALOR (R\$)
PREFEITURA	1268/2021	41.499,50
PREFEITURA	1758/2021	1.349.841,94
PREFEITURA	1959/2021	1.136.249,45
	TOTAL =>	2.527.590,89

Atenciosamente,



Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil – CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 – PMCSA
Gerente de Obras



REFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

PROJETO: ANEL VIÁRIO 10 - TRECHO 2 - GARAPU -

MUNICÍPIO: Cabo de Santo Agostinho

ESTADO: Pernambuco

Data de elaboração: 02/11/2021

RESUMO DO BM 02		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR (R\$)
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	8.571,57
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	134.229,09
3	AV. ALMIRANTE PAULO MOREIRA	317.138,09
4	RUA AGRESTINA	141.921,19
5	RUA ÁGUAS BELAS	210.194,40
6	RUA ARAÇOIABA	43.252,03
7	RUA ARARIPINA	95.951,41
8	RUA BELÉM DE MARIA	1.832,76
9	RUA BELÉM DE SÃO FRANCISCO	2.329,64
10	RUA BELO JARDIM	1.706,48
11	RUA BEZERROS	1.832,76
12	RUA BONITO	1.253,04
13	RUA BREJO DA MADRE DE DEUS	1.395,51
14	RUA CAÊTES	311.299,56
15	RUA CAMARAGIBE	413.782,81
16	RUA CARNAUBEIRA DA PENHA	476.543,89
17	RUA MANUEL ESTEVÃO SANTIAGO	364.356,66
TOTAL GERAL (R\$)		2.527.590,89

Lucy

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

Carlos Eduardo Alves de Lima

Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
Objeto: Obras de Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem do Anel 10 - Trecho 02 GARAPU.
LOCAL: LOTEAMENTO CIDADE GARAPU.
Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ: Nº 01.514.128/0001-38

Processo Administrativo nº 051/2021
Processo Licitatório nº 021/PMCSA-SEOBP/2021
Concorrência nº 002/PMCSA-SEOBP/2021
Contrato nº 02/PMCSA-SOBP/2021 - 14/09/2021 - Valor: R\$ 12.453.536,28
O.S. nº 004/2021 - Data: 14/09/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
PERÍODO: 09 a 29/10/2021

Valor Total do Contrato	R\$ 12.476.906,64
Valor Medido no Período	R\$ 2.627.690,89
Acumulado até o Período	R\$ 6.136.249,43
Saldo Atual	R\$ 7.340.656,11

Data de elaboração: 02/11/2021

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI			Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
				PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
		TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO											
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA											
1.1	Composição 01	ALUGUEL DE MOVEL PISCITORIO	MES	2.314,15	12,00	0,57	1,14	10,86	102.026,76	8.571,57	17.143,12	84.893,64	19,80%
1.2	Composição 02	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAS	MES	979,68	12,00	0,57	1,14	10,86	11.756,16	558,42	1.116,84	10.639,32	9,50%
1.3	Composição 13	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	362,03	36,00	12,00	24,00	12,00	13.033,08	4.344,36	8.688,72	4.344,36	66,67%
1.4	Composição 03	ALUGUEL DE VEICULO	MES	4.122,31	12,00	0,57	1,14	10,86	49.467,72	2.349,72	4.699,43	44.768,29	9,50%
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							659.267,60	134.229,09	287.967,89	281.289,94	47,91%
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	113,59	2.640,00	633,63	1.264,91	1.375,09	299.877,60	71.974,52	143.680,66	156.196,94	47,91%
2.2	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,03	2.640,00	633,63	1.264,91	1.375,09	121.519,20	29.166,19	58.223,62	63.295,58	47,91%
2.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	5.280,00	1.267,27	2.529,81	2.750,19	137.860,80	33.088,38	66.053,38	71.807,42	47,91%
3.0		AV. ALMIRANTE PAULO MOREIRA							859.763,68	317.138,09	483.649,62	236.205,16	66,24%
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							47.285,29	745,32	8.255,67	39.029,62	17,46%
3.1	3069	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIARIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	5,00	5,00	0,00	0,00	3.571,40	0,00	3.571,40	0,00	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTACAO DE PENA D'AGUA INCLUINDO TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	UND	154,76	3,00	3,00	0,00	0,00	464,28	464,28	0,00	0,00	100,00%
3.3	Composição 05	ESCORAMENTO E REATERRO.	M	85,66	445,90	0,00	445,90	0,00	38.195,79	0,00	0,00	38.195,79	0,00%
3.4	Composição 06	LOCACAO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUICAO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS.	M	1,87	445,90	0,00	445,90	0,00	833,83	0,00	0,00	833,83	0,00%
3.5	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	UND	93,68	3,00	3,00	0,00	0,00	281,04	281,04	0,00	0,00	100,00%
3.6	88525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF_09/2018	M2	0,38	178,36	178,36	0,00	0,00	67,78	0,00	67,78	0,00	100,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	8,11	46,37	46,37	0,00	0,00	376,06	0,00	376,06	0,00	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	913,49	913,49	0,00	0,00	1.507,26	0,00	1.507,26	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	64,92	64,92	0,00	0,00	1.987,85	0,00	1.987,85	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM							178.870,94	161.410,26	161.410,26	15.460,69	91,28%
4.1	Composição 20	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CUTADOR ESTERIAS 160HP)	M3	1,92	1.570,57	1.570,57	0,00	0,00	3.015,49	3.015,49	0,00	0,00	100,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	8,11	1.942,95	1.856,84	1.856,84	87,11	15.757,32	15.050,86	15.050,86	706,46	96,52%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	38.276,06	36.560,10	36.560,10	1.715,96	63.155,50	60.324,17	60.324,17	2.831,33	96,52%
4.4	100574	ESPAULAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS AF_11/2019	M3	1,29	3.108,72	2.375,48	2.375,48	733,24	4.010,25	3.064,37	3.064,37	945,88	76,41%
4.5	Composição 14	COMPACTACAO MECANICA A 9% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	4,65	1.643,44	85,89	85,89	1.557,55	7.642,00	399,39	399,39	7.242,61	5,23%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.720,13	2.598,17	2.598,17	121,96	83.290,38	79.555,97	79.555,97	3.731,41	95,52%
5.0		PAVIMENTAÇÃO							286.439,19	136.439,00	136.439,00	161.064,19	47,27%
5.1	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	2,41	1.783,60	1.783,60	1.783,60	0,00	4.298,48	4.298,48	0,00	0,00	100,00%
5.2	96396	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_08/2017	M3	128,71	535,08	535,08	535,08	0,00	68.870,15	68.870,15	68.870,15	0,00	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	695,60	695,60	695,60	0,00	1.022,53	1.022,53	0,00	0,00	100,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	11.477,40	11.477,40	11.477,40	0,00	18.937,71	18.937,71	18.937,71	0,00	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	73,48	401,31	401,31	401,31	0,00	29.488,26	29.488,26	29.488,26	0,00	100,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	5,76	501,64	501,64	501,64	0,00	2.889,45	2.889,45	2.889,45	0,00	100,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	6.019,65	6.019,65	6.019,65	0,00	9.932,42	9.932,42	9.932,42	0,00	100,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	1.141,72	64,65	64,65	64,65	0,00	73.812,20	0,00	0,00	73.812,20	0,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	721,44	721,44	721,44	0,00	1.190,38	0,00	0,00	1.190,38	0,00%
5.10	96402	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF_11/2019	M2	2,47	1.426,88	1.426,88	1.426,88	0,00	3.524,39	0,00	0,00	3.524,39	0,00%
5.11	96401	EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF_09/2017	M2	8,30	1.426,88	1.426,88	1.426,88	0,00	11.843,10	0,00	0,00	11.843,10	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF_09/2016	M	46,07	534,94	534,94	534,94	0,00	24.644,69	0,00	0,00	24.644,69	0,00%

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 DFE
Mat. 31.331 FHCISA
Gerente de Obras

Lucas Alves Bezerra
RNP 1616372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro					
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 06/2016	M	46,07	424,81	0,00	0,00	424,81	19.571,00	0,00	0,00	19.571,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 06/2016	M	50,10	20,55	0,00	0,00	20,55	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	31,84	424,81	0,00	0,00	424,81	13.525,95	0,00	0,00	13.525,95	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	33,06	20,55	0,00	0,00	20,55	679,38	0,00	0,00	679,38	0,00%
5.16	94690	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	489,84	44,54	0,00	0,00	44,54	21.817,47	0,00	0,00	21.817,47	0,00%
6.0		DEBENHAM							168.242,78	134.346,04	134.346,04	23.894,74	84,90%
6.1	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND.	1.164,46	7,00	0,00	0,00	7,00	8.151,22	0,00	0,00	8.151,22	0,00%
6.2	Composição 09	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND.	1.967,94	8,00	0,00	0,00	8,00	15.743,52	0,00	0,00	15.743,52	0,00%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	682,48	195,00	0,00	195,00	0,00	133.083,60	133.083,60	133.083,60	0,00	100,00%
6.4	Composição 12	BOCA BSCC D=80 MM NORMAL ACBOPC	UND.	1.264,44	1,00	1,00	1,00	0,00	1.264,44	1.264,44	1.264,44	0,00	100,00%
7.0		ACERDUBILIDADE							1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOC=20MPA, ESP=5CM, TRACO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 28X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND.	367,38	4,00	0,00	0,00	4,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							36.093,64	0,00	0,00	36.093,64	0,00%
8.1	90664	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	30,62	63,00	0,00	0,00	63,00	1.929,06	0,00	0,00	1.929,06	0,00%
8.2	90665	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	67,35	441,94	0,00	0,00	441,94	29.764,66	0,00	0,00	29.764,66	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X90CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E ÁREA, TRACO 1:4 E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO.	UN	209,52	21,00	0,00	0,00	21,00	4.399,92	0,00	0,00	4.399,92	0,00%
3.0		RUA ÁGUAS BELAS							760.562,15	210.194,40	210.194,40	560.367,76	27,64%
3.1	3066	SERVIÇOS PRELIMINARES							43.165,37	6.724,12	6.724,12	36.442,25	15,69%
3.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,08	2,08	2,08	0,00	1.485,70	1.485,70	1.485,70	0,00	100,00%
3.3	Composição 07	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO, REABASTECIMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	154,76	8,00	8,00	8,00	0,00	1.238,08	1.238,08	1.238,08	0,00	100,00%
3.4	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	85,66	416,68	0,00	0,00	416,68	35.692,81	0,00	0,00	35.692,81	0,00%
3.5	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	416,68	416,68	416,68	0,00	779,19	779,19	779,19	0,00	100,00%
3.6	96525	LIQUEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	M2	0,38	145,84	145,84	145,84	0,00	55,42	55,42	55,42	0,00	100,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	37,92	37,92	37,92	0,00	307,53	307,53	307,53	0,00	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	747,02	747,02	747,02	0,00	1.232,58	1.232,58	1.232,58	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	53,09	53,09	53,09	0,00	1.625,62	1.625,62	1.625,62	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM							194.195,09	0,00	0,00	194.195,09	0,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (CUTRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,92	1.848,06	0,00	0,00	1.848,06	3.548,28	0,00	0,00	3.548,28	0,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	2.258,84	0,00	0,00	2.258,84	18.319,19	0,00	0,00	18.319,19	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	44.499,17	0,00	0,00	44.499,17	73.423,63	0,00	0,00	73.423,63	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	1,29	1.458,38	0,00	0,00	1.458,38	1.881,31	0,00	0,00	1.881,31	0,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	40,99	0,00	0,00	40,99	190,60	0,00	0,00	190,60	0,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	3.162,38	0,00	0,00	3.162,38	96.832,08	0,00	0,00	96.832,08	0,00%
6.0		PAVIMENTAÇÃO							262.116,34	0,00	0,00	262.116,34	0,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	2,41	1.458,38	0,00	0,00	1.458,38	3.514,70	0,00	0,00	3.514,70	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	M3	128,71	583,36	0,00	0,00	583,36	75.084,27	0,00	0,00	75.084,27	0,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1,47	583,36	0,00	0,00	583,36	857,54	0,00	0,00	857,54	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	9.625,44	0,00	0,00	9.625,44	15.881,98	0,00	0,00	15.881,98	0,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	328,14	0,00	0,00	328,14	24.111,73	0,00	0,00	24.111,73	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5,76	410,18	0,00	0,00	410,18	2.362,64	0,00	0,00	2.362,64	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	4.922,10	0,00	0,00	4.922,10	8.121,47	0,00	0,00	8.121,47	0,00%

208

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATE O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.8	9595	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017 (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3	1.141,72	49,90		0,00	49,90	56.971,83	0,00	0,00	56.971,83	0,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	1,65	598,80		0,00	598,80	988,02	0,00	0,00	988,02	0,00%
5.10	95402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	2,47	997,98		0,00	997,98	2.465,01	0,00	0,00	2.465,01	0,00%
5.11	95401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 09/2017	M2	8,30	997,98		0,00	997,98	8.283,23	0,00	0,00	8.283,23	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 09/2016	M	46,07	388,53		0,00	388,53	17.899,58	0,00	0,00	17.899,58	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 09/2016	M	50,10	31,57		0,00	31,57	1.581,66	0,00	0,00	1.581,66	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 09/2016	M	31,84	388,53		0,00	388,53	12.370,80	0,00	0,00	12.370,80	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 09/2016	M	33,06	31,57		0,00	31,57	1.043,70	0,00	0,00	1.043,70	0,00%
5.16	94960	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, TETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	489,84	42,01		0,00	42,01	20.578,18	0,00	0,00	20.578,18	0,00%
6.0		DRENAZEN							233.789,83	203.470,28	203.470,28	30.319,55	87,03%
6.1	Composição 22	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03.	UND.	1.401,33	1,00		0,00	1,00	1.401,33	0,00	0,00	1.401,33	0,00%
6.2	Composição 09	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M - PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND.	1.967,94	5,00		0,00	5,00	9.839,70	0,00	0,00	9.839,70	0,00%
6.3	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND.	1.164,46	5,00		0,00	5,00	5.822,30	0,00	0,00	5.822,30	0,00%
6.4	Composição 28	POCO DE VISITA TIPO TAMPAO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M - PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M, INCLUSIVE SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.	UND.	5.813,38	1,00		0,00	1,00	5.813,38	0,00	0,00	5.813,38	0,00%
6.5	Composição 26	PEAO DE DIÂMETRO 150MM PARA TUBO SIMPLES DE 150MM X 1,50M - PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO 150MM X 1,50M.	UND.	3.721,42	1,00		0,00	1,00	3.721,42	0,00	0,00	3.721,42	0,00%
6.6	Composição 26	PEAO DE DIÂMETRO 150MM PARA TUBO SIMPLES DE 150MM X 1,50M - PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO 150MM X 1,50M.	UND.	3.721,42	1,00		0,00	1,00	3.721,42	0,00	0,00	3.721,42	0,00%
6.7	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	682,48	162,00		0,00	162,00	110.561,76	110.561,76	0,00	0,00	100,00%
6.8	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	893,96	10,00		0,00	10,00	8.939,60	8.939,60	0,00	0,00	100,00%
6.9	Composição 30	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 750 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	1.723,01	48,00		0,00	48,00	82.704,48	82.704,48	0,00	0,00	100,00%
6.10	Composição 12	BOCA BSTD D=0,80 M NORMAL AC/B/C/P	UND.	1.254,44	1,00		0,00	1,00	1.254,44	1.254,44	0,00	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE							1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRACJO 12,54, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND.	367,38	4,00		0,00	4,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							35.825,00	0,00	0,00	35.825,00	0,00%
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 09/2015	M	30,62	144,00		0,00	144,00	4.409,28	0,00	0,00	4.409,28	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 09/2015	M	67,35	416,68		0,00	416,68	28.063,40	0,00	0,00	28.063,40	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBULO MACIÇO 60X60X90CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRACJO 1:4 E 2:100M, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C-ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO.	UN	209,52	16,00		0,00	16,00	3.352,32	0,00	0,00	3.352,32	0,00%
3.0		RUA ARAÇÓIAS							819.322,61	43.252,03	219.472,07	699.850,44	26,75%
3.1	3069	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,43		2,43	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	0,00	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	154,76	10,00		10,00	0,00	1.547,60	1.547,60	0,00	0,00	100,00%
3.3	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	93,68	10,00		0,00	0,00	936,80	0,00	0,00	936,80	0,00%
3.4	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	85,66	486,86		486,86	0,00	41.704,43	41.704,43	0,00	0,00	100,00%
3.5	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	486,86		0,00	486,86	910,43	0,00	0,00	910,43	0,00%
3.6	98325	LIMEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF 05/2018	M2	0,38	170,40		170,40	0,00	64,75	0,00	64,75	0,00	100,00%
3.7	100682	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	44,30		44,30	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	1,65	872,71		872,71	0,00	1.439,97	0,00	1.439,97	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	62,02		62,02	0,00	1.895,05	0,00	1.895,05	0,00	100,00%
4.0		TERRELAZENH							216.347,97	0,00	0,00	216.347,97	0,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (COTRATOR ESTERAS 190HP)	M3	1,92	2.057,26		0,00	2.057,26	3.949,95	0,00	0,00	3.949,95	0,00%
4.2	100682	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	2.515,37		0,00	2.515,37	20.399,65	0,00	0,00	20.399,65	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	1,65	49.552,82		0,00	49.552,82	81.762,15	0,00	0,00	81.762,15	0,00%

204

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS AF. 11/2019	M3	1,29	1.704,01	0,00	0,00	2.198,17	0,00	0,00	2.198,17
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	44,97	0,00	0,00	209,11	0,00	0,00	209,11
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	3.521,52	0,00	0,00	107.828,94	0,00	0,00	107.828,94
5.0		PAVIMENTAÇÃO						304.852,08	0,00	0,00	304.852,08
5.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (11/2019)	M2	2,41	1.704,01	0,00	0,00	4.106,66	0,00	0,00	4.106,66
5.2	96398	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 09/2017	M3	128,71	681,60	0,00	0,00	87.728,74	0,00	0,00	87.728,74
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	681,60	0,00	0,00	1.001,95	0,00	0,00	1.001,95
5.4	96375	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	11.246,40	0,00	0,00	18.556,56	0,00	0,00	18.556,56
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	73,48	383,40	0,00	0,00	28.172,23	0,00	0,00	28.172,23
5.6	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	5,76	479,25	0,00	0,00	2.760,48	0,00	0,00	2.760,48
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	5.751,00	0,00	0,00	9.489,15	0,00	0,00	9.489,15
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF. 03/2017	M3	1.141,72	65,73	0,00	0,00	75.045,26	0,00	0,00	75.045,26
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	788,76	0,00	0,00	1.301,45	0,00	0,00	1.301,45
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	2,47	1.314,52	0,00	0,00	3.246,86	0,00	0,00	3.246,86
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF. 09/2017	M2	8,30	1.314,52	0,00	0,00	10.910,52	0,00	0,00	10.910,52
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	46,07	462,00	0,00	0,00	21.284,34	0,00	0,00	21.284,34
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	50,10	28,27	0,00	0,00	1.416,33	0,00	0,00	1.416,33
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE DE 10 CM ALTURA AF. 09/2016	M	31,84	462,00	0,00	0,00	14.710,08	0,00	0,00	14.710,08
5.15	94288	BASE X 10 CM ALTURA AF. 09/2016	M	33,06	28,27	0,00	0,00	934,61	0,00	0,00	934,61
5.16	94990	FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO AF. 07/2016	M3	489,84	49,03	0,00	0,00	24.016,86	0,00	0,00	24.016,86
6.0		DREAGEM						207.407,32	0,00	170.721,30	36.686,02
6.1	Composição 25	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,80M X 1,80M	UND.	3.785,90	2,00	0,00	0,00	7.571,80	0,00	0,00	7.571,80
6.2	Composição 24	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND.	2.086,72	5,00	0,00	0,00	10.433,60	0,00	0,00	10.433,60
6.3	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,80M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND.	2.085,68	3,00	0,00	0,00	6.257,04	0,00	0,00	6.257,04
6.4	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	682,48	184,00	0,00	0,00	125.576,32	0,00	0,00	125.576,32
6.5	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	50,50	0,00	0,00	45.144,98	0,00	0,00	45.144,98
6.6	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND.	1.164,46	4,00	0,00	0,00	4.657,84	0,00	0,00	4.657,84
6.7	Composição 22	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03	UND.	1.401,33	5,00	0,00	0,00	7.006,65	0,00	0,00	7.006,65
6.8	Composição 21	BOCA BSTD D=0,60 M NORMAL AC/B/C/PC	UND.	759,09	1,00	0,00	0,00	759,09	0,00	0,00	759,09
7.0		ACESSIBILIDADE						1.469,52	0,00	0,00	1.469,52
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOX-20MPA, ESP=5CM, TRACÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND.	367,38	4,00	0,00	0,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						38.817,62	0,00	0,00	38.817,62
8.1	90684	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 08/2015	M	30,62	60,00	0,00	0,00	1.837,20	0,00	0,00	1.837,20
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 08/2015	M	67,35	486,86	0,00	0,00	32.790,02	0,00	0,00	32.790,02
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X90CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRACÇO 1:4 E 2:10CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCIONADO	UND	209,52	20,00	0,00	0,00	4.190,40	0,00	0,00	4.190,40
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						630.031,20	95.951,41	95.951,41	534.079,79
3.1	3698	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,05	2,05	0,00	1.464,27	1.464,27	7.420,65	66.688,97
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND.	154,76	13,00	13,00	0,00	2.011,88	2.011,88	2.011,88	0,00
3.3	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND.	93,68	12,00	0,00	0,00	1.124,16	0,00	0,00	1.124,16
3.4	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,66	410,86	0,00	0,00	35.194,27	0,00	0,00	35.194,27
3.5	Composição 06	TOPOGRAFIA DE NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS	M	1,87	410,86	410,86	0,00	768,31	768,31	768,31	0,00
3.6	96525	IMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E QUEIMAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF. 05/2018	M2	0,38	143,80	143,80	0,00	54,64	54,64	54,64	0,00

202

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
3.7	100882	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	8,11	37,39	37,39	37,39	303,23	303,23	303,23	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM) AF 07/2020	M3XXM	1,65	736,58	736,58	736,58	1.215,36	1.215,36	1.215,36	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	30,62	1.044,20	52,35	52,35	31.973,40	1.602,96	1.602,96	5,01%
4.0	TERRA PLENAGEM							154.963,25	0,00	0,00	0,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (OUTRA ON ESTERILIZADO) E DESCARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	1,92	1.487,65	0,00	0,00	2.856,29	0,00	0,00	0,00%
4.2	100882	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (OUTRA ON ESTERILIZADO) E DESCARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	8,11	1.797,00	0,00	0,00	14.573,67	0,00	0,00	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM) AF 07/2020	M3XXM	1,65	35.401,07	0,00	0,00	58.411,77	0,00	0,00	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS AF 11/2019	M3	1,29	1.438,01	0,00	0,00	1.855,03	0,00	0,00	0,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 9% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	50,04	0,00	0,00	232,69	0,00	0,00	0,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	30,62	2.515,80	0,00	0,00	77.033,80	0,00	0,00	0,00%
5.0	Composição 27	PAVIMENTAÇÃO						252.941,14	0,00	0,00	0,00%
5.1	100575	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	1.438,01	0,00	0,00	3.465,60	0,00	0,00	0,00%
5.2	96366	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES	M3	128,71	575,20	0,00	0,00	74.033,99	0,00	0,00	0,00%
5.3	Composição 15	CARGA E TRANSPORTES DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	575,20	0,00	0,00	845,54	0,00	0,00	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM) AF 07/2020	M3XXM	1,65	6.902,40	0,00	0,00	11.388,96	0,00	0,00	0,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	323,55	0,00	0,00	23.774,45	0,00	0,00	0,00%
5.6	100878	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	5,76	404,44	0,00	0,00	2.329,57	0,00	0,00	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM) AF 07/2020	M3XXM	1,65	4.853,25	0,00	0,00	8.007,86	0,00	0,00	0,00%
5.8	95895	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (BOLU), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	1.141,72	55,47	0,00	0,00	63.331,21	0,00	0,00	0,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM) AF 07/2020	M3XXM	1,65	665,64	0,00	0,00	1.098,31	0,00	0,00	0,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M2	2,47	1.109,32	0,00	0,00	2.740,02	0,00	0,00	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 09/2017	M2	8,30	1.109,32	0,00	0,00	9.207,36	0,00	0,00	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	46,07	386,00	0,00	0,00	17.785,02	0,00	0,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	50,10	28,27	0,00	0,00	1.416,33	0,00	0,00	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARQUETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	31,84	386,00	0,00	0,00	12.290,24	0,00	0,00	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M	33,06	28,27	0,00	0,00	934,61	0,00	0,00	0,00%
5.16	94960	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	489,84	41,43	0,00	0,00	20.294,07	0,00	0,00	0,00%
6.0	Composição 22	DRENAGEM						111.341,85	88.530,76	88.530,76	75,51%
6.1	Composição 22	BOCA DE VISTA SIMPLES COM GREIHA DE CONCRETO - BLS 03	UND.	1.401,33	3,00	0,00	0,00	4.203,99	0,00	0,00	0,00%
6.2	Composição 26	POCO DE VISTA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,80M X 1,80M	UND.	3.721,42	5,00	0,00	0,00	18.607,10	0,00	0,00	0,00%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	692,48	21,00	0,00	0,00	14.332,08	14.332,08	14.332,08	100,00%
6.4	Composição 26	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	83,00	0,00	0,00	74.198,68	74.198,68	74.198,68	100,00%
7.0	Composição 11	ACESSIBILIDADE						1.469,52	0,00	0,00	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRACO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND.	367,38	4,00	0,00	0,00	1.469,52	0,00	0,00	0,00%
8.0	Composição 11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						35.205,92	0,00	0,00	0,00%
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015	M	30,62	75,00	0,00	0,00	2.296,50	0,00	0,00	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015	M	67,35	410,86	0,00	0,00	27.671,42	0,00	0,00	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	209,52	25,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00%

Lucas Alves Bezerra

RNP 1818372479 CREA/PE

SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 02 - CT 032-PMCSA-SEOBP SCAVE ANEL 10 TRECHO 02 GARAPU

Página 6 de 18

ITEM	CODIGO	DISCRIMINACAO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	33,06	28,27	0,00	0,00	934,61	0,00	0,00	0,00%
5.16	94690	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	489,84	49,03	0,00	0,00	24 016,86	0,00	0,00	0,00%
6.0		DRENAÇÃO									
6.1	Composição 08	BOCA DE LAGO SIMPLIS COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND.	1.164,46	8,00	0,00	0,00	167.776,08	0,00	138.543,44	82,55%
6.2	Composição 24	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLIS DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND.	2.086,72	2,00	0,00	0,00	9.315,68	0,00	0,00	0,00%
6.3	Composição 09	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M, PARA TUBO SIMPLIS DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND.	1.967,94	8,00	0,00	0,00	4.173,44	0,00	0,00	0,00%
6.4	Composição 10	TUBO SIMPLIS DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	682,48	203,00	0,00	0,00	15.743,52	0,00	0,00	0,00%
7.0		ACESSIBILIDADE									
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 26X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND.	367,38	4,00	0,00	0,00	1.469,52	0,00	0,00	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
8.1	90684	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2016	M	30,62	57,00	0,00	0,00	1.745,34	0,00	0,00	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2016	M	67,35	486,86	0,00	0,00	32.790,02	0,00	0,00	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJO MACIO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4:1) E 20CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND.	209,52	19,00	0,00	0,00	3.980,88	0,00	0,00	0,00%
3.0		RUA BELO JARDIM									
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES	DIA	714,28	2,05	0,00	0,00	1.464,27	0,00	1.464,27	0,00%
3.2	Composição 04	TRANSPORTE E ESTADIA, IMPLANTAÇÃO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	154,76	8,00	0,00	0,00	1.238,08	0,00	0,00	0,00%
3.3	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	93,68	5,00	0,00	0,00	468,40	0,00	0,00	0,00%
3.4	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCURAMENTO E REATERRO.	M	85,66	410,86	0,00	0,00	35.194,27	0,00	0,00	0,00%
3.5	Composição 06	ESCURAMENTO E REATERRO.	M	1,87	410,86	0,00	0,00	768,31	0,00	0,00	0,00%
3.6	68625	LMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E REQUÊNTAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF 11/2019	M2	0,38	143,80	0,00	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00%
3.7	100682	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	37,39	0,00	0,00	303,23	0,00	0,00	0,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	736,58	0,00	0,00	1.215,36	0,00	0,00	0,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	52,35	0,00	0,00	1.602,96	0,00	0,00	0,00%
4.0		TERRAPLENAGEM									
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CUTADOR ESTERIAS 160HP)	M3	1,92	1.652,53	0,00	0,00	3.172,86	0,00	0,00	0,00%
4.2	100682	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	1.992,32	0,00	0,00	16.157,72	0,00	0,00	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	39.248,62	0,00	0,00	64.760,22	0,00	0,00	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS AF 11/2019	M3	1,29	1.438,01	0,00	0,00	1.855,03	0,00	0,00	0,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	58,68	0,00	0,00	272,86	0,00	0,00	0,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.789,25	0,00	0,00	85.406,84	0,00	0,00	0,00%
6.0		PAVIMENTAÇÃO									
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	2,41	1.438,01	0,00	0,00	3.465,60	0,00	0,00	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLIS - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	M3	128,71	575,20	0,00	0,00	74.033,99	0,00	0,00	0,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	575,20	0,00	0,00	845,54	0,00	0,00	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	9.490,80	0,00	0,00	15.659,82	0,00	0,00	0,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	323,55	0,00	0,00	23.774,45	0,00	0,00	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5,76	404,44	0,00	0,00	2.329,57	0,00	0,00	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	4.853,25	0,00	0,00	8.007,86	0,00	0,00	0,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	1.141,72	55,47	0,00	0,00	63.331,21	0,00	0,00	0,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	665,64	0,00	0,00	1.098,31	0,00	0,00	0,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	2,47	1.109,32	0,00	0,00	2.740,02	0,00	0,00	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 09/2017	M2	8,30	1.109,32	0,00	0,00	9.207,36	0,00	0,00	0,00%

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil OCREA 2.700.016
Mat. 31.541.016/CSA
Gestão de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 06/2016	M	46,07	386,00	0,00	0,00	386,00	17.783,02	0,00	0,00	17.783,02	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 06/2016	M	50,10	28,27	0,00	0,00	28,27	1.416,33	0,00	0,00	1.416,33	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	31,84	386,00	0,00	0,00	386,00	12.290,24	0,00	0,00	12.290,24	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	33,06	28,27	0,00	0,00	28,27	934,61	0,00	0,00	934,61	0,00%
5.16	94960	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	489,84	41,43	0,00	0,00	41,43	20.294,07	0,00	0,00	20.294,07	0,00%
6.0		DEMAIS							220.382,70	0,00	193.460,36	26.922,34	87,75%
6.1	Composição 23	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND.	2.085,68	9,00	0,00	0,00	9,00	18.771,12	0,00	0,00	18.771,12	0,00%
6.2	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND.	1.164,46	7,00	0,00	0,00	7,00	8.151,22	0,00	0,00	8.151,22	0,00%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	682,48	49,00	0,00	49,00	0,00	33.441,52	0,00	33.441,52	0,00	100,00%
6.4	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	893,96	179,00	0,00	179,00	0,00	160.018,84	0,00	160.018,84	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE							1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO O2 PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPA, ESP=5CM, TIRACÔ 12,5% COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND	367,38	4,00	0,00	0,00	4,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							31.559,36	0,00	0,00	31.559,36	0,00%
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	30,62	39,00	0,00	0,00	39,00	1.194,18	0,00	0,00	1.194,18	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	67,35	410,86	0,00	0,00	410,86	27.671,42	0,00	0,00	27.671,42	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 600X600X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 E 2:10CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCION.	UND	209,52	13,00	0,00	0,00	13,00	2.723,76	0,00	0,00	2.723,76	0,00%
3.0		RUA BEZERROS							879.678,09	1.832,76	302.116,06	577.562,03	34,34%
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES							45.940,36	1.832,76	7.331,50	42.614,86	14,59%
3.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA.	DIA	714,28	2,43	2,43	0,00	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	0,00	100,00%
3.3	Composição 07	IMPLANTAÇÃO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	154,76	7,00	7,00	0,00	0,00	1.083,32	0,00	1.083,32	0,00	100,00%
3.4	Composição 05	REBAIXAMENTO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	93,68	8,00	8,00	0,00	0,00	749,44	0,00	749,44	0,00	100,00%
3.5	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	85,66	486,86	0,00	0,00	486,86	41.704,43	0,00	0,00	41.704,43	0,00%
3.6	88525	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	486,86	0,00	0,00	486,86	910,43	0,00	0,00	910,43	0,00%
3.7	100882	LIPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF 05/2018	M2	0,38	170,40	170,40	0,00	0,00	64,75	0,00	64,75	0,00	100,00%
3.8	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	44,30	44,30	0,00	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	872,71	872,71	0,00	0,00	1.439,97	0,00	1.439,97	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM							1.899,05	0,00	0,00	1.899,05	0,00%
4.1	Composição 20	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (TRATOR DE ESTERAS HP).	M3	1,92	1.501,09	0,00	0,00	1.501,09	2.882,08	0,00	0,00	2.882,08	0,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	1.738,74	0,00	0,00	1.738,74	14.101,18	0,00	0,00	14.101,18	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	34.253,32	0,00	0,00	34.253,32	56.517,98	0,00	0,00	56.517,98	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF 11/2019	M3	1,29	1.704,01	0,00	0,00	1.704,01	2.198,17	0,00	0,00	2.198,17	0,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	110,09	0,00	0,00	110,09	511,92	0,00	0,00	511,92	0,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	2.434,23	0,00	0,00	2.434,23	74.536,12	0,00	0,00	74.536,12	0,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO							304.682,08	0,00	0,00	304.682,08	0,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	2,41	1.704,01	0,00	0,00	1.704,01	4.106,66	0,00	0,00	4.106,66	0,00%
5.2	96366	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	M3	128,71	681,60	0,00	0,00	681,60	87.728,74	0,00	0,00	87.728,74	0,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	681,60	0,00	0,00	681,60	1.001,95	0,00	0,00	1.001,95	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	11.246,40	0,00	0,00	11.246,40	18.556,56	0,00	0,00	18.556,56	0,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	383,40	0,00	0,00	383,40	28.172,23	0,00	0,00	28.172,23	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5,76	479,25	0,00	0,00	479,25	2.760,48	0,00	0,00	2.760,48	0,00%

Lucas Alves Bezerra

RNP 1818372479 CREAIPE

SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda

BM 02 - CT 032-PMCSA-SEOBP SCAVE ANEL 10 TRECHO 02 GARAPU

Página 10 de 18

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.7	93875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	1,65	5.751,00	0,00	0,00	5.751,00	9.489,15	0,00	0,00	9.489,15	0,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE PAVIMENTO COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 09/2017	M3	1.141,72	65,73	0,00	0,00	65,73	75.045,26	0,00	0,00	75.045,26	0,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	1,65	788,76	0,00	0,00	788,76	1.301,45	0,00	0,00	1.301,45	0,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M2	2,47	1.314,52	0,00	0,00	1.314,52	3.246,86	0,00	0,00	3.246,86	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 06/2017	M2	8,30	1.314,52	0,00	0,00	1.314,52	10.910,52	0,00	0,00	10.910,52	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF 06/2016	M	46,07	462,00	0,00	0,00	462,00	21.284,34	0,00	0,00	21.284,34	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF 06/2016	M	50,10	28,27	0,00	0,00	28,27	1.416,33	0,00	0,00	1.416,33	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE PASSO DE CONCRETO USINADO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	31,84	462,00	0,00	0,00	462,00	14.710,08	0,00	0,00	14.710,08	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SAREIETA DE CONCRETO USINADO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	33,06	28,27	0,00	0,00	28,27	934,61	0,00	0,00	934,61	0,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	M3	489,84	49,03	0,00	0,00	49,03	24.016,86	0,00	0,00	24.016,86	0,00%
6.0		DRENAGEM							335.521,96	0,00	294.784,56	40.737,40	87,86%
6.1	Composição 23	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00x1,00x1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,80M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M.	UND.	2.085,68	11,00	0,00	0,00	11,00	22.942,48	0,00	0,00	22.942,48	0,00%
6.2	Composição 26	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50x1,50x2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M x 1,90M.	UND.	3.721,42	1,00	0,00	0,00	1,00	3.721,42	0,00	0,00	3.721,42	0,00%
6.3	Composição 28	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02.	UND.	1.164,46	11,00	0,00	0,00	11,00	12.809,06	0,00	0,00	12.809,06	0,00%
6.4	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	893,96	217,00	0,00	0,00	217,00	193.989,32	0,00	0,00	193.989,32	0,00%
6.5	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	682,48	77,00	0,00	0,00	77,00	52.550,96	0,00	0,00	52.550,96	0,00%
6.6	Composição 30	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 750 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	1.723,01	28,00	0,00	0,00	28,00	48.244,28	0,00	0,00	48.244,28	0,00%
6.7	Composição 12	BOCA BISTO D=0,80 M NORMAL AÇO/B/C	UND.	1.264,44	1,00	0,00	0,00	1,00	1.264,44	0,00	0,00	1.264,44	0,00%
7.0		ACESSIBILIDADE							1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOX-20MPA, ESP=5CM, TRAÇAO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25x25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND.	367,38	4,00	0,00	0,00	4,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							37.310,72	0,00	0,00	37.310,72	0,00%
8.1	90654	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015	M	30,62	45,00	0,00	0,00	45,00	1.377,90	0,00	0,00	1.377,90	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015	M	67,35	486,86	0,00	0,00	486,86	32.790,02	0,00	0,00	32.790,02	0,00%
8.3	Composição 18	PARA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIO 60x60x80MM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM REDE DE CIMA-FRE-MOLHADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO.	UND	209,52	15,00	0,00	0,00	15,00	3.142,80	0,00	0,00	3.142,80	0,00%
9.0		RUA BONITO							760.349,12	1.263,04	210.032,82	650.316,30	27,62%
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,05	0,00	0,00	2,05	1.464,27	0,00	0,00	1.464,27	0,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND.	154,76	8,00	0,00	0,00	8,00	1.238,08	0,00	0,00	1.238,08	0,00%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	85,66	410,86	0,00	0,00	410,86	35.194,27	0,00	0,00	35.194,27	0,00%
3.4	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	410,86	0,00	0,00	410,86	768,31	0,00	0,00	768,31	0,00%
3.5	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	93,68	8,00	0,00	0,00	8,00	749,44	0,00	0,00	749,44	0,00%
3.6	98625	TRONCO MENOR QUE 0,25 M, COM TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REATERRO.	M2	0,38	143,80	0,00	0,00	143,80	54,64	0,00	0,00	54,64	0,00%
3.7	109682	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	8,11	37,39	0,00	0,00	37,39	303,23	0,00	0,00	303,23	0,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	1,65	736,58	0,00	0,00	736,58	1.215,36	0,00	0,00	1.215,36	0,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	52,35	0,00	0,00	52,35	1.602,96	0,00	0,00	1.602,96	0,00%
4.0		TERRAPLENAGEM							185.052,95	0,00	0,00	185.052,95	0,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO PARA ATERRO EXTERNO (180HP)	M3	1,92	1.946,63	0,00	0,00	1.946,63	3.737,53	0,00	0,00	3.737,53	0,00%
4.2	109682	ESCADA DE MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	8,11	2.393,74	0,00	0,00	2.393,74	19.413,23	0,00	0,00	19.413,23	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF 07/2020	M3XXM	1,65	47.156,62	0,00	0,00	47.156,62	77.808,42	0,00	0,00	77.808,42	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 11/2019	M3	1,29	1.438,01	0,00	0,00	1.438,01	1.855,03	0,00	0,00	1.855,03	0,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 9% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	31,64	0,00	0,00	31,64	147,13	0,00	0,00	147,13	0,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	2.680,98	0,00	0,00	2.680,98	82.091,61	0,00	0,00	82.091,61	0,00%

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil, CREA 22.700 DFE
Mat. 3/53 PMCSA
Gerente de Obras

ITEM	CODIGO	DISCRIMINACAO	UNID	Preço Unitário C/BID	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERIODO	REALIZADO ATÉ O PERIODO	SALDO ATÉ O PERIODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERIODO	REALIZADO ATÉ O PERIODO	SALDO ATÉ O PERIODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
5.0		PAVIMENTACAO											
5.1	100578	REGULACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	1.438,01			1.438,01	267.212,05	0,00	0,00	267.212,05	0,00%
5.2	99396	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 09/2017	M3	128,71	575,20			575,20	74.033,99	0,00	0,00	74.033,99	0,00%
5.3	Composicao 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	575,20			575,20	845,54	0,00	0,00	845,54	0,00%
5.4	99575	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,65	9.490,80			9.490,80	15.659,82	0,00	0,00	15.659,82	0,00%
5.5	Composicao 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	73,48	323,55			323,55	23.774,45	0,00	0,00	23.774,45	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 120 M³ / 195 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	5,76	404,44			404,44	2.329,57	0,00	0,00	2.329,57	0,00%
5.7	99575	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,65	4.853,28			4.853,28	8.007,91	0,00	0,00	8.007,91	0,00%
5.8	99595	CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF 03/2017	M3	1.141,72	55,47			55,47	63.331,21	0,00	0,00	63.331,21	0,00%
5.9	99575	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,65	665,64			665,64	1.098,31	0,00	0,00	1.098,31	0,00%
5.10	96402	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, AF 11/2019	M2	2,47	1.109,32			1.109,32	2.740,02	0,00	0,00	2.740,02	0,00%
5.11	96401	EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, AF 09/2017	M2	8,30	1.109,32			1.109,32	9.207,36	0,00	0,00	9.207,36	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO), AF 06/2016	M	46,07	386,00			386,00	17.783,02	0,00	0,00	17.783,02	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO), AF 06/2016	M	50,10	28,27			28,27	1.416,33	0,00	0,00	1.416,33	0,00%
5.14	94287	EXECUCAO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 08/2016	M	31,84	386,00			386,00	12.290,24	0,00	0,00	12.290,24	0,00%
5.15	94288	EXECUCAO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 08/2016	M	33,06	28,27			28,27	934,61	0,00	0,00	934,61	0,00%
5.16	94990	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF 07/2016	M3	489,84	41,43			41,43	20.294,07	0,00	0,00	20.294,07	0,00%
5.0		DRENAZEN							204.139,32	0,00	204.139,32	37.391,22	84,82%
6.1	Composicao 09	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIAMETRO ATÉ 0,40M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND.	1.957,94	4,00			4,00	7.871,76	0,00	0,00	7.871,76	0,00%
6.2	Composicao 23	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIAMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND.	2.085,68	7,00			7,00	14.599,76	0,00	0,00	14.599,76	0,00%
6.3	Composicao 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND.	1.164,46	9,00			9,00	10.480,14	0,00	0,00	10.480,14	0,00%
6.4	Composicao 10	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REMOCAO	M	682,48	138,00			138,00	94.182,24	0,00	0,00	94.182,24	100,00%
6.5	Composicao 29	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REMOCAO	M	893,96	123,00			123,00	109.957,08	0,00	0,00	109.957,08	100,00%
6.6	Composicao 27	POCO DE VISITA TIPO TAMPAO NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIAMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE SOBRE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	UND.	3.680,47	1,00			1,00	3.680,47	0,00	0,00	3.680,47	0,00%
6.7	Composicao 21	BOCA BSTD D=600 MM NORMAL ACR/PC	UND.	759,09	1,00			1,00	759,09	0,00	0,00	759,09	0,00%
7.0		ACESSIBILIDADE							1.469,52	0,00	1.469,52	1.469,52	0,00%
7.1	Composicao 11	CONSTRUCAO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOX-20MPA, ESP=5CM, TRAÇAO 1:2,5:4, COM PISO TÁTI 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO	UND.	367,38	4,00			4,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							32.493,50	0,00	32.493,50	32.493,50	0,00%
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 09/2015	M	30,62	48,00			48,00	1.469,76	0,00	0,00	1.469,76	0,00%
8.2	90995	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 09/2015	M	67,35	410,86			410,86	27.671,42	0,00	0,00	27.671,42	0,00%
8.3	Composicao 18	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TÍTULO MACIO 80X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARBA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,00CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UND	209,52	16,00			16,00	3.352,32	0,00	0,00	3.352,32	0,00%
3.0		RUA BREJO DA MADRE DE DEUS							969.928,78	1.395,51	293.872,33	676.056,45	30,30%
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES							49.039,11	1.395,51	6.994,25	42.044,86	13,93%
3.2	Composicao 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,43			2,43	1.735,70	0,00	0,00	1.735,70	100,00%
3.3	Composicao 05	IMPLANTACAO DE PENA D'AGUA, INCLUSIVE TUBULACAO CONEXOES, ESCAVACAO E RETERRO	UND.	154,76	6,00		6,00	6,00	928,56	928,56	928,56	0,00	100,00%
3.4	Composicao 06	LOCACAO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUICAO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	M	1,87	486,86			486,86	41.704,43	0,00	0,00	41.704,43	0,00%
3.5	Composicao 07	REBAIXAMENTO DE BENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, IMPREZACAO DE REATERRO	UND.	93,39	5,00		5,00	5,00	466,95	466,95	466,95	0,00	100,00%
3.6	98625	IMPREZACAO DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E REGENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF 05/2018	M2	0,38	170,40		170,40	170,40	64,75	0,00	0,00	64,75	100,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	8,11	44,30		44,30	44,30	359,27	0,00	0,00	359,27	100,00%
3.8	99875	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,65	872,71		872,71	872,71	1.439,97	0,00	0,00	1.439,97	100,00%
3.9	Composicao 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL, CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	62,02		62,02	62,02	1.899,05	0,00	0,00	1.899,05	100,00%

108

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	BALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	BALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
4.0		TERRAPLENAGEM											
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLENTO (CUTRATOR ESTERIAS 180HP)	M3	1,92	2.615,37		0,00	2.615,37	260.501,97	0,00	0,00	260.501,97	0,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	8,11	3.246,56		0,00	3.246,56	26.329,60	0,00	0,00	5.021,52	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	63.957,28		0,00	63.957,28	105.529,51	0,00	0,00	26.329,60	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS AF 11/2019	M3	1,29	1.704,01		0,00	1.704,01	2.198,17	0,00	0,00	105.529,51	0,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	18,12		0,00	18,12	84,26	0,00	0,00	2.198,17	0,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	3.636,15		0,00	3.636,15	111.338,91	0,00	0,00	84,26	0,00%
8.0		PAVIMENTAÇÃO											
5.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO DE SOLO - PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	1.704,01		0,00	1.704,01	304.882,91	0,00	0,00	304.882,91	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 09/2017	M3	128,71	681,60		0,00	681,60	4.106,66	0,00	0,00	4.106,66	0,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	681,60		0,00	681,60	87.728,74	0,00	0,00	87.728,74	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	11.246,40		0,00	11.246,40	1.001,95	0,00	0,00	1.001,95	0,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	383,40		0,00	383,40	18.556,56	0,00	0,00	18.556,56	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	5,76	479,25		0,00	479,25	28.172,23	0,00	0,00	28.172,23	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	5.751,00		0,00	5.751,00	2.760,48	0,00	0,00	2.760,48	0,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	1.141,72	65,73		0,00	65,73	9.489,15	0,00	0,00	9.489,15	0,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	788,76		0,00	788,76	75.045,26	0,00	0,00	75.045,26	0,00%
5.10	94602	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-3C AF 11/2019	M2	2,47	1.314,52		0,00	1.314,52	1.301,45	0,00	0,00	1.301,45	0,00%
5.11	96401	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR) ALTAURA PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 06/2016	M2	8,30	1.314,52		0,00	1.314,52	3.246,86	0,00	0,00	3.246,86	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR) ALTAURA PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 06/2016	M	46,07	462,00		0,00	462,00	10.910,52	0,00	0,00	10.910,52	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR) ALTAURA PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 06/2016	M	50,10	28,28		0,00	28,28	21.284,34	0,00	0,00	21.284,34	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTAURA AF 06/2016	M	31,84	462,00		0,00	462,00	1.416,83	0,00	0,00	1.416,83	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTAURA AF 06/2016	M	33,06	28,28		0,00	28,28	14.710,08	0,00	0,00	14.710,08	0,00%
5.16	94690	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	489,84	49,03		0,00	49,03	934,94	0,00	0,00	934,94	0,00%
6.0		DRENAGEM											
6.1	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAUETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND.	2.085,68	13,00		0,00	13,00	24.016,86	0,00	0,00	24.016,86	0,00%
6.2	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02.	UND.	1.164,46	11,00		0,00	11,00	327.650,07	0,00	0,00	327.650,07	87,55%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	682,48	68,40		0,00	68,40	27.113,84	0,00	0,00	27.113,84	0,00%
6.4	Composição 26	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	893,96	268,80		0,00	268,80	12.809,06	0,00	0,00	12.809,06	0,00%
6.5	Composição 21	BOCA BSLC D=0,60 M NORMAL ACRÚPICO	UND.	759,09	1,00		0,00	1,00	46.681,63	0,00	0,00	46.681,63	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE											
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOX-20MPA, ESP=50M, TRAÇAO 1:2,5:4, COM PISO TÁIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND	367,38	4,00		0,00	4,00	240.296,45	0,00	0,00	240.296,45	100,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
8.1	90994	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCO, COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 06/2015	M	30,62	33,00		0,00	33,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.2	90995	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCO, COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 06/2015	M	67,35	486,86		0,00	486,86	32.790,02	0,00	0,00	32.790,02	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRO LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4:12), COBERTA COM LAJE PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONEÇÃO.	UND	209,52	11,00		0,00	11,00	2.304,72	0,00	0,00	2.304,72	0,00%
9.0		RUA CAETES											
9.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES							770.416,98	311.293,66	496.228,34	274.186,64	64,41%
9.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,73		2,73	2,73	60.836,89	496,83	13.112,78	47.723,11	21,55%
9.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	2,00	2,00	2,00	2,00	1.949,98	309,52	309,52	0,00	100,00%
9.4	Composição 06	LOCACAO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUICAO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	M	85,66	545,22		0,00	545,22	46.703,55	0,00	0,00	46.703,55	100,00%
9.5	Composição 07	REATERRO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,68	2,00	2,00	2,00	2,00	1.019,56	0,00	0,00	1.019,56	0,00%
9.6	Composição 07	ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,68	2,00	2,00	2,00	2,00	187,36	187,36	187,36	0,00	100,00%

108

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BID	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO NO PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
3.6	9825	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E REQUEIJAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF. 06/2018	M2	0,38	190,83		190,83	0,00	72,52	72,52	100,00%
3.7	10082	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	8,11	49,62		49,62	0,00	402,42	402,42	100,00%
3.8	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	4.887,16		4.887,16	0,00	8.063,81	8.063,81	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) AF. 07/2020	T	30,62	69,47		69,47	0,00	2.127,17	2.127,17	100,00%
4.0	Composição 20	TERMOALVENAGEM						122.016,39	122.016,39	122.016,39	100,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRANSPORTADOR 160HP)	M3	1,92	1.824,48	1.824,48	1.824,48	0,00	3.503,00	3.503,00	100,00%
4.2	10082	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	8,11	1.511,01	1.511,01	1.511,01	0,00	12.254,29	12.254,29	100,00%
4.3	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	29.766,92	29.766,92	29.766,92	0,00	49.115,42	49.115,42	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS, AF. 11/2019	M3	1,29	1.908,27	1.908,27	1.908,27	0,00	2.461,67	2.461,67	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 98% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	615,67	615,67	615,67	0,00	2.862,87	2.862,87	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) AF. 07/2020	T	30,62	1.692,33	1.692,33	1.692,33	0,00	51.819,14	51.819,14	100,00%
5.0	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA) AF. 07/2020	T	30,62	1.692,33	1.692,33	1.692,33	0,00	341.118,49	341.118,49	100,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO, PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	2,41	1.908,27	1.908,27	1.908,27	0,00	4.598,93	4.598,93	100,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE AF. 09/2017	M3	128,71	763,31	763,31	763,31	0,00	98.245,63	98.245,63	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (DESCARGA LIVRE)	M3	1,47	763,31	763,31	763,31	0,00	1.122,07	1.122,07	100,00%
5.4	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	12.594,62	12.594,62	12.594,62	0,00	20.781,12	20.781,12	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	429,36	429,36	429,36	0,00	31.549,37	31.549,37	100,00%
5.6	100678	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	5,76	536,70	536,70	536,70	0,00	3.091,39	3.091,39	100,00%
5.7	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	6.440,40	6.440,40	6.440,40	0,00	10.626,66	10.626,66	100,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINGOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF. 06/2017	M3	1.141,72	73,60		0,00	73,60	84.030,59	84.030,59	0,00%
5.9	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	883,20		0,00	883,20	1.457,28	1.457,28	0,00%
5.10	98402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF. 06/2017	M2	2,47	1.472,09		0,00	1.472,09	3.636,06	3.636,06	0,00%
5.11	98401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF. 06/2017	M2	8,30	1.472,09		0,00	1.472,09	12.218,35	12.218,35	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE JUA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2018	M	46,07	520,60		0,00	520,60	23.984,04	23.984,04	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE JUA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2018	M	50,10	28,00		0,00	28,00	1.402,80	1.402,80	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	31,84	520,60		0,00	520,60	16.575,90	16.575,90	0,00%
5.15	94286	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	33,06	28,00		0,00	28,00	925,68	925,68	0,00%
5.16	94960	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	M3	489,84	54,86		0,00	54,86	26.872,62	26.872,62	0,00%
6.0	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M	UND.	2.085,68	9,00	9,00	9,00	0,00	18.771,12	18.771,12	100,00%
6.2	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND.	1.164,46	7,00		0,00	7,00	8.151,22	8.151,22	0,00%
6.3	Composição 22	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03	UND.	1.401,33	1,00		0,00	1,00	1.401,33	1.401,33	0,00%
6.4	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	682,48	56,00		56,00	0,00	38.218,88	38.218,88	100,00%
6.5	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	157,00		150,00	7,00	140.351,72	134.094,00	95,54%
6.6	Composição 21	BOCA BSTD D=0,60 M NORMAL, AÇO/B/C	UND.	759,09	1,00		0,00	1,00	759,09	759,09	0,00%
7.0	Composição 11	ACESSIBILIDADE	UND.	367,38	4,00		0,00	4,00	1.469,52	1.469,52	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOX-20MPA, ESP=5CM, TRACO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND.	367,38	4,00		0,00	4,00	1.469,52	1.469,52	0,00%
8.0	Composição 11	SERVÇOS COMPLEMENTARES	UND.	367,38	4,00		0,00	4,00	1.469,52	1.469,52	0,00%
8.1	90654	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	30,62	6,00		0,00	6,00	183,72	183,72	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	67,35	545,22		0,00	545,22	36.720,57	36.720,57	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO Ø60XØ60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARBA LISA, CIMENTO PORTLAND, ESPESURA DE 10CM, PARA FREMOLDADE DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 10MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND.	209,52	2,00		0,00	2,00	419,04	419,04	0,00%

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço Unitário C/B	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
3.0		RUA CAMARAGIBE											
3.1	3096	SERVIÇOS PRELIMINARES DESENEHO, LICITACÃO, PROPOSTA, PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,39		2,39	0,00	826.975,38	413.782,81	592.080,78	233.894,60	71,89%
3.2	Composição 04	IMPLANTACÃO DE PENA D'ÁGUA INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO	UND.	154,76	2,00	2,00	2,00	0,00	41.895,90	496,88	6.995,67	41.804,33	12,36%
3.3	Composição 05	IMPLANTACÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVACÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,66	477,60			0,00	309,52	309,52	309,52	0,00	100,00%
3.4	Composição 06	LOGAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	477,60			0,00	40.911,22	0,00	0,00	40.911,22	0,00%
3.5	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND.	93,68	2,00	2,00	2,00	0,00	893,11	0,00	0,00	893,11	0,00%
3.6	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF 05/2018	M2	0,38	187,16		187,16	0,00	187,36	0,00	187,36	0,00	100,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	8,11	43,46		43,46	0,00	63,52	0,00	63,52	0,00	100,00%
3.8	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	856,16		856,16	0,00	352,46	0,00	352,46	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA) (C/ TRATOR ESTERAS 160HP)	T	30,62	60,84		60,84	0,00	1.412,66	0,00	1.412,66	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM							1.862,92	0,00	1.862,92	0,00	100,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTERAS 160HP)	M3	1,32	2.605,80	2.605,80	2.605,80	0,00	247.671,32	5.003,13	247.671,32	276,19	99,85%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	8,11	3.212,14	3.209,46	3.209,46	3,68	5.003,13	26.020,61	26.020,61	29,85	99,89%
4.3	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	63.279,11	63.206,69	63.206,69	72,42	104.291,04	104.291,04	104.291,04	119,49	99,89%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS AF 11/2019	M3	1,29	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	2.156,36	2.156,36	2.156,36	0,00	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 98% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	36,09	36,09	36,09	0,00	167,82	167,82	167,82	0,00	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	3.597,59	3.593,48	3.593,48	4,11	110.158,21	110.032,36	110.032,36	125,85	99,89%
5.0		PAVIMENTAÇÃO							298.354,39	148.929,17	148.929,17	149.425,22	49,92%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 11/2019	M2	2,41	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	4.028,56	4.028,56	4.028,56	0,00	100,00%
5.2	96096	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 09/2017	M3	128,71	668,64	668,64	668,64	0,00	86.060,65	86.060,65	86.060,65	0,00	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1,47	668,64	668,64	668,64	0,00	982,90	982,90	982,90	0,00	100,00%
5.4	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	11.032,56	11.032,56	11.032,56	0,00	18.203,72	18.203,72	18.203,72	0,00	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	376,11	376,11	376,11	0,00	27.636,56	27.636,56	27.636,56	0,00	100,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	5,76	470,14	470,14	470,14	0,00	2.708,01	2.708,01	2.708,01	0,00	100,00%
5.7	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	5.641,68	5.641,68	5.641,68	0,00	9.308,77	9.308,77	9.308,77	0,00	100,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (GBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	1.141,72	64,48			0,00	73.618,11	0,00	0,00	73.618,11	0,00%
5.9	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	773,76			0,00	1.276,70	0,00	0,00	1.276,70	0,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M2	2,47	1.289,52			0,00	3.185,11	0,00	0,00	3.185,11	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 09/2017	M2	8,30	1.289,52			0,00	10.703,02	0,00	0,00	10.703,02	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIC-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 09/2016	M	46,07	452,80			0,00	20.860,50	0,00	0,00	20.860,50	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIC-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 09/2016	M	50,10	24,10			0,00	1.207,41	0,00	0,00	1.207,41	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 09/2016	M	31,64	452,80			0,00	14.417,15	0,00	0,00	14.417,15	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 09/2016	M	33,06	24,10			0,00	796,75	0,00	0,00	796,75	0,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	489,84	47,69			0,00	23.360,47	0,00	0,00	23.360,47	0,00%
6.0		DRENAGEM							197.735,94	16.885,44	189.584,72	8.151,22	95,88%
6.1	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND.	2.085,68	8,00	8,00	8,00	0,00	16.885,44	16.885,44	16.885,44	0,00	100,00%
6.2	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND.	1.164,46	7,00			0,00	8.151,22	0,00	0,00	8.151,22	0,00%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REMOÇÃO	M	682,48	49,00		49,00	0,00	33.441,52	0,00	33.441,52	0,00	100,00%
6.4	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REMOÇÃO	M	893,96	156,00		156,00	0,00	139.457,76	0,00	139.457,76	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE							1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02 - PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOX-20MPA, ESP=5CM, TRAÇAO 1:2,3:4, COM PISO TÁXIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND.	367,38	4,00		0,00	4,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							32.769,12	0,00	0,00	32.769,12	0,00%
8.1	90964	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FEITO EM LOCO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2019	M	30,62	6,00		0,00	6,00	183,72	0,00	0,00	183,72	0,00%

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil - CREA 22.700 DFE
M.A. 31.531-FRCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
8.2	90655	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 09/2015	M	67,35	477,60	477,60	0,00	477,60	32.166,36	0,00	0,00	32.166,36	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UND	209,52	2,00	2,00	0,00	2,00	419,04	0,00	0,00	419,04	0,00%
8.4	Composição 19	RUA CARNAUBEIRA DA PENHA							1.060.246,13	476.643,89	774.036,98	286.208,15	73,01%
8.5	Composição 20	SERVIÇOS PRELIMINARES							56.771,53	495,88	6.934,45	49.843,08	12,21%
3.0	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	774,28	2,85	2,85	2,85	0,00	2.035,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.1	Composição 04	IMPLANTACÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	2,00	2,00	2,00	0,00	309,52	309,52	309,52	0,00	100,00%
3.2	Composição 05	IMPLANTACÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	85,66	569,44	569,44	0,00	569,44	48.778,23	0,00	0,00	48.778,23	0,00%
3.3	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	569,44	569,44	0,00	569,44	1.064,85	0,00	0,00	1.064,85	0,00%
3.4	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,68	2,00	2,00	2,00	0,00	187,36	187,36	187,36	0,00	100,00%
3.5	88325	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF 05/2018	M2	0,38	199,30	199,30	199,30	0,00	75,73	0,00	75,73	0,00	100,00%
3.6	100682	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	51,82	51,82	51,82	0,00	420,26	0,00	420,26	0,00	100,00%
3.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	1.020,85	1.020,85	1.020,85	0,00	1.684,40	0,00	1.684,40	0,00	100,00%
3.8	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	72,55	72,55	72,55	0,00	2.221,48	0,00	2.221,48	0,00	100,00%
4.0	Composição 20	TERRAPLENAGEM							262.735,91	262.735,86	262.735,86	0,05	100,00%
4.1	100576	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTERAS 180HP)	M3	1,92	2.820,26	2.820,26	2.820,26	0,00	5.414,90	5.414,90	5.414,90	0,00	100,00%
4.2	100682	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	3.410,08	3.410,08	3.410,08	-0,01	27.655,75	27.655,75	27.655,75	0,00	100,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	66.496,46	66.496,46	66.496,46	-0,30	109.719,16	109.719,16	109.719,16	0,00	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS AF 11/2019	M3	1,29	1.993,04	1.993,04	1.993,04	0,00	2.571,02	2.571,02	2.571,02	0,00	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 98% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	92,20	92,20	92,20	0,01	428,73	428,68	428,68	0,05	99,99%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	3.819,28	3.819,30	3.819,30	-0,02	116.946,35	116.946,35	116.946,35	0,00	100,00%
5.0	Composição 17	PAVIMENTAÇÃO							356.289,71	177.568,67	177.568,67	178.591,04	49,84%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	1.993,04	1.993,04	1.993,04	0,00	4.803,23	4.803,23	4.803,23	0,00	100,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	M3	128,71	797,22	797,22	797,22	0,00	102.610,19	102.610,19	102.610,19	0,00	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	797,22	797,22	797,22	0,00	1.171,91	1.171,91	1.171,91	0,00	100,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	13.154,13	13.154,13	13.154,13	0,00	21.704,31	21.704,31	21.704,31	0,00	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	448,44	448,44	448,44	0,00	32.951,37	32.951,37	32.951,37	0,00	100,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 185 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5,76	560,55	560,55	560,55	0,00	3.228,77	3.228,77	3.228,77	0,00	100,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	6.726,60	6.726,60	6.726,60	0,00	11.098,89	11.098,89	11.098,89	0,00	100,00%
5.8	95895	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	1.141,72	76,88	76,88	76,88	0,00	87.775,43	87.775,43	87.775,43	0,00	0,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	922,56	922,56	922,56	0,00	1.522,22	1.522,22	1.522,22	0,00	0,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-3C AF 11/2019	M2	2,47	1.537,49	1.537,49	1.537,49	0,00	3.797,60	3.797,60	3.797,60	0,00	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 08/2017	M2	8,30	1.537,49	1.537,49	1.537,49	0,00	12.761,17	12.761,17	12.761,17	0,00	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2018	M	46,07	544,28	544,28	544,28	0,00	25.074,98	25.074,98	25.074,98	0,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2018	M	50,10	28,52	28,52	28,52	0,00	1.428,85	1.428,85	1.428,85	0,00	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 09/2018	M	31,84	544,28	544,28	544,28	0,00	17.329,88	17.329,88	17.329,88	0,00	0,00%
5.15	94286	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 09/2018	M	33,06	28,52	28,52	28,52	0,00	942,87	942,87	942,87	0,00	0,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2018	M3	489,84	57,28	57,28	57,28	0,00	28.058,04	28.058,04	28.058,04	0,00	0,00%
6.0	Composição 26	DRENAGEM							344.047,92	35.742,48	326.798,00	17.249,92	94,99%
6.1	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,50M x 1,50M.	UND	3.721,42	4,00	4,00	4,00	0,00	14.885,68	14.885,68	14.885,68	0,00	100,00%
6.2	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M.	UND	2.085,68	10,00	10,00	10,00	0,00	20.856,80	20.856,80	20.856,80	0,00	100,00%
6.3	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02.	UND	1.164,46	10,00	10,00	10,00	0,00	11.644,60	11.644,60	11.644,60	0,00	0,00%
6.4	Composição 22	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03.	UND	1.401,33	4,00	4,00	4,00	0,00	5.605,32	5.605,32	5.605,32	0,00	0,00%
6.5	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	682,48	99,00	99,00	99,00	0,00	67.565,52	67.565,52	67.565,52	0,00	100,00%

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil - CREA 22.700/D-PE
Mat. 007/PMCSA
Gerente de Obras

BM 02 - CT 032-PMCSA-SEOBP SCAVE ANEL 10 TRECHO 02 GARAPU
Página 16 de 18
RNP 1818372479 CREAIPE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
6.0	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	893,96	250,00		250,00	223.490,00	0,00	223.490,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE									
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02 - PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOX-20MPA, ESP=5CM, TRACO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND	367,38	4,00		0,00	1.469,52	0,00	0,00	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF 06/2015	M	30,62	6,00		0,00	183,72	0,00	0,00	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF 06/2015	M	67,35	569,44		0,00	38.351,78	0,00	0,00	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E 2:10CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UND	209,52	2,00		0,00	419,04	0,00	0,00	0,00%
		RUA MANUEL ESTEVAO SANTIAGO									
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,37		2,37	1.692,84	0,00	1.692,84	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	7,00		7,00	1.083,32	0,00	1.083,32	100,00%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	85,66	474,64		0,00	40.857,66	0,00	0,00	0,00%
3.4	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	474,64		0,00	887,58	0,00	0,00	0,00%
3.5	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,68	7,00		7,00	655,76	0,00	655,76	100,00%
3.6	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), CONTRATOR DE ESTERAS AF 05/2018	M2	0,38	166,12		166,12	63,13	0,00	63,13	100,00%
3.7	100882	ARGILA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	8,11	43,19		43,19	350,27	0,00	350,27	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	1.106,10		1.106,10	1.825,07	0,00	1.825,07	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	60,47		60,47	1.851,59	0,00	1.851,59	100,00%
4.0		TERREAPLACAGEM									
4.1	Composição 20	ESCATORAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (CTRATOR ESTERAS 160HP)	M3	1,92	2.270,95		2.270,95	196.071,51	0,00	196.071,51	100,00%
4.2	100882	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	8,11	2.514,54		2.514,54	4.360,23	0,00	4.360,23	100,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	49.536,38		49.536,38	20.392,92	0,00	20.392,92	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS AF 11/2019	M3	1,29	1.661,24		1.661,24	81.735,03	0,00	81.735,03	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 9% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	259,32		259,32	2.143,00	0,00	2.143,00	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO, (METRALHA)	T	30,62	2.816,28		2.816,28	86.234,49	0,00	86.234,49	100,00%
4.6		PAVIMENTAÇÃO									
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	1.661,24		1.661,24	4.003,59	0,00	4.003,59	100,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 09/2017	M3	128,71	664,50		664,50	85.527,80	0,00	85.527,80	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	664,50		664,50	976,82	0,00	976,82	100,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	10.964,25		10.964,25	18.091,01	0,00	18.091,01	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	373,78		373,78	27.465,35	0,00	27.465,35	100,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	5,76	467,23		467,23	2.691,24	0,00	2.691,24	100,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	5.606,76		5.606,76	9.251,15	0,00	9.251,15	100,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (GRUO), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	1.141,72	64,08		64,08	73.161,42	0,00	73.161,42	0,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	768,96		768,96	1.268,78	0,00	1.268,78	0,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M2	2,47	1.281,53		1.281,53	3.165,38	0,00	3.165,38	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 06/2017	M2	8,30	1.281,53		1.281,53	10.636,70	0,00	10.636,70	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 06/2016	M	46,07	449,55		0,00	20.710,77	0,00	0,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 06/2016	M	50,10	28,52		0,00	1.428,85	0,00	0,00	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 09/2018	M	31,84	449,55		0,00	14.313,67	0,00	0,00	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, BASE X 10 CM ALTURA AF 09/2018	M	33,06	28,52		0,00	942,87	0,00	0,00	0,00%
5.16	94990	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2018	M3	489,84	47,81		0,00	23.419,25	0,00	0,00	0,00%

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 CPE
Mat. 31.531/MCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro					
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.0		DRENAGEM											
6.1	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,80M x 1,80M.	UND	3.721,42	4,00	4,00	4,00	0,00	145.153,66	14.885,68	140.864,32	4.489,34	95,91%
6.2	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M.	UND	2.085,68	2,00	2,00	2,00	0,00	4.171,36	4.171,36	4.171,36	0,00	100,00%
6.3	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND	1.164,46	2,00	0,00	0,00	2,00	2.328,92	0,00	0,00	2.328,92	0,00%
6.4	Composição 22	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03	UND	1.401,33	1,00	0,00	0,00	1,00	1.401,33	0,00	0,00	1.401,33	0,00%
6.5	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	682,48	21,00	21,00	21,00	0,00	14.332,08	0,00	14.332,08	0,00	100,00%
6.6	Composição 20	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	893,96	120,00	120,00	120,00	0,00	107.275,20	0,00	107.275,20	0,00	100,00%
6.7	Composição 21	BOCA BSTD D=0,80 M NORMAL AC/BQPC	UND	759,09	1,00	0,00	0,00	1,00	759,09	0,00	0,00	759,09	0,00%
7.0		ACESSIBILIDADE											
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02 - PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOX=20MPA, ESP=5CM, TRACO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND	367,38	4,00	0,00	0,00	4,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 09/2015	M	30,62	42,00	0,00	0,00	42,00	1.286,04	0,00	0,00	1.286,04	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 09/2015	M	67,35	474,64	0,00	0,00	474,64	31.967,00	0,00	0,00	31.967,00	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDOLO MACIÇO 80X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UND	209,52	14,00	0,00	0,00	14,00	2.933,28	0,00	0,00	2.933,28	0,00%

Lucas Alves Bezerra

RNP 1816372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 02 - CT 032-PMCSA-SEOBP SCAVE ANEL 10 TRECHO 02 GARAPU
Página 18 de 18

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.100 DFE
Mat.º 153 FUCSA
Gerente de Obras