



REFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

PROJETO: ANEL VIÁRIO 10 - TRECHO 2 - GARAPU -

MUNICÍPIO: Cabo de Santo Agostinho

ESTADO: Pernambuco

Data de elaboração: 01/12/2021

RESUMO DO BM 03		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR (R\$)
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	18.954,59
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.223,98
3	AV. ALMIRANTE PAULO MOREIRA	24.644,69
4	RUA AGRESTINA	0,00
5	RUA ÁGUAS BELAS	0,00
6	RUA ARAÇOIABA	404.849,75
7	RUA ARARIPINA	0,00
8	RUA BELÉM DE MARIA	354.783,01
9	RUA BELÉM DE SÃO FRANCISCO	379.545,94
10	RUA BELO JARDIM	0,00
11	RUA BEZERROS	307.880,97
12	RUA BONITO	350.561,05
13	RUA BREJO DA MADRE DE DEUS	442.999,72
14	RUA CAÊTES	26.332,62
15	RUA CAMARAGIBE	79.126,45
16	RUA CARNAUBEIRA DA PENHA	43.753,75
17	RUA MANUEL ESTEVÃO SANTIAGO	3.730,25
	VALOR RETIFICADO DO BM01 E 02	
TOTAL GERAL (R\$)		2.518.386,77

SCAVE SERVIÇO DE ENG^o
E LOCAÇÃO LTDA

ENG^o Lucas Alves Bezerra
CREA: 1818372479


Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.^o CMI/CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
Secretaria Executiva de Obras Públicas - SEOBP
Objeto: Obras de Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem do Anel 10 - Trecho 2
LOCAL: LOTEAMENTO CIDADE GARAPU.
Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ: Nº 01.514.128/0001-35

Processo Administrativo nº 051/2021
Processo Licitatório nº 021/PMCSA-SEOBP/2021
Concorrência nº 002/PMCSA-SEOBP/2021
Contrato nº 032/PMCSA-SOBP/2021 - 14/09/2021 - Valor: R\$ 12.453.536,28
O.S. nº 004/2021 - Data: 14/09/2021

Data de elaboração: 01/12/2021

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade			Financeira										
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO							
		TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO																
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA																
1.1	Composição 01	ALUGUEL DE MÓVEL PRECATORIO	MES	2.314,15	12,00	2,00	3,14	8,86	27.769,80	4.628,30	36.097,71	20.503,37	7.266,43	20.503,37	35,38%			
1.2	Composição 02	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MES	979,68	12,00	2,00	3,14	8,86	11.756,16	1.859,36	3.076,20	8.679,96	26,17%					
1.3	Composição 13	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	362,03	36,00		24,00	12,00	13.033,08		8.688,72	4.344,36	66,67%					
1.4	Composição 03	ALUGUEL DE VEICULO	MES	4.122,31	12,00	3,00	4,14	7,86	40.467,72	12.366,93	17.066,36	32.401,36	34,50%					
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	113,59	2.640,00	383,42	1.648,33	991,67	299.877,60	43.552,76	187.233,42	112.644,18	62,44%					
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,03	2.640,00	383,42	1.648,33	991,67	121.519,20	17.648,86	75.672,47	45.646,73	62,44%					
2.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	5.280,00	766,85	3.206,66	1.983,34	137.890,80	20.022,36	86.075,75	51.785,05	62,44%					
3.0		AV. ALMIRANTE PAULO MOREIRA																
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	5,00		5,00	0,00	3.571,40	0,00	3.571,40	0,00	100,00%					
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	154,76	3,00		3,00	0,00	464,28	0,00	464,28	0,00	100,00%					
3.3	Composição 05	LOCAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,96	445,90		0,00	445,90	38.195,79	0,00	0,00	38.195,79	0,00%					
3.4	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	445,90		0,00	445,90	833,83	0,00	0,00	833,83	0,00%					
3.5	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUSIVE COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	93,68	3,00		3,00	0,00	281,04	0,00	281,04	0,00	100,00%					
3.6	98325	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M)	M2	0,38	178,36		178,36	0,00	67,78	0,00	67,78	0,00	100,00%					
3.7		COM TRATOR DE ESTERILIZADOR AF 06/2018	M3															
3.8	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	8,11	46,37		46,37	0,00	376,06	0,00	376,06	0,00	100,00%					
3.9	98575	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	913,49		913,49	0,00	1.507,26	0,00	1.507,26	0,00	100,00%					
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	64,92		64,92	0,00	1.987,85	0,00	1.987,85	0,00	100,00%					
4.0		TERRAPLENAGEM																
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CITRATOR ESTERILIZADOR)	M3	1,92	1.570,57		1.570,57	0,00	3.015,49	0,00	3.015,49	0,00	100,00%					
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	8,11	1.942,95		1.942,95	0,00	15.757,32	0,00	15.757,32	0,00	100,00%					
4.3	98575	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	38.276,06		38.276,06	0,00	63.155,50	0,00	63.155,50	0,00	100,00%					
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERILIZADOR AF 11/2019	M3	1,29	3.108,72		3.108,72	0,00	3.064,37	0,00	3.064,37	0,00	100,00%					
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	1.643,44		1.643,44	0,00	7.642,00	0,00	7.642,00	0,00	100,00%					
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.720,13		2.720,13	0,00	83.200,38	0,00	83.200,38	0,00	100,00%					
5.0		PAVIMENTAÇÃO																
5.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO, PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	1.783,60		1.783,60	0,00	4.298,48	0,00	4.298,48	0,00	100,00%					
5.2	98396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 09/2017	M3	128,71	535,08		535,08	0,00	68.870,15	0,00	68.870,15	0,00	100,00%					
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	695,60		695,60	0,00	1.022,53	0,00	1.022,53	0,00	100,00%					
5.4	98575	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	11.477,40		11.477,40	0,00	18.937,71	0,00	18.937,71	0,00	100,00%					
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	401,31		401,31	0,00	29.488,26	0,00	29.488,26	0,00	100,00%					
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	5,76	501,64		501,64	0,00	2.889,45	0,00	2.889,45	0,00	100,00%					
5.7	98575	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	6.019,65		6.019,65	0,00	9.932,42	0,00	9.932,42	0,00	100,00%					
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	1.141,72	64,65		64,65	0,00	73.812,20	0,00	73.812,20	0,00	100,00%					
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	721,44		721,44	0,00	1.190,38	0,00	1.190,38	0,00	100,00%					
5.10	98402	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-36 AF 09/2017	M2	2,47	1.426,88		1.426,88	0,00	3.524,39	0,00	3.524,39	0,00	100,00%					
5.11	98401	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGACÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA BR-3C AF 09/2017	M2	8,30	1.426,88		1.426,88	0,00	11.843,10	0,00	11.843,10	0,00	100,00%					
5.12	94273	ASSINAMENTO DE PLANILHAS DE PROJETO, EXECUÇÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X135CM COM CIMENTOS DE BASE INFERIOR A 15 CM, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	46,07	534,94		534,94	0,00	24.644,69	0,00	24.644,69	0,00	100,00%					
5.13	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 09/2016	M	31,84	445,90		445,90	0,00	14.197,46	0,00	14.197,46	0,00	100,00%					
5.14	94990	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2018	M3	489,84	44,59		44,59	0,00	21.841,97	0,00	21.841,97	0,00	100,00%					

SCAVE SERVIÇOS DE ENG^o
E LOCAÇÃO LTDA
ENG^o Lucas Alves Bezerra
CREA: 1818872479

Carla Cláudio Alves de Lima
Eng^o CREA 22.700 DFE
Mat^o 13.531 PMSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BD	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.0		DRENAÇÃO											
6.1	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GREIHA DE CONCRETO - BLS 02	UND	1.164,46	4,00		4,00	0,00	158.443,60	0,00	158.443,60	0,00	100,00%
6.2	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M. PARA TUBO SIMPLES DE PEAO DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M. INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,80M X 1,80M	UND	3.721,42	4,00		4,00	0,00	4.657,84	0,00	4.657,84	0,00	100,00%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	682,48	28,00		28,00	0,00	14.865,68	0,00	14.865,68	0,00	100,00%
6.4	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	134,00		134,00	0,00	19.109,44	0,00	19.109,44	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE											
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02 - PASSEIO EM CONCRETO USINADO F04C-30MPA. ESP-55CM. TRAÇO 1:2,5:4. COM PISO TÁTIL 25X25 CM. APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00		4,00	0,00	1.469,52	0,00	1.469,52	0,00	100,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	M	30,62	9,00		9,00	0,00	29.191,14	0,00	29.191,14	0,00	100,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	M	67,35	420,00		420,00	0,00	28.287,06	0,00	28.287,06	0,00	100,00%
8.3	Composição 18	CHUVA DE INSERÇÃO ESTATUÁRIA DE TUBO MACIÇO Ø60X60CM. REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA CIMENTO E ÁREA. TRAÇO 1:4 E 2:10CM. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	209,52	3,00		3,00	0,00	628,56	0,00	628,56	0,00	100,00%
9.0		RUA AGRESTINA											
9.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES	DIA	714,28	2,21		2,21	0,00	661.111,76	0,00	141.921,19	519.190,57	21,47%
9.2	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,21		2,21	0,00	46.256,16	0,00	7.573,15	38.683,01	16,37%
9.3	3099	IMPLANTAÇÃO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	154,76	10,00		10,00	0,00	1.547,60	0,00	1.547,60	0,00	100,00%
9.4	3099	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,66	441,94		441,94	0,00	37.856,38	0,00	37.856,38	0,00	100,00%
9.5	3099	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	441,94		441,94	0,00	828,43	0,00	828,43	0,00	100,00%
9.6	3099	REBENTAMENTO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	93,68	11,00		11,00	0,00	1.030,48	0,00	1.030,48	0,00	100,00%
9.7	3099	LIMPEZA MECÂNICA DE CANALIZAÇÃO VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), DE 500 M DE ESTENDIMENTO AF_05/2018	M2	0,38	154,68		154,68	0,00	58,78	0,00	58,78	0,00	100,00%
9.8	3099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAMBADA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	M3	8,11	40,22		40,22	0,00	326,16	0,00	326,16	0,00	100,00%
9.9	3099	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	792,33		792,33	0,00	1.307,34	0,00	1.307,34	0,00	100,00%
9.10	3099	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	56,31		56,31	0,00	1.724,21	0,00	1.724,21	0,00	100,00%
10.0		TERRAPLENAGEM											
10.1	100562	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CITRATOR ESTEIRAS 100HP) (CAMBADA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	M3	1,92	1.517,77		1.517,77	0,00	2.914,12	0,00	2.914,12	0,00	100,00%
10.2	100562	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAMBADA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	M3	8,11	1.802,78		1.802,78	0,00	14.630,55	0,00	14.630,55	0,00	100,00%
10.3	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	35.514,92		35.514,92	0,00	58.599,62	0,00	58.599,62	0,00	100,00%
10.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	M3	1,29	1.546,79		1.546,79	0,00	1.995,36	0,00	1.995,36	0,00	100,00%
10.5	100574	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	110,97		110,97	0,00	516,01	0,00	516,01	0,00	100,00%
10.6	100574	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.019,12		2.019,12	0,00	61.825,45	0,00	61.825,45	0,00	100,00%
11.0		PAVIMENTAÇÃO											
11.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	2,41	1.546,79		1.546,79	0,00	3.727,76	0,00	3.727,76	0,00	100,00%
11.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	128,71	618,72		618,72	0,00	79.635,45	0,00	79.635,45	0,00	100,00%
11.3	96396	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE) AF_07/2020	M3XKM	1,47	688,33		688,33	0,00	1.011,85	0,00	1.011,85	0,00	100,00%
11.4	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	11.357,45		11.357,45	0,00	18.739,79	0,00	18.739,79	0,00	100,00%
11.5	100978	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	348,03		348,03	0,00	25.573,24	0,00	25.573,24	0,00	100,00%
11.6	96875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAMBADA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_06/2016	M3	5,76	435,04		435,04	0,00	2.505,83	0,00	2.505,83	0,00	100,00%
11.7	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	5.220,48		5.220,48	0,00	8.613,79	0,00	8.613,79	0,00	100,00%
11.8	96965	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	1.141,72	59,66		59,66	0,00	68.115,02	0,00	68.115,02	0,00	100,00%
11.9	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,65	715,92		715,92	0,00	1.181,27	0,00	1.181,27	0,00	100,00%
11.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	2,47	1.193,24		1.193,24	0,00	2.947,30	0,00	2.947,30	0,00	100,00%
11.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_09/2017	M2	8,30	1.193,24		1.193,24	0,00	9.903,89	0,00	9.903,89	0,00	100,00%
11.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF_06/2016	M	46,07	424,81		424,81	0,00	19.571,00	0,00	19.571,00	0,00	100,00%
11.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF_06/2016	M	50,10	20,55		20,55	0,00	1.029,56	0,00	1.029,56	0,00	100,00%
11.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	31,84	424,81		424,81	0,00	13.525,95	0,00	13.525,95	0,00	100,00%
11.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	33,06	20,55		20,55	0,00	679,38	0,00	679,38	0,00	100,00%
11.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	489,84	44,54		44,54	0,00	21.817,47	0,00	21.817,47	0,00	100,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BID	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	Quantidade	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Saldo	ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.0		DRENAGEM													
6.1	Composição 08	BOCA DE LORO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND	1.164,46	7,00		0,00					158.242,78	134.348,04	23.894,74	84,90%
6.2	Composição 09	POCO DE VISITA TIPO GANETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M. PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND	1.967,94	8,00		0,00					6.151,22	0,00	8.151,22	0,00%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E	M	862,48	195,00		195,00					133.083,60	0,00	15.743,52	0,00%
6.4	Composição 12	ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	UND	1.264,44	1,00		1,00					1.264,44	0,00	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE													
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02. PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPA. ESP=5CM. TRAÇO 1:2:4. COM PISO TÁTIL 25X25 CM. APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00		0,00					1.459,52	0,00	1.459,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
8.1	90684	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIA. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	30,62	63,00		0,00					36.093,64	0,00	36.093,64	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIA. DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	67,35	441,94		0,00					1.929,06	0,00	1.929,06	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:4:1 E 2:10:1. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UN	209,52	21,00		0,00					29.764,66	0,00	29.764,66	0,00%
9.0		RUA ÁGUAS BELAS													
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES													
3.1	3069	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,08		2,08					760.562,15	0,00	210.194,40	27,64%
3.2	Composição 04	IMPLANTANDO DE PENA DÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	154,76	8,00		8,00					43.166,37	0,00	6.724,12	15,58%
3.3	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA DÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	93,68	8,00		8,00					1.238,08	0,00	1.238,08	0,00%
3.4	Composição 05	IMPLANTANDO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,66	416,68		0,00					749,44	0,00	749,44	0,00%
3.5	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	416,68		0,00					35.692,81	0,00	35.692,81	0,00%
3.6	98625	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF. 06/2018	M2	0,38	145,84		145,84					779,19	0,00	779,19	0,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³/111 HPI E DESCARGA LIVRE UNIDADE M3). AF. 07/2020	M3	8,11	37,92		37,92					55,42	0,00	55,42	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	747,02		747,02					307,53	0,00	307,53	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	53,09		53,09					1.232,58	0,00	1.232,58	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM													
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTERAS 160HP).	M3	1,92	1.848,06		0,00					1.848,06	0,00	1.848,06	0,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³/111 HPI E DESCARGA LIVRE UNIDADE M3). AF. 07/2020	M3	8,11	2.258,84		0,00					3.548,28	0,00	3.548,28	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	44.499,17		0,00					18.319,19	0,00	18.319,19	0,00%
4.4	100974	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS AF. 11/2019	M3	1,29	1.458,38		0,00					73.423,63	0,00	73.423,63	0,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 85% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	40,99		0,00					1.881,31	0,00	1.881,31	0,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	3.162,38		0,00					190,60	0,00	190,60	0,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO													
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	2,41	1.458,38		0,00					96.832,08	0,00	96.832,08	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 06/2017	M3	128,71	583,36		0,00					252.116,34	0,00	252.116,34	0,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DESCARGA LIVRE AF. 07/2020	M3	1,47	583,36		0,00					3.514,70	0,00	3.514,70	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	9.625,44		0,00					75.084,27	0,00	75.084,27	0,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	328,14		0,00					857,54	0,00	857,54	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 1,20 M³/155 HPI E DESCARGA LIVRE UNIDADE M3). AF. 07/2020	M3	5,76	410,18		0,00					15.881,88	0,00	15.881,88	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	4.922,10		0,00					24.111,73	0,00	24.111,73	0,00%
5.8	95896	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (GBU), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF. 03/2017	M3	1.141,72	49,90		0,00					2.362,64	0,00	2.362,64	0,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	598,80		0,00					8.121,47	0,00	8.121,47	0,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	2,47	997,98		0,00					56.071,83	0,00	56.071,83	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF. 09/2017	M2	8,30	997,98		0,00					983,02	0,00	983,02	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	46,07	388,53		0,00					2.465,01	0,00	2.465,01	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	50,10	31,57		0,00					8.283,23	0,00	8.283,23	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	31,84	388,53		0,00					17.899,58	0,00	17.899,58	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	33,06	31,57		0,00					1.581,66	0,00	1.581,66	0,00%
5.16	94960	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	489,84	42,01		0,00					12.370,80	0,00	12.370,80	0,00%

SCAVE SERVIÇO DE ENG^o
ENG^o Lucas Alves Bezerra
 CREA: 1818372479

Carlos Eduardo Alves de Lima
 Eng^o Civil CREA 22.700 DPE
 Matr. 21.531 PNC/SA
 Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.0		DRENAÇÃO											
6.1	Composição 22	BOCA DE LORO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03	UND	1.401,33	1,00		0,00		233.789,83	0,00	203.470,28	30.319,55	87,03%
6.2	Composição 09	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M. PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,40M INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND	1.967,94	5,00		0,00		1.401,33	0,00	0,00	9.839,70	0,00%
6.3	Composição 08	BOCA DE LORO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND	1.164,46	5,00		0,00		5.822,30	0,00	0,00	5.822,30	0,00%
6.4	Composição 28	POÇO DE VISITA TIPO TAMPÃO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M. PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M INCLUSIVE SOBRE TAMPÃO EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND	5.813,38	1,00		0,00		5.813,38	0,00	0,00	5.813,38	0,00%
6.5	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M. PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,80M INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M X 1,90M	UND	3.721,42	1,00		0,00		3.721,42	0,00	0,00	3.721,42	0,00%
6.6	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M. PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M X 1,90M	UND	3.721,42	1,00		0,00		3.721,42	0,00	0,00	3.721,42	0,00%
6.7	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	882,48	162,00		162,00		110.561,76	0,00	110.561,76	0,00	100,00%
6.8	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	10,00		10,00		8.939,60	0,00	8.939,60	0,00	100,00%
6.9	Composição 30	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 750 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	1.723,01	48,00		48,00		82.704,48	0,00	82.704,48	0,00	100,00%
6.10	Composição 12	BOCA BSTD-D=800 MM NORMAL AC/BC/PC	UND	1.264,44	1,00		1,00		1.264,44	0,00	1.264,44	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE							1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02 - PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00		0,00		1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							35.825,00	0,00	0,00	35.825,00	0,00%
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015	M	30,62	144,00		0,00		4.409,28	0,00	0,00	4.409,28	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015	M	67,35	416,68		0,00		28.053,40	0,00	0,00	28.053,40	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MACIO 80X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 E 2:10CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	209,52	16,00		0,00		3.352,32	0,00	0,00	3.352,32	0,00%
9.0		SUA ARAÇÓIA							819.322,51	404.849,75	624.321,82	195.000,89	76,20%
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							50.598,00	0,00	48.750,77	1.847,23	96,35%
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,43		2,43		1.735,70	0,00	1.735,70	0,00	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	10,00		10,00		1.547,60	0,00	1.547,60	0,00	100,00%
3.3	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,68	10,00		10,00		936,80	0,00	0,00	936,80	0,00%
3.4	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,66	486,86		486,86		41.704,43	0,00	41.704,43	0,00	100,00%
3.5	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM LISO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	486,86		0,00		910,43	0,00	0,00	910,43	0,00%
3.6	96525	LIMPEZA MECANIZADA DE CANALIZADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILAS AF 06/2018	M2	0,38	170,40		170,40		64,75	0,00	64,75	0,00	100,00%
3.7	100962	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	44,30		44,30		359,27	0,00	359,27	0,00	100,00%
3.8	65675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	872,71		872,71		1.439,97	0,00	1.439,97	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	62,02		62,02		1.899,05	0,00	1.899,05	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM							216.347,97	216.347,96	0,01	100,00%	
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTERILAS 160HP)	M3	1,92	2.057,26	2.057,26	2.057,26		3.949,94	3.949,94	0,01	100,00%	
4.2	100962	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	2.515,37	2.515,37	2.515,37		20.399,65	20.399,65	0,00	100,00%	
4.3	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	49.552,82	49.552,82	49.552,82		81.762,15	81.762,15	0,00	100,00%	
4.4	100974	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERILAS AF 11/2019	M3	1,29	1.704,01	1.704,01	1.704,01		2.198,17	2.198,17	0,00	100,00%	
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	44,97	44,97	44,97		209,11	209,11	0,00	100,00%	
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	3.521,52	3.521,52	3.521,52		107.828,94	107.828,94	0,00	100,00%	

SCAVE SERVIÇO DE ENG^{DA}
E DCAÇÃO LTDA

ENG^{DA} Lucas Alves Bezerra
CREA: 1818372479

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng^{DA} CREA 22.700 DFE
MAY 31 F31 PHCSA
Gerente de Obras


ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	Preço Unitário C/BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATE O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.0		PAVIMENTAÇÃO											
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	2,41	1.704,01	1.704,01	1.704,01	0,00	304.682,08	151.815,77	151.815,77	152.866,31	48,83%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 09/2017	M3	128,71	681,60	681,60	681,60	0,00	87.728,74	87.728,74	87.728,74	4.106,66	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1,47	681,60	681,60	681,60	0,00	1.001,95	1.001,95	1.001,95	0,00	100,00%
5.4	96875	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	11.246,40	11.246,40	11.246,40	0,00	18.556,56	18.556,56	18.556,56	0,00	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	383,40	383,40	383,40	0,00	28.172,23	28.172,23	28.172,23	0,00	100,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACHAMBA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	5,76	479,25	479,25	479,25	0,00	2.760,48	2.760,48	2.760,48	0,00	100,00%
5.7	96875	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	5.751,00	5.751,00	5.751,00	0,00	9.489,15	9.489,15	9.489,15	0,00	100,00%
5.8	96895	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF. 03/2017	M	46,07	462,00	462,00	462,00	0,00	21.284,34	21.284,34	21.284,34	0,00	100,00%
5.9	96875	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	788,76	788,76	788,76	0,00	1.301,45	1.301,45	1.301,45	0,00	100,00%
5.10	96401	EXECUÇÃO DE PINTURA COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	2,47	1.314,52	1.314,52	1.314,52	0,00	3.245,66	3.245,66	3.245,66	0,00	100,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF. 09/2017	M2	8,30	1.314,52	1.314,52	1.314,52	0,00	10.910,52	10.910,52	10.910,52	0,00	100,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	46,07	462,00	462,00	462,00	0,00	21.284,34	21.284,34	21.284,34	0,00	100,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	50,10	28,27	28,27	28,27	0,00	1.416,33	1.416,33	1.416,33	0,00	100,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	31,84	462,00	462,00	462,00	0,00	14.710,08	14.710,08	14.710,08	0,00	100,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	M	33,06	28,27	28,27	28,27	0,00	934,61	934,61	934,61	0,00	100,00%
5.16	94960	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	M3	489,84	49,03	49,03	49,03	0,00	24.016,66	24.016,66	24.016,66	0,00	100,00%
6.0		DRENAGEM											
6.1	Composição 25	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M X 1,90M	UND	3,785,90	2,00	2,00	2,00	0,00	207.407,32	36.686,02	207.407,32	0,00	100,00%
6.2	Composição 24	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND	2.086,72	5,00	5,00	5,00	0,00	10.433,60	10.433,60	10.433,60	0,00	100,00%
6.3	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND	2.085,68	3,00	3,00	3,00	0,00	6.257,04	6.257,04	6.257,04	0,00	100,00%
6.4	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	682,48	184,00	184,00	184,00	0,00	125.576,32	125.576,32	125.576,32	0,00	100,00%
6.5	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	50,50	50,50	50,50	0,00	45.144,98	45.144,98	45.144,98	0,00	100,00%
6.6	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND	1.164,46	4,00	4,00	4,00	0,00	4.657,84	4.657,84	4.657,84	0,00	100,00%
6.7	Composição 22	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03	UND	1.401,33	5,00	5,00	5,00	0,00	7.006,65	7.006,65	7.006,65	0,00	100,00%
6.8	Composição 21	BOCA BSTD C-D-0,60 M NORMAL AC/BC/PC	UND	759,09	1,00	1,00	1,00	0,00	759,09	759,09	759,09	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE											
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02 - PASSEIO EM CONCRETO USINADO FOX-20MPA, ESP=5CM, TRACO 1:25:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00	4,00	4,00	0,00	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	100,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL DE 0,30 M DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	30,62	60,00	60,00	60,00	0,00	38.817,62	38.817,62	38.817,62	0,00	100,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	67,35	486,86	486,86	486,86	0,00	32.790,02	32.790,02	32.790,02	0,00	100,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X90CM, REVESTIMENTO INTERNO COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E 2:20CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND	209,52	20,00	20,00	20,00	0,00	4.190,40	4.190,40	4.190,40	0,00	100,00%
9.0		RUA ARARIPINA											
9.1	30699	SERVIÇOS PRELIMINARES	DIA	714,28	2,05	2,05	2,05	0,00	630.031,20	0,00	95.951,41	534.079,79	15,23%
9.2	30699	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	154,76	13,00	13,00	13,00	0,00	74.109,62	74.109,62	74.109,62	66.688,87	10,01%
9.3	30699	IMPLANTANDO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	93,68	12,00	12,00	12,00	0,00	2.011,88	2.011,88	2.011,88	0,00	100,00%
9.4	30699	REMANEJO DE TERRA PARA TUBULAÇÃO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	85,66	410,86	410,86	410,86	0,00	1.124,16	1.124,16	1.124,16	0,00	100,00%
9.5	30699	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	410,86	410,86	410,86	0,00	35.194,27	35.194,27	35.194,27	0,00	100,00%
9.6	96525	IMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 06/2018	M2	0,38	143,80	143,80	143,80	0,00	54,64	54,64	54,64	0,00	100,00%
9.7	100862	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACHAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	8,11	37,39	37,39	37,39	0,00	303,23	303,23	303,23	0,00	100,00%
9.8	95975	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	736,58	736,58	736,58	0,00	1.215,36	1.215,36	1.215,36	0,00	100,00%
9.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METALÚRIA)	T	30,62	1.044,20	1.044,20	1.044,20	0,00	31.973,40	31.973,40	31.973,40	30.370,44	5,01%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BID	Quantidade			Financeiro					
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
4.0		TERAPIA ENASEM							154.963,25		0,00	154.963,25	0,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, PAVIMENTO DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRANSPORTADORES ESTERILIZADOS 180HP)	M3	1,92	1.487,65		0,00	1.487,65	2.856,29	0,00	0,00	2.856,29	0,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÁCAMBA DE 80 M³/111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	8,11	1.797,00		0,00	1.797,00	14.573,67	0,00	0,00	14.573,67	0,00%
4.3	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	1,65	35.401,07		0,00	35.401,07	58.411,77	0,00	0,00	58.411,77	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERILIZADOS AF: 11/2019	M3	1,29	1.438,01		0,00	1.438,01	1.855,03	0,00	0,00	1.855,03	0,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	50,04		0,00	50,04	232,69	0,00	0,00	232,69	0,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.515,80		0,00	2.515,80	77.033,80	0,00	0,00	77.033,80	0,00%
6.0		PAVIMENTAÇÃO							252.941,14		0,00	252.941,14	0,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF: 11/2019	M2	2,41	1.438,01		0,00	1.438,01	3.465,60	0,00	0,00	3.465,60	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF: 09/2017	M3	128,71	575,20		0,00	575,20	74.033,69	0,00	0,00	74.033,69	0,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	575,20		0,00	575,20	845,54	0,00	0,00	845,54	0,00%
5.4	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	1,65	6.902,40		0,00	6.902,40	11.383,98	0,00	0,00	11.383,98	0,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	323,55		0,00	323,55	23.774,45	0,00	0,00	23.774,45	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÁCAMBA DE 120 M³/155 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	5,76	404,44		0,00	404,44	2.329,57	0,00	0,00	2.329,57	0,00%
5.7	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	1,65	4.853,25		0,00	4.853,25	8.007,66	0,00	0,00	8.007,66	0,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF: 03/2017	M3	1.141,72	55,47		0,00	55,47	63.331,21	0,00	0,00	63.331,21	0,00%
5.9	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	1,65	665,64		0,00	665,64	1.098,31	0,00	0,00	1.098,31	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BID	PREVISTO NO CONTRATO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF_ 11/2019	M2	2,47	1.109,32	0,00	1.109,32	2.740,02	0,00	0,00	2.740,02	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_ 09/2017	M2	8,30	1.109,32	0,00	1.109,32	9.207,36	0,00	0,00	9.207,36	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_ 06/2016	M	46,07	386,00	0,00	386,00	17.783,02	0,00	0,00	17.783,02	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_ 06/2016	M	50,10	28,27	0,00	28,27	1.416,33	0,00	0,00	1.416,33	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_ 06/2016	M	31,84	386,00	0,00	386,00	12.290,24	0,00	0,00	12.290,24	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_ 06/2016	M	33,06	28,27	0,00	28,27	934,61	0,00	0,00	934,61	0,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_ 07/2016	M3	489,84	41,43	0,00	41,43	20.294,07	0,00	0,00	20.294,07	0,00%
6.0		DRENAGEM						111.341,95	0,00	88.530,76	22.811,09	79,51%
6.1	Composição 22	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03	UND	1.401,33	3,00	0,00	3,00	4.203,99	0,00	0,00	4.203,99	0,00%
6.2	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 150X150X200MM, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 100MM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 150MM X 150MM	UND	3.721,42	5,00	0,00	5,00	18.607,10	0,00	0,00	18.607,10	0,00%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	682,48	21,00	21,00	0,00	14.332,08	0,00	14.332,08	0,00	100,00%
6.4	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	83,00	83,00	0,00	74.198,68	0,00	74.198,68	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE						1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO XÁLIL 2X25 CM APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND	367,38	4,00	0,00	4,00	1.469,52	0,00	0,00	1.469,52	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						35.205,92	0,00	0,00	35.205,92	0,00%
8.1	90664	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_ 06/2015	M	30,62	75,00	0,00	75,00	2.296,50	0,00	0,00	2.296,50	0,00%
8.2	90665	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_ 06/2015	M	67,35	410,86	0,00	410,86	27.671,42	0,00	0,00	27.671,42	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,00CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UND	209,52	25,00	0,00	25,00	5.238,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00%
3.0		RUA BELÉM DE MARIA						767.270,19	354.783,01	568.550,80	198.719,39	74,10%
3.1	3069	SERVIÇOS PRELIMINARES	DIA	714,28	2,05	2,05	0,00	42.435,80	0,00	6.473,22	35.962,58	15,25%
3.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	UND	154,76	7,00	7,00	0,00	1.083,32	0,00	0,00	1.083,32	0,00%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	85,66	410,86	0,00	410,86	35.194,27	0,00	0,00	35.194,27	0,00%
3.4	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	410,86	0,00	410,86	768,31	0,00	0,00	768,31	0,00%
3.5	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUSIVE COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	93,68	8,00	8,00	0,00	749,44	0,00	0,00	749,44	0,00%
3.6	96525	IMPREGNAÇÃO DE CANOAS, VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_ 06/2018	M2	0,38	143,80	143,80	0,00	54,64	0,00	0,00	54,64	100,00%
3.7	100962	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÁCUBA DE 0,60 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF_ 07/2020	M3	8,11	37,39	37,39	0,00	303,23	0,00	303,23	0,00	100,00%
3.8	96575	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	1,65	736,58	736,58	0,00	1.215,36	0,00	1.215,36	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	52,35	52,35	0,00	1.602,96	0,00	1.602,96	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLEIAGEM						187.717,48	187.717,48	187.717,48	0,00	100,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,92	1.960,14	1.960,14	0,00	3.763,47	3.763,47	3.763,47	0,00	100,00%
4.2	100962	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÁCUBA DE 0,60 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF_ 07/2020	M3	8,11	2.429,92	2.429,92	0,00	19.706,65	19.706,65	19.706,65	0,00	100,00%
4.3	96575	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	1,65	47.869,28	47.869,28	0,00	76.984,31	76.984,31	76.984,31	0,00	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_ 11/2019	M3	1,29	1.438,01	1.438,01	0,00	1.855,03	1.855,03	1.855,03	0,00	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 6% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	16,21	16,21	0,00	75,38	75,38	75,38	0,00	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.721,51	2.721,51	0,00	83.332,64	83.332,64	83.332,64	0,00	100,00%

SCAVE SERVIÇO DE ENG^o
DE OBRA E OBRA
LTD A

ENG^o Lucas Alves Bezerra
CREA: 1818372479




Carlos Eduardo Alves de Lima
F00.º N.º CRE-22.700.DPE
T.º 1.º 3.º 31.º PNC-SA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
8.0		PAVIMENTAÇÃO									
5.1	10076	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	2,41	1.438,01	1.438,01	1.438,01	257.212,00	128.116,83	128.116,83	49,81%
5.2	90306	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 09/2017	M3	128,71	575,20	575,20	575,20	3.465,60	3.465,60	3.465,60	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	575,20	575,20	575,20	74.033,99	74.033,99	74.033,99	100,00%
5.4	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	9.490,80	9.490,80	9.490,80	845,54	845,54	845,54	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	73,48	323,55	323,55	323,55	15.659,82	15.659,82	15.659,82	100,00%
5.6	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAIBA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	5,76	404,44	404,44	404,44	23.774,45	23.774,45	23.774,45	100,00%
5.7	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	4.853,25	4.853,25	4.853,25	2.329,57	2.329,57	2.329,57	100,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF. 03/2017	M3	1.141,72	55,47	55,47	55,47	8.007,86	8.007,86	8.007,86	100,00%
5.9	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	665,64	665,64	665,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.10	95402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	2,47	1.109,32	1.109,32	1.109,32	1.098,31	1.098,31	1.098,31	0,00%
5.11	95401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF. 09/2017	M2	8,30	1.109,32	1.109,32	1.109,32	2.740,02	2.740,02	2.740,02	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF. 06/2016	M	46,07	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF. 06/2016	M	50,10	28,27	28,27	28,27	1.418,33	0,00	0,00	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	31,84	386,00	386,00	386,00	12.290,24	0,00	0,00	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	33,06	28,27	28,27	28,27	934,81	0,00	0,00	0,00%
5.16	94660	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	M3	489,84	41,43	41,43	41,43	20.294,07	0,00	0,00	0,00%
6.0		DRENAGEM									
6.1	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 10CM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND	2.085,68	3,00	3,00	3,00	246.243,27	38.948,70	246.243,27	100,00%
6.2	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND	1.164,48	3,00	3,00	3,00	6.257,04	6.257,04	6.257,04	100,00%
6.3	Composição 22	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03	UND	1.401,33	4,00	4,00	4,00	3.493,38	3.493,38	3.493,38	100,00%
6.4	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 10CM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M X 1,90M	UND	3.721,42	5,00	5,00	5,00	5.605,32	5.605,32	5.605,32	100,00%
6.5	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 10CM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M X 1,90M	UND	3.721,42	1,00	1,00	1,00	18.607,10	18.607,10	18.607,10	100,00%
6.6	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	882,48	49,00	49,00	49,00	3.721,42	3.721,42	3.721,42	100,00%
6.7	Composição 29	ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	154,00	154,00	154,00	33.441,52	33.441,52	33.441,52	100,00%
6.8	Composição 30	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 750 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	1.723,01	21,00	21,00	21,00	137.669,84	137.669,84	137.669,84	100,00%
6.9	Composição 12	BOCA BSTD-D=0,80 M NORMAL AC/B/C/P/C	UND	1.264,44	1,00	1,00	1,00	36.183,21	36.183,21	36.183,21	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE						1.264,44	1.264,44	1.264,44	100,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=6CM, TRAÇO 1:2:5:4, COM PISO LÁTIL 25X25 CM APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	30,62	45,00	45,00	45,00	32.192,12	0,00	0,00	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	67,35	410,86	410,86	410,86	1.377,90	0,00	0,00	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 E 2:20CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 10MPa, TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UND	209,52	15,00	15,00	15,00	27.671,42	0,00	0,00	0,00%
3.0		RUA BELÉM DE SÃO FRANCISCO									
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,43	2,43	2,43	761.384,70	379.545,94	525.917,76	69,07%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	154,76	9,00	9,00	9,00	50.443,24	0,00	7.828,38	15,52%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,66	486,86	486,86	486,86	1.735,70	0,00	1.392,84	100,00%
3.5	Composição 07	LOCAÇÃO E ENVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	M	1.877	486,86	486,86	486,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.6	96525	REABAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	93,68	10,00	10,00	10,00	41.704,43	0,00	41.704,43	100,00%
3.7	100682	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF. 05/2018	M2	0,38	170,40	170,40	170,40	936,80	0,00	936,80	100,00%
3.8	96975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAIBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	8,11	44,30	44,30	44,30	64,75	0,00	64,75	100,00%
3.9	Composição 17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	872,71	872,71	872,71	359,27	0,00	359,27	100,00%
		PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	62,02	62,02	62,02	1.439,97	0,00	1.439,97	100,00%
								1.899,05	0,00	1.899,05	100,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
4.0		TERRAPENAGEM						192.629,98	192.629,97	0,01	100,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (GRATOR ESTERIAS 160HP)	M3	1,92	2.033,58	2.033,58	2.033,58	3.904,48	3.904,47	0,01	100,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CABOMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020	M3	8,11	2.487,33	2.487,33	2.487,33	20.172,25	20.172,25	0,00	100,00%
4.3	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	49.000,35	49.000,35	49.000,35	80.850,58	80.850,58	0,00	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS AF 11/2019	M3	1,29	1.704,01	1.704,01	1.704,01	2.198,17	2.198,17	0,00	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 8% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	43,72	43,72	43,72	203,30	203,30	0,00	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRIO CONVENIENTE (METRALHA)	T	30,62	2.785,80	2.785,80	2.785,80	85.301,20	85.301,20	0,00	100,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO						310.549,64	157.683,33	152.866,31	50,78%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	1.704,01	1.704,01	1.704,01	4.109,66	4.109,66	0,00	100,00%
5.2	95696	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 09/2017	M3	128,71	681,60	681,60	681,60	87.728,74	87.728,74	0,00	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	886,08	886,08	886,08	1.302,54	1.302,54	0,00	100,00%
5.4	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	14.620,32	14.620,32	14.620,32	24.123,53	24.123,53	0,00	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	383,40	383,40	383,40	28.172,23	28.172,23	0,00	100,00%
5.6	100978	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3	5,76	479,25	479,25	479,25	2.760,48	2.760,48	0,00	100,00%
5.7	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	5.751,00	5.751,00	5.751,00	9.489,15	9.489,15	0,00	100,00%
5.8	95696	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	1.141,72	65,73	65,73	65,73	75.045,26	75.045,26	0,00	0,00%
5.9	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	788,76	788,76	788,76	1.301,45	1.301,45	0,00	0,00%
5.10	95402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M2	2,47	1.314,52	1.314,52	1.314,52	3.246,86	3.246,86	0,00	0,00%
5.11	95401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 09/2017	M2	8,30	1.314,52	1.314,52	1.314,52	10.910,52	10.910,52	0,00	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	46,07	462,00	462,00	462,00	21.284,34	21.284,34	0,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	50,10	28,27	28,27	28,27	1.416,33	1.416,33	0,00	0,00%
5.14	94387	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	31,84	462,00	462,00	462,00	14.710,08	14.710,08	0,00	0,00%
5.15	94388	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	33,06	28,27	28,27	28,27	934,61	934,61	0,00	0,00%
5.16	94660	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	489,84	49,03	49,03	49,03	24.016,86	24.016,86	0,00	0,00%
6.0		DRENAÇÃO						167.776,08	29.232,64	167.776,08	100,00%
6.1	Composição 09	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND	1.164,46	8,00	8,00	8,00	9.315,68	9.315,68	0,00	100,00%
6.2	Composição 24	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND	2.086,72	2,00	2,00	2,00	4.173,44	4.173,44	0,00	100,00%
6.3	Composição 09	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND	1.967,94	8,00	8,00	8,00	15.743,52	15.743,52	0,00	100,00%
6.4	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	682,48	203,00	203,00	203,00	138.543,44	138.543,44	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE						1.469,52	0,00	1.469,52	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00	4,00	4,00	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00%

SCAVE SERVIÇO DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ENGº Lucas Alves Bezerra
 CREA: 1818372479


 Carlos Eduardo Alves de Lima
 Engº CREA 22.700 DFE
 Mat. 11.531 PMSA
 Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO		REALIZADO ATÉ O PERÍODO
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF 06/2015	M	30,62	57,00		0,00	57,00	38.516,24	0,00	38.516,24	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF 06/2015	M	67,35	486,86		0,00	486,86	32.790,02	0,00	32.790,02	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 E 2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	209,52	19,00		0,00	19,00	3.980,88	0,00	3.980,88	0,00%
3.0		RUA BELO JARDIM										27,58%
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES							724.588,63	199.807,30	524.781,33	15,00%
3.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,05		2,05	0,00	42.309,52	6.346,94	35.962,58	100,00%
3.3	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	154,76	8,00		8,00	0,00	1.238,08	0,00	1.238,08	0,00%
3.4	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	UND	93,68	5,00		5,00	0,00	468,40	0,00	468,40	100,00%
3.5	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	85,66	410,86		0,00	410,86	35.194,27	0,00	35.194,27	0,00%
3.6	96825	LIMPEZA MECANIZADA DE CANEVA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF 05/2018	M2	0,38	143,80		143,80	0,00	54,64	0,00	54,64	100,00%
3.7	100962	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020	M3	8,11	37,39		37,39	0,00	303,23	0,00	303,23	100,00%
3.8	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	736,58		736,58	0,00	1.215,36	0,00	1.215,36	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	52,35		52,35	0,00	1.602,96	0,00	1.602,96	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM							171.625,53	0,00	171.625,53	0,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTERIAS 160HP)	M3	1,92	1.652,53		0,00	1.652,53	3.172,86	0,00	3.172,86	0,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020	M3	8,11	1.992,32		0,00	1.992,32	16.157,72	0,00	16.157,72	0,00%
4.3	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	39.248,62		0,00	39.248,62	64.750,22	0,00	64.750,22	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS AF 11/2019	M3	1,29	1.438,01		0,00	1.438,01	1.855,03	0,00	1.855,03	0,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	58,68		0,00	58,68	272,86	0,00	272,86	0,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.789,25		0,00	2.789,25	85.406,84	0,00	85.406,84	0,00%
6.0		PAVIMENTAÇÃO							257.212,00	0,00	257.212,00	0,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	1.438,01		0,00	1.438,01	3.465,60	0,00	3.465,60	0,00%
5.2	96366	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-Base COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 09/2017	M3	128,71	575,20		0,00	575,20	74.033,99	0,00	74.033,99	0,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	575,20		0,00	575,20	845,54	0,00	845,54	0,00%
5.4	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	9.490,80		0,00	9.490,80	15.659,82	0,00	15.659,82	0,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	323,55		0,00	323,55	23.774,45	0,00	23.774,45	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020	M3	5,76	404,44		0,00	404,44	2.329,57	0,00	2.329,57	0,00%
5.7	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	4.853,25		0,00	4.853,25	8.007,86	0,00	8.007,86	0,00%
5.8	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	1.141,72	55,47		0,00	55,47	63.331,21	0,00	63.331,21	0,00%
5.9	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1,65	665,64		0,00	665,64	1.098,31	0,00	1.098,31	0,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGACÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M2	2,47	1.109,32		0,00	1.109,32	2.740,02	0,00	2.740,02	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 06/2017	M2	8,30	1.109,32		0,00	1.109,32	9.207,36	0,00	9.207,36	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	46,07	386,00		0,00	386,00	17.783,02	0,00	17.783,02	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	50,10	28,27		0,00	28,27	1.416,33	0,00	1.416,33	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	31,84	386,00		0,00	386,00	12.290,24	0,00	12.290,24	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	33,06	28,27		0,00	28,27	934,61	0,00	934,61	0,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	489,84	41,43		0,00	41,43	20.294,07	0,00	20.294,07	0,00%
6.0		DRENAÇÃO							220.382,70	0,00	193.460,36	87,78%
6.1	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 1,40M X 1,40M	UND	2.085,68	9,00		0,00	9,00	18.771,12	0,00	18.771,12	0,00%
6.2	Composição 08	BOCA DE LODO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS-02	UND	1.164,46	7,00		0,00	7,00	8.151,22	0,00	8.151,22	0,00%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	882,48	49,00		49,00	0,00	33.441,52	0,00	33.441,52	100,00%
6.4	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	179,00		179,00	0,00	160.018,84	0,00	160.018,84	100,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BID	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
7.0		ACESSIBILIDADE						1.469,52	0,00	0,00	0,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE BARRA TIPO 03 - PASSARELO EM CONCRETO USUÁRIO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRACO 1:2:5,4, COM PISO TÁTIL 23X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND	367,38	4,00			1.469,52	0,00	0,00	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						31.589,36	0,00	0,00	0,00%
8.1	90094	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	30,62	39,00			1.194,18	0,00	0,00	0,00%
8.2	90095	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	67,35	410,86			27.671,42	0,00	0,00	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO Ø60XØ90CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	209,52	13,00			2.723,76	0,00	0,00	0,00%
9.0		RUA BEZERROS						879.678,09	307.880,97	609.997,03	69,34%
9.1	3059	SERVIÇOS PRELIMINARES						49.946,36	0,00	7.331,50	14,68%
9.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,43		2,43	1.735,70	0,00	0,00	100,00%
9.3	Composição 05	IMPLANTÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	154,76	7,00		7,00	1.083,32	0,00	1.083,32	100,00%
9.4	Composição 05	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	93,68	8,00		8,00	749,44	0,00	749,44	100,00%
9.5	Composição 06	IMPLANTÇÃO DE TUBULAÇÃO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	85,66	486,86		0,00	41.704,43	0,00	0,00	0,00%
9.6	96025	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE CAMADA VEGETAL, VEGETADA E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M)	M	1,87	486,86		0,00	910,43	0,00	0,00	0,00%
9.7	100962	LIBERAÇÃO MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETADA E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M)	M2	0,38	170,40		170,40	64,75	0,00	0,00	100,00%
9.8	95075	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,60 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF. 07/2020	M3	8,11	44,30		44,30	359,27	0,00	0,00	100,00%
9.9	Composição 17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	1,65	872,71		872,71	1.439,97	0,00	0,00	100,00%
4.0		PAGAMENTO DE RESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	62,02		62,02	1.899,05	0,00	0,00	100,00%
4.1	Composição 20	TERRAPLENAGEM						150.747,45	115.327,80	115.327,80	76,50%
4.2	100962	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CITRATOR ESTERILIZADO 160HP)	M3	1,92	1.501,09		1.501,09	2.862,08	2.862,09	2.862,09	100,00%
4.3	95075	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,60 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF. 07/2020	M3	8,11	1.738,74		1.738,74	14.101,18	11.281,01	11.281,01	80,00%
4.4	100574	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	1,65	34.253,32		27.402,66	56.517,98	45.214,39	11.303,59	80,00%
4.5	Composição 14	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERILIZADO AF. 11/2019	M3	1,29	1.704,01		1.704,01	2.198,17	2.198,17	0,00	100,00%
4.6	Composição 17	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 8% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	110,09		110,09	511,92	511,92	0,00	100,00%
5.0		PAGAMENTO DE RESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.434,23		1.738,74	74.536,12	53.240,22	53.240,22	71,43%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	2,41	1.704,01		1.704,01	304.682,08	151.815,77	151.815,77	49,83%
5.2	95366	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 09/2017	M3	128,71	681,60		681,60	4.106,66	4.106,66	0,00	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA AF. 07/2020)	m3	1,47	681,60		681,60	87.728,74	87.728,74	0,00	100,00%
5.4	95075	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	1,65	11.246,40		11.246,40	1.001,95	1.001,95	0,00	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	383,40		383,40	18.556,56	18.556,56	0,00	100,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF. 07/2020	M3	5,76	479,25		479,25	28.172,23	28.172,23	0,00	100,00%
5.7	95075	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	1,65	5.751,00		5.751,00	2.760,48	2.760,48	0,00	100,00%
5.8	95095	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USUADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF. 09/2017	M3	1.141,72	65,73		65,73	9.489,15	9.489,15	0,00	100,00%
5.9	95075	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	1,65	788,76		788,76	75.045,26	75.045,26	0,00	100,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	2,47	1.314,52		1.314,52	1.301,45	1.301,45	0,00	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF. 09/2017	M2	8,30	1.314,52		1.314,52	3.246,86	3.246,86	0,00	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	46,07	462,00		462,00	10.910,52	10.910,52	0,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	50,10	28,27		28,27	21.284,34	0,00	0,00	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USUADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	31,84	462,00		462,00	1.416,33	0,00	0,00	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USUADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	33,06	28,27		28,27	14.710,08	0,00	0,00	0,00%
5.16	94950	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	489,84	49,03		49,03	934,61	0,00	0,00	0,00%

SCAVE SERVIÇO DE ENG^o
ELOCUÇÃO LTDA

ENG^o Lucas Alves Bezerra
CREA: 1818372479


Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng^o CREA 22.700 DFE
RUA N.º 531 PMSA
Gerente de Obras

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATE O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.0		PAVIMENTAÇÃO											
6.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	2,41	1.438,01	1.438,01	1.438,01	0,00	257.212,05	128.116,88	128.116,88	128.095,17	49,81%
6.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 06/2016	M3	128,71	575,20	575,20	575,20	0,00	74.033,99	74.033,99	74.033,99	0,00	100,00%
6.3	Composição 15	AREIA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	575,20	575,20	575,20	0,00	845,54	845,54	845,54	0,00	100,00%
6.4	95975	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	9.490,80	9.490,80	9.490,80	0,00	15.659,82	15.659,82	15.659,82	0,00	100,00%
6.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	73,48	323,55	323,55	323,55	0,00	23.774,45	23.774,45	23.774,45	0,00	100,00%
6.6	100578	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAÇA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	5,76	404,44	404,44	404,44	0,00	2.329,57	2.329,57	2.329,57	0,00	100,00%
6.7	95975	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	4.853,28	4.853,28	4.853,28	0,00	8.007,91	8.007,91	8.007,91	0,00	100,00%
6.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF. 03/2017	M3	1.141,72	55,47	55,47	55,47	0,00	63.331,21	63.331,21	63.331,21	0,00	0,00%
6.9	95975	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	665,64	665,64	665,64	0,00	1.098,31	1.098,31	1.098,31	0,00	0,00%
6.10	95402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PR-2C AF. 11/2019	M2	2,47	1.109,32	1.109,32	1.109,32	0,00	2.740,02	2.740,02	2.740,02	0,00	0,00%
6.11	95401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF. 09/2017	M2	8,30	1.109,32	1.109,32	1.109,32	0,00	9.207,36	9.207,36	9.207,36	0,00	0,00%
6.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	46,07	386,00	386,00	386,00	0,00	17.783,02	17.783,02	17.783,02	0,00	0,00%
6.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	50,10	28,27	28,27	28,27	0,00	1.416,33	1.416,33	1.416,33	0,00	0,00%
6.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	31,84	386,00	386,00	386,00	0,00	12.290,24	12.290,24	12.290,24	0,00	0,00%
6.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	33,06	28,27	28,27	28,27	0,00	934,61	934,61	934,61	0,00	0,00%
6.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	M3	489,84	41,43	41,43	41,43	0,00	20.294,07	20.294,07	20.294,07	0,00	0,00%
6.0		DRENAGEM											
6.1	Composição 09	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND	1.987,94	4,00	4,00	4,00	0,00	7.871,76	7.871,76	7.871,76	0,00	100,00%
6.2	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND	2.085,68	7,00	7,00	7,00	0,00	14.599,76	14.599,76	14.599,76	0,00	100,00%
6.3	Composição 08	BOCA DE LÓGIO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND	1.164,45	9,00	9,00	9,00	0,00	10.480,14	10.480,14	10.480,14	0,00	100,00%
6.4	Composição 10	REDE DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	882,48	136,00	136,00	136,00	0,00	94.182,24	94.182,24	94.182,24	0,00	100,00%
6.5	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	123,00	123,00	123,00	0,00	109.957,08	109.957,08	109.957,08	0,00	100,00%
6.6	Composição 27	POÇO DE VISITA TIPO TAMPAO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	UND	3.680,47	1,00	1,00	1,00	0,00	3.680,47	3.680,47	3.680,47	0,00	100,00%
6.7	Composição 21	BOCA B5TC D=0,60 M NORMAL AC/BO/PC	UND	759,09	1,00	1,00	1,00	0,00	759,09	759,09	759,09	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE											
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00	4,00	4,00	0,00	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	30,62	48,00	48,00	48,00	0,00	1.469,76	1.469,76	1.469,76	0,00	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	67,35	410,86	410,86	410,86	0,00	27.671,42	27.671,42	27.671,42	0,00	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO LÓGICO COM TUBO DE 150 MM, PARA INTERLIGAMENTO COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 E 2:2, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	209,52	16,00	16,00	16,00	0,00	3.352,32	3.352,32	3.352,32	0,00	0,00%
3.0		RUA BREJO DA MADRE DE DEUS											
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES	DIA	714,28	2,43	2,43	2,43	0,00	969.928,78	442.399,72	736.872,05	233.056,73	75,97%
3.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	UND	154,78	6,00	6,00	6,00	0,00	49.509,11	0,00	6.894,25	42.614,86	13,93%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	85,66	486,86	486,86	486,86	0,00	928,56	928,56	928,56	0,00	100,00%
3.4	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	M	1.871	486,86	486,86	486,86	0,00	41.704,43	41.704,43	41.704,43	0,00	0,00%
3.5	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	93,39	5,00	5,00	5,00	0,00	466,95	466,95	466,95	0,00	100,00%
3.6	95625	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILAS AF. 05/2018	M2	0,38	170,40	170,40	170,40	0,00	64,75	64,75	64,75	0,00	100,00%
3.7	100682	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAÇA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	8,11	44,30	44,30	44,30	0,00	359,27	359,27	359,27	0,00	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1,65	872,71	872,71	872,71	0,00	1.439,97	1.439,97	1.439,97	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIENADO (METRALHA)	T	30,62	62,02	62,02	62,02	0,00	1.899,05	1.899,05	1.899,05	0,00	100,00%

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATE O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
4.0		TERRAPLENAGEM											
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TORR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,92	2.615,37	2.615,37	2.615,37	0,00	250.501,97	250.501,96	250.501,96	0,01	100,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/1111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020	M3	8,11	3.246,56	3.246,56	3.246,56	0,00	26.329,60	26.329,60	26.329,60	0,00	100,00%
4.3	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	63.957,28	63.957,28	63.957,28	0,00	105.529,51	105.529,51	105.529,51	0,00	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 11/2019	M3	1,29	1.704,01	1.704,01	1.704,01	0,00	2.198,17	2.198,17	2.198,17	0,00	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 8% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	18,12	18,12	18,12	0,00	84,26	84,26	84,26	0,00	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	3.636,15	3.636,15	3.636,15	0,00	111.338,91	111.338,91	111.338,91	0,00	100,00%
6.0		PAVIMENTAÇÃO											
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO, PROVENIENTE DE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	1.704,01	1.704,01	1.704,01	0,00	304.682,91	151.815,77	151.815,77	152.867,14	49,83%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 08/2017	M3	128,71	681,60	681,60	681,60	0,00	4.106,66	4.106,66	4.106,66	0,00	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE) AF 07/2020	m3	1,47	681,60	681,60	681,60	0,00	87.728,74	87.728,74	87.728,74	0,00	100,00%
5.4	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	11.246,40	11.246,40	11.246,40	0,00	1.001,95	1.001,95	1.001,95	0,00	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	383,40	383,40	383,40	0,00	18.556,56	18.556,56	18.556,56	0,00	100,00%
5.6	100578	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020	M3	5,76	479,25	479,25	479,25	0,00	28.172,23	28.172,23	28.172,23	0,00	100,00%
5.7	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	5.751,00	5.751,00	5.751,00	0,00	2.760,48	2.760,48	2.760,48	0,00	100,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESURA DE 50 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	1.141,72	65,73	65,73	65,73	0,00	9.489,15	9.489,15	9.489,15	0,00	100,00%
5.9	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	788,76	788,76	788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75.045,26	0,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA R2-3C AF 11/2019	M2	2,47	1.314,52	1.314,52	1.314,52	0,00	1.301,45	1.301,45	1.301,45	0,00	0,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO AF 08/2017	M2	8,30	1.314,52	1.314,52	1.314,52	0,00	3.246,86	3.246,86	3.246,86	0,00	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO - CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 06/2016	M	46,07	462,00	462,00	462,00	0,00	10.910,52	10.910,52	10.910,52	0,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 06/2016	M	50,10	28,28	28,28	28,28	0,00	21.284,34	21.284,34	21.284,34	0,00	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	31,84	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,83	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	33,06	28,28	28,28	28,28	0,00	14.710,08	14.710,08	14.710,08	0,00	0,00%
5.16	94969	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	489,84	49,03	49,03	49,03	0,00	934,94	934,94	934,94	0,00	0,00%
6.0		DRENAGEM											
6.1	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1.00X1.00X1.50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1.40M X 1.40M	UND	2.085,68	13,00	13,00	13,00	0,00	327.660,07	40.681,99	327.660,07	0,00	100,00%
6.2	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND	1.164,45	11,00	11,00	11,00	0,00	27.113,84	27.113,84	27.113,84	0,00	100,00%
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVACÃO E REMOÇÃO	M	682,48	68,40	68,40	68,40	0,00	12.809,06	12.809,06	12.809,06	0,00	100,00%
6.4	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVACÃO E REMOÇÃO	M	893,96	268,80	268,80	268,80	0,00	46.681,63	46.681,63	46.681,63	0,00	100,00%
6.5	Composição 21	BOCA BSTD 20x80 CM NORMAL AC/B/C/P/C	UND	759,09	1,00	1,00	1,00	0,00	240.296,45	240.296,45	240.296,45	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE											
7.1	Composição 11	CONFECCIONAMENTO DE RAMPA TIPO 02, PASSIEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRACO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 30X30 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00	4,00	4,00	0,00	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015	M	30,62	33,00	33,00	33,00	0,00	36.105,20	0,00	0,00	36.105,20	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015	M	67,35	486,86	486,86	486,86	0,00	1.010,46	0,00	0,00	1.010,46	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E 2:10CM, COM TAMPA, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO LIMPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO	UND	209,52	11,00	11,00	11,00	0,00	32.790,02	0,00	0,00	32.790,02	0,00%
3.0		RUA CAETES											
3.1	3069	SERVIÇOS PRELIMINARES	DIA	714,28	2,73	2,73	2,73	0,00	770.416,98	26.332,62	522.560,96	247.856,02	67,83%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO	M	154,76	2,00	2,00	2,00	0,00	60.835,89	0,00	13.112,78	47.723,11	21,55%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVACÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,66	545,22	545,22	545,22	0,00	1.949,98	0,00	1.949,98	0,00	100,00%
3.4	Composição 06	LOCAÇÃO E ENVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	545,22	545,22	545,22	0,00	309,52	0,00	309,52	0,00	100,00%
3.5	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO	UND	93,68	2,00	2,00	2,00	0,00	46.703,55	0,00	46.703,55	0,00	0,00%
3.6	96625	LIPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	M2	0,38	190,83	190,83	190,83	0,00	1.019,56	0,00	1.019,56	0,00	100,00%
3.7	100692	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/1111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020	M3	8,11	49,62	49,62	49,62	0,00	72,52	72,52	72,52	0,00	100,00%
3.8	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	1,65	4.887,16	4.887,16	4.887,16	0,00	402,42	402,42	402,42	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	69,47	69,47	69,47	0,00	8.063,81	8.063,81	8.063,81	0,00	100,00%