



 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		 NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00002377	
CPF/CNPJ: 01.514.128/0001-36		Inscrição Municipal: 293.636-4		Data e Hora de Emissão 10/05/2022 15:06:32	
Nome/Razão Social: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA		Endereço: RUA DA REGENERAÇÃO 1133 - ARRUDA - CEP: 52120-335		Código de Verificação KCNM-WE5G	
Município: Recife		UF: PE		E-mail: scave@scave.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62					
Inscrição Municipal: ----					
Endereço: PC Ministro André Cavalcante - centro - CEP: 54505-904					
Município: Cabo de Santo Agostinho					
UF: PE					
E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REF. A EXECUÇÃO DAS OBRAS TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ANEL VIÁRIO 10 (TRECHO 2), NO LOTEAMENTO CIDADE GARAPÚ, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE CONFORME PROCESSO N.º 051/2021, CONCORRÊNCIA N.º 002/2021, CONTRATO N.º 032/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08, PERÍODO DE 01/03/2022 À 30/04/2022 - EMPENHO N.º 996/2022.					
 Marcos José Matoso de Lima Secretário Executivo de Obras Públicas PMCSA - Mat. 22.337		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS ATESTO OS SERVIÇOS PRESTADOS			
		OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N.º _____ EMPENHO N.º _____ CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS E ACEITAS.			
 Carlos Eduardo A. de Lima Eng. Civil - CREA 22.700 DPE Mat. 31.531 PMCSA Gerente de Obras					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 13.693,37	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 414.950,63					
Código da Atividade Prestada 4222701 - CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...					
Deduções (R\$) 124.485,19	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 290.465,44	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 14.523,27	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Cabo de Santo Agostinho - PE. - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: 90.008.09534/73					



SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 153/2022 – 10.05.2022

Da: Secretaria Executiva de Obras Públicas
Assunto: Pagamento do Boletim de Medição Nº08

À: Secretaria Secretaria Executiva de Finanças
Att: Sizenalda de Souza Timóteo

Prezado Secretária,

Pelo presente, estamos encaminhando em anexo solicitação de pagamento de Boletim de Medição, planilha e memória de cálculo, conforme solicitação do Engenheiro Civil Carlos Eduardo Alves de Lima.

Atenciosamente,


Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Mat. 22.337

Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Pública

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 024/2022 – 09.05.2022

De: Carlos Eduardo Alves de Lima
Gerente de Obras

Para: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

Assunto: Solicitação de pagamento de Boletim de Medição

Prezado Secretário,

Pelo presente, reporto-me a contratação de empresa para execução das obras de Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem do Anel 10 - Trecho 2, no Loteamento Cidade Garapu, Cabo de Santo Agostinho, objeto do Contrato nº **032/PMCSA-SEOBP/2021**, firmado entre a Prefeitura, e a empresa **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.**

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R\$ 414.950,63** (quatrocentos e quatorze mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 08 (período 01/03 à 30/04/2022), conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido na seguinte dotação:

RECURSOS	EMPENHO (nº)	VALOR (R\$)
PREFEITURA	996/2022	414.950,63

Atenciosamente,



Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil – CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 – PMCSA
Gerente de Obras



REFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

PROJETO: ANEL VIÁRIO 10 - TRECHO 2 - GARAPU -

MUNICÍPIO: Cabo de Santo Agostinho

ESTADO: Pernambuco

Data de elaboração: 06/05/2022

RESUMO DO BM 08		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR (R\$)
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	14.255,16
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.833,55
3	AV. ALMIRANTE PAULO MOREIRA	-11.250,09
4	RUA AGRESTINA	82.147,48
5	RUA ÁGUAS BELAS	68.708,09
6	RUA ARAÇOIABA	90.504,01
7	RUA ARARIPINA	76.376,81
8	RUA BELÉM DE MARIA	76.376,81
9	RUA BELÉM DE SÃO FRANCISCO	0,00
10	RUA BELO JARDIM	0,00
11	RUA BEZERROS	0,00
12	RUA BONITO	0,00
13	RUA BREJO DA MADRE DE DEUS	0,00
14	RUA CAÊTES	0,00
15	RUA CAMARAGIBE	0,00
16	RUA CARNAUBEIRA DA PENHA	-1,19
17	RUA MANUEL ESTEVÃO SANTIAGO	0,00
18	AV. ALMIRANTE PAULO MOREIRA - TRECHO 02	0,00
19	RUA JABOATÃO DOS GUARARAPES	0,00
20	AV. ALMIRANTE PAULO MOREIRA - TRECHO 03	0,00
TOTAL GERAL (R\$)		414.950,63

208

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.


Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08	
PERÍODO: 01/03 a 30/04/2022	
Valor Total do Contrato	R\$ 15.173.449,14
Valor Medido no Período	R\$ 414.950,63
Acumulado até o Período	R\$ 12.992.568,07
Saldo Atual	R\$ 2.180.881,07

Data de elaboração: 06/05/2022

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			SALDO ATÉ O PERÍODO	Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		SALDO ATÉ O PERÍODO
		TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO							15.173.449,14	414.950,63	12.992.568,07	2.180.881,07	85,63%
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA							102.026,76	14.255,16	84.968,22	17.058,54	83,28%
1.1	Composição 01	ALUGUEL DE IMÓVEL P/ESCRITÓRIO	MÊS	2.314,15	12,00	2,00	8,14	3,86	27.769,80	4.628,30	18.837,18	8.932,62	67,83%
1.2	Composição 02	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	979,68	12,00	2,00	8,14	3,86	11.759,16	1.959,36	7.974,60	3.781,56	67,83%
1.3	Composição 13	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	362,03	36,00		24,00	12,00	13.033,08	0,00	8.688,72	4.344,36	66,67%
1.4	Composição 03	ALUGUEL DE VEÍCULO	MÊS	4.122,31	12,00	1,86	12,00	0,00	49.467,72	7.667,50	49.467,72	0,00	100,00%
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							681.402,18	17.833,55	599.385,09	82.017,09	87,96%
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	113,59	3.216,59	84,18	2.829,42	387,17	365.372,33	9.562,47	321.394,15	43.978,18	87,96%
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,03	3.216,59	84,18	2.829,42	387,17	148.059,56	3.874,99	130.238,34	17.821,24	87,96%
2.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	6.433,18	168,37	5.658,85	774,33	167.970,27	4.396,09	147.752,60	20.217,67	87,96%
		AV. ALMIRANTE PAULO MOREIRA							764.955,09	-11.250,09	759.948,48	5.006,61	99,35%
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							47.285,29	0,00	47.285,29	0,00	100,00%
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	5,00		5,00	0,00	3.571,40	0,00	3.571,40	0,00	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	154,76	3,00		3,00	0,00	464,28	0,00	464,28	0,00	100,00%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,66	445,90		445,90	0,00	38.195,79	0,00	38.195,79	0,00	100,00%
3.4	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	445,90		445,90	0,00	833,83	0,00	833,83	0,00	100,00%
3.5	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	93,68	3,00		3,00	0,00	281,04	0,00	281,04	0,00	100,00%
3.6	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018	M2	0,38	178,36		178,36	0,00	67,78	0,00	67,78	0,00	100,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	46,37		46,37	0,00	376,06	0,00	376,06	0,00	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM M	1,65	913,49		913,49	0,00	1.507,26	0,00	1.507,26	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	30,62	64,92		64,92	0,00	1.987,85	0,00	1.987,85	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM							194.254,37	-11.250,09	189.247,76	5.006,61	97,42%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVINDENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,92	1.884,68		1.884,68	0,00	3.618,58	0,00	3.618,58	0,00	100,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	2.315,33		2.315,33	0,00	18.777,32	0,00	18.777,32	0,00	100,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM M	1,65	45.611,95		45.611,95	0,00	75.259,72	0,00	75.259,72	0,00	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 11/2019	M3	1,29	3.704,52		3.704,52	0,00	4.778,83	0,00	4.778,83	0,00	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	4.503,65		3.426,96	1.076,69	20.941,97	0,00	15.935,36	5.006,61	76,09%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	30,62	2.314,76	-367,41	2.314,76	0,00	70.877,95	-11.250,09	70.877,95	0,00	100,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO							317.303,43	0,00	317.303,43	0,00	100,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	2,41	8.187,46		8.187,46	0,00	19.731,78	0,00	19.731,78	0,00	100,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	128,71	535,08		535,08	0,00	68.870,15	0,00	68.870,15	0,00	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁREA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLIDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	695,60		695,60	0,00	1.022,53	0,00	1.022,53	0,00	100,00%

208

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro		
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	1,65	11.477,40		11.477,40	0,00	18.937,71	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	73,48	535,08		535,08	0,00	39.317,68	100,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	668,85		668,85	0,00	3.852,58	100,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	1,65	8.026,20		8.026,20	0,00	13.243,23	100,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5 CM. - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	1.141,72	64,65		64,65	0,00	73.812,20	100,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	1,65	721,44		721,44	0,00	1.190,38	100,00%
5.10	98402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2,47	1.426,88		1.426,88	0,00	3.524,39	100,00%
5.11	98401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	8,30	1.426,88		1.426,88	0,00	11.843,10	100,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	46,07	534,94		534,94	0,00	24.644,69	100,00%
5.13	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	31,84	445,90		445,90	0,00	14.197,46	100,00%
5.14	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARVADO. AF_07/2016	M3	489,34	47,19		47,19	0,00	23.119,55	100,00%
6.0	Composição 03	DRENAGEM	UND	1.154,48	8,00		8,00	0,00	204.642,48	100,00%
6.1	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUPO SIMPLES DE PELO DIAMETRO ATÉ 0,75M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DN=190M X 190M.	UND	3.721,42	8,00		8,00	0,00	29.771,36	100,00%
6.3	Composição 10	TUPO SIMPLES DE PEÇA PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 450 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	692,48	33,30		33,30	0,00	22.521,94	100,00%
6.4	Composição 23	TUPO SIMPLES DE PEÇA PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	883,96	160,00		160,00	0,00	143.035,60	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE							1.489,52	100,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO C, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4 COM PISO TÁTIL 25x25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND	387,38	4,00		4,00	0,00	1.489,52	100,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							0,00	0,00%
8.1	90684	TUPO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_09/2015	M	30,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
8.2	90655	TUPO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	67,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 150MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO.	UND	209,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
3.0		RUA AGRESTINA							699.339,80	99,37%
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES	DIA	714,28	2,21		2,21	0,00	46.256,16	100,00%
3.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	UND	154,76	10,00		10,00	0,00	1.547,60	100,00%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE PENNA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	85,66	441,94		441,94	0,00	37.856,58	100,00%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	1,87	441,94		441,94	0,00	826,43	100,00%
3.5	Composição 07	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	UND	93,68	11,00		11,00	0,00	1.030,48	100,00%
		REBAIXAMENTO DE PENNA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.								

20x

Lucas Abreu Bezerra
RNP 18181872479 CREAPE
SCAPE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng. Civil CREA 12.700 DPE
Mat. 31.511 PMCSA
Gerente de Obras

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/Bd	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
3.6	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	M2	0,38	154,68		154,68	58,78	0,00	58,78	100,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	40,22		40,22	326,18	0,00	326,18	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	792,33		792,33	1.307,34	0,00	1.307,34	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	56,31		56,31	1.724,21	0,00	1.724,21	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM						162.740,52	0,00	162.740,52	100,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVINIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,92	1.798,56		1.798,56	3.453,24	0,00	3.453,24	100,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	8,11	2.059,34		2.059,34	16.701,25	0,00	16.701,25	100,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	40.569,20		40.569,20	66.939,18	0,00	66.939,18	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 11/2019	M3	1,29	3.093,58		3.093,58	3.960,72	0,00	3.960,72	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	221,94		221,94	1.032,02	0,00	1.032,02	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.306,47		2.306,47	70.624,11	0,00	70.624,11	100,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO						294.537,18	82.147,48	294.537,18	100,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	2,41	3.083,58		3.083,58	7.455,52	0,00	7.455,52	100,00%
5.2	96366	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 3/4 ADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 06/2017	M3	126,71	618,72		618,72	79.635,45	0,00	79.635,45	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	688,33		688,33	1.011,85	0,00	1.011,85	100,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	11.357,45		11.357,45	18.739,79	0,00	18.739,79	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M³	72,49	484,04		484,04	34.037,65	0,00	34.037,65	100,00%
5.6	100676	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5,76	580,05		580,05	3.341,09	0,00	3.341,09	100,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,65	6.960,60		6.960,60	11.484,99	0,00	11.484,99	100,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	1.141,72	59,66		59,66	68.115,02	0,00	68.115,02	100,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,95	715,92		715,92	1.181,27	0,00	1.181,27	100,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	2,47	1.193,24		1.193,24	2.947,30	0,00	2.947,30	100,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 09/2017	M2	8,30	1.193,24		1.193,24	9.903,89	0,00	9.903,89	100,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	46,07	424,81		424,81	19.571,00	0,00	19.571,00	100,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	50,10	20,55		20,55	1.029,56	0,00	1.029,56	100,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	31,84	424,81		424,81	13.525,95	0,00	13.525,95	100,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	33,06	20,55		20,55	679,38	0,00	679,38	100,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	489,84	44,54		44,54	21.817,47	0,00	21.817,47	100,00%
6.0		DRENAGEM						158.242,78	0,00	158.242,78	100,00%
6.1	Composição 08	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02	UND.	1.164,46	7,00		7,00	8.151,22	0,00	8.151,22	100,00%
6.2	Composição 09	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M. PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M.	UND.	1.967,94	8,00		8,00	15.743,52	0,00	15.743,52	100,00%

1008

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade			Financeiro				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATE O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATE O PERÍODO	SALDO ATE O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.3	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM. - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REMOÇÃO.	M	682,48	195,00		195,00	133.083,60	0,00	133.083,60	0,00	100,00%
6.4	Composição 12	BOCA B57C D=0,80 M NORMAL AC/B/C/PC	UND.	1.264,44	1,00		1,00	1.264,44	0,00	1.264,44	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE						1.469,52	0,00	1.469,52	0,00	100,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPA, ESP=5CM, TRAÇO 12,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND.	367,38	4,00		4,00	1.469,52	0,00	1.469,52	0,00	100,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						36.093,64	0,00	31.693,72	4.399,92	87,81%
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	30,62	63,00		63,00	1.929,06	0,00	1.929,06	0,00	100,00%
8.2	90655	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	67,35	441,94		441,94	29.764,66	0,00	29.764,66	0,00	100,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 30X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNILHO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFEÇÃO	UN	209,52	21,00		0,00	4.399,92	0,00	0,00	4.399,92	0,50%
		RUA ÁGUAS BELAS						787.986,98	66.708,09	787.986,98	5.300,00	100,00%
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						43.166,37	0,00	42.166,37	0,00	100,00%
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,08		2,08	1.485,70	0,00	1.485,70	0,00	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO	UND.	154,76	8,00		8,00	1.238,08	0,00	1.238,08	0,00	100,00%
3.3	Composição 07	REGRAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO	UND.	93,96	8,00		8,00	749,44	0,00	749,44	0,00	100,00%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVACÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,69	416,68		416,68	35.582,61	0,00	35.582,61	0,00	100,00%
3.5	Composição 01	USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	N	1,87	416,68		416,68	779,19	0,00	779,19	0,00	100,00%
3.6	95525	MANUTENÇÃO DE CANALIZAÇÃO VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERROS AF. 05/2018	M2	0,38	145,84		145,84	55,42	0,00	55,42	0,00	100,00%
3.7	100682	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	37,92		37,92	307,53	0,00	307,53	0,00	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,65	747,02		747,02	1.232,58	0,00	1.232,58	0,00	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	53,09		53,09	1.625,62	0,00	1.625,62	0,00	100,00%
4.0		TERPALENAGEM						248.302,66	0,00	248.302,66	0,00	100,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTERROS 160HP)	M3	1,92	2.379,20		2.379,20	4.568,06	0,00	4.568,06	0,00	100,00%
4.2	100682	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	2.871,54		2.871,54	23.288,19	0,00	23.288,19	0,00	100,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,65	56.569,21		56.569,21	93.339,20	0,00	93.339,20	0,00	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERROS AF. 11/2019	M3	1,29	2.916,76		2.916,76	3.762,62	0,00	3.762,62	0,00	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,65	53,18		53,18	247,29	0,00	247,29	0,00	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	4.020,16		4.020,16	123.097,30	0,00	123.097,30	0,00	100,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO						252.643,55	66.708,09	252.643,55	0,00	100,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	2,41	1.677,14		1.677,14	4.041,91	0,00	4.041,91	0,00	100,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	128,71	583,36		583,36	75.084,27	0,00	75.084,27	0,00	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1,47	583,36		583,36	857,54	0,00	857,54	0,00	100,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,65	9.625,44		9.625,44	15.881,98	0,00	15.881,98	0,00	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	328,14		328,14	24.111,73	0,00	24.111,73	0,00	100,00%

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 DFE
Mat. 31.541 HCSA
Gerente de Obras

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade			Financeiro					
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATE O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	410,18		410,18	0,00		2.362,64	2.362,64	0,00	100,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,65	4.922,10		4.922,10	0,00		8.121,47	8.121,47	0,00	100,00%
5.8	95895	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	1.141,72	49,90	49,90	49,90	0,00	56.971,83	56.971,83	56.971,83	0,00	100,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,65	598,80	598,80	598,80	0,00	988,02	988,02	988,02	0,00	100,00%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2,47	997,98	997,98	997,98	0,00	2.465,01	2.465,01	2.465,01	0,00	100,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	8,30	997,98	997,98	997,98	0,00	8.283,23	8.283,23	8.283,23	0,00	100,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	46,07	388,53		388,53	0,00	17.899,58	17.899,58	17.899,58	0,00	100,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,10	31,57		31,57	0,00	1.581,66	1.581,66	1.581,66	0,00	100,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	31,84	388,53		388,53	0,00	12.370,80	12.370,80	12.370,80	0,00	100,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	33,06	31,57		31,57	0,00	1.045,70	1.045,70	1.045,70	0,00	100,00%
5.16	94900	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	489,84	42,01		42,01	0,00	20.578,18	20.578,18	20.578,18	0,00	100,00%
6.0		ENCARGO	UND	1.401,33	1,00		1,00	0,00	242.404,88	242.404,88	242.404,88	0,00	100,00%
6.1	Composição 22	POCO DE VISITA TIPO GAVETA, NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND	1.967,94	5,00		5,00	0,00	9.839,70	9.839,70	9.839,70	0,00	100,00%
6.2	Composição 05	POCO DE VISITA, TIPO TAMPAO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M, INCLUSIVE SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.	UND	1.164,46	5,00		5,00	0,00	5.822,30	5.822,30	5.822,30	0,00	100,00%
6.3	Composição 06	POCO DE VISITA TIPO GAVETA, NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,30M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND	1.967,94	5,00		5,00	0,00	9.839,70	9.839,70	9.839,70	0,00	100,00%
6.4	Composição 26	POCO DE VISITA, TIPO TAMPAO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M, INCLUSIVE SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.	UND	5.813,38	1,00		1,00	0,00	5.813,38	5.813,38	5.813,38	0,00	100,00%
6.5	Composição 26	POCO DE VISITA TIPO GAVETA, NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,50M X 1,50M.	UND	3.721,42	1,00		1,00	0,00	3.721,42	3.721,42	3.721,42	0,00	100,00%
6.6	Composição 26	POCO DE VISITA TIPO GAVETA, NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M X 1,90M.	UND	3.721,42	1,00		1,00	0,00	3.721,42	3.721,42	3.721,42	0,00	100,00%
6.7	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	682,48	162,00		162,00	0,00	110.561,76	110.561,76	110.561,76	0,00	100,00%
6.8	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	893,96	10,00		10,00	0,00	8.939,60	8.939,60	8.939,60	0,00	100,00%
6.9	Composição 30	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 750 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	1.723,01	53,00		53,00	0,00	91.319,53	91.319,53	91.319,53	0,00	100,00%
6.10	Composição 12	BOCA BSTD D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	1.264,44	1,00		1,00	0,00	1.264,44	1.264,44	1.264,44	0,00	100,00%
7.0		ACESSIBILIDADE	UND	1.469,52	1,00		1,00	0,00	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	100,00%
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00		4,00	0,00	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	100,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UND	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	30,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	67,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Lucas Alves Bezerra
RNP 1816372479 CREA/PE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO.	UN	209,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		RUA ARAÇÓIA							862.432,38	90.504,01	862.432,30	100,00%
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							50.598,00	0,00	50.598,00	100,00%
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,43		2,43	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	10,00		10,00	0,00	1.547,60	0,00	1.547,60	100,00%
3.3	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	93,68	10,00		10,00	0,00	936,80	0,00	936,80	100,00%
3.4	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVACÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	85,66	486,86		486,86	0,00	41.704,43	0,00	41.704,43	100,00%
3.5	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	486,86		486,86	0,00	910,43	0,00	910,43	100,00%
3.6	95525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL - VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018	M2	0,30	170,40		170,40	0,00	64,75	0,00	64,75	100,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	6,11	44,30		44,30	0,00	359,27	0,00	359,27	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA - PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,65	872,71		872,71	0,00	1.439,97	0,00	1.439,97	100,00%
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM 1º TERÇO CONVENIADO. (METRA, HA)	T	50,62	62,32		62,32	0,00	1.899,05	0,00	1.899,05	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM							267.264,82	0,00	267.264,82	100,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 0,30 M, DE SUPORTE (CUTRO) PARA ESTEIRAS 100x50.	M3	1,55	2.539,04		2.539,04	0,00	4.913,30	0,00	4.913,30	100,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	3.096,39		3.096,39	0,00	25.030,52	0,00	25.030,52	100,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA - PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,95	60.801,86		60.801,86	0,00	100.323,07	0,00	100.323,07	100,00%
4.4	100374	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 11/2019	M3	2,90	3.493,02		3.493,02	0,00	4.399,35	0,00	4.399,35	100,00%
4.5	Composição 14	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	1,62	63,21		63,21	0,00	293,93	0,00	293,93	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM 1º TERÇO CONVENIADO. (METRALHA)	T	50,62	4.320,95		4.320,95	0,00	132.307,49	0,00	132.307,49	100,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO							305.293,08	90.504,01	305.298,00	100,00%
5.1	100276	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUPORTE DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	2,41	1.956,01		1.956,01	0,00	4.722,66	0,00	4.722,66	100,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	126,71	681,60		681,60	0,00	87.728,74	0,00	87.728,74	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	681,60		681,60	0,00	1.001,95	0,00	1.001,95	100,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA - PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,95	11.246,40		11.246,40	0,00	18.556,56	0,00	18.556,56	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	383,40		383,40	0,00	28.172,23	0,00	28.172,23	100,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	479,25		479,25	0,00	2.760,48	0,00	2.760,48	100,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA - PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,65	5.751,00		5.751,00	0,00	9.489,15	0,00	9.489,15	100,00%
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 03/2017	M3	1.141,72	65,73		65,73	0,00	75.045,26	75.045,26	75.045,26	100,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA - PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,65	788,76		788,76	0,05	1.301,45	1.301,37	1.301,37	99,99%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	2,47	1.314,52		1.314,52	0,00	3.246,86	3.246,86	3.246,86	100,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 09/2017	M2	8,30	1.314,52		1.314,52	0,00	10.910,52	10.910,52	10.910,52	100,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	46,07	462,00		462,00	0,00	21.284,34	0,00	21.284,34	100,00%

Lucas Anjos Bezerra

RNP 1818372479 CREA PE
SCAPE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CRE 22.100 DPE
Mat. 31.531 PNC-PA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	50,10	28,27		28,27	1.416,33	0,00	1.416,33	100,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	31,84	462,00		462,00	14.710,08	0,00	14.710,08	100,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 09/2016	M	33,06	28,27		28,27	934,61	0,00	934,61	100,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	489,84	49,03		49,03	24.016,86	0,00	24.016,86	100,00%
6.0		DRENAGEM						237.801,96	0,00	237.801,96	100,00%
6.1	Composição 25	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 130M X 1,90M	UND.	3.765,90	2,00		2,00	7.571,80	0,00	7.571,80	100,00%
6.2	Composição 24	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,45M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND.	2.086,72	5,00		5,00	10.433,60	0,00	10.433,60	100,00%
6.3	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M	UND.	2.085,68	3,00		3,00	6.257,04	0,00	6.257,04	100,00%
6.4	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	84,50		84,50	75.539,62	0,00	75.539,62	100,00%
6.5	Composição 29	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - RLS 02	UND.	1.464,46	4,00		4,00	5.857,84	0,00	5.857,84	100,00%
6.6	Composição 28	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - RLS 03	UND.	1.401,33	5,00		5,00	7.006,65	0,00	7.006,65	100,00%
6.7	Composição 22	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - RLS 03	UND.	759,09	1,00		1,00	759,09	0,00	759,09	100,00%
6.8	Composição 7	ACESSIBILIDADE						1.469,52	0,00	1.469,52	100,00%
6.9		CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO C3, PASSEIO EM CONCRETO USINADO	UND.	367,53	4,00		4,00	1.469,52	0,00	1.469,52	100,00%
7.0		CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO						676.514,14	76.376,81	671.276,05	99,23%
7.1	Composição 1	REMOÇÃO DE MATERIAIS						74.109,52	0,00	74.109,52	100,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
8.1	906C4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAR-DE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	30,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	57,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,00CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND.	209,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.0		RUA ARARIPINA									
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,23	2,05		2,05	1.464,27	0,00	1.464,27	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND.	154,76	13,00		13,00	2.011,88	0,00	2.011,88	100,00%
3.3	Composição 07	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND.	93,88	12,00		12,00	1.124,16	0,00	1.124,16	100,00%
3.4	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	85,60	410,86		410,86	35.194,27	0,00	35.194,27	100,00%
3.5	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	410,86		410,86	768,31	0,00	768,31	100,00%
3.6	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILAS AF. 05/2018	M2	0,38	143,60		143,60	54,64	0,00	54,64	100,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	37,39		37,39	303,23	0,00	303,23	100,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,65	736,58		736,58	1.215,36	0,00	1.215,36	100,00%


Lucas Alves Bessaia

RAP 1818372479 CREA-PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 08 - CT 032-PMCSA-SEOBP SCAVE ANEL 10 TRECHO 02 GARAPU XISX
Página 7 de 26

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng. Civil CRE-122.700 DPE
Máx. 31/03/2018
Gerente de Obras

ITEM	CODIGO	DISCRIMINACAO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade			Financeiro				% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
3.9	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	30,62	1.044,20		1.044,20	0,00	186.609,97	0,00	186.609,97	100,00%
4.0	Composição 17	TERRAPLENAGEM	M3	1,92	1.814,93		1.814,93	0,00	3.484,67	0,00	3.484,67	100,00%
4.1	Composição 20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (GRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	8,11	2.143,54		2.143,54	0,00	17.384,11	0,00	17.384,11	100,00%
4.2	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3XK	1,65	42.228,09		42.228,09	0,00	69.676,35	0,00	69.676,35	100,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA	M	1,29	2.876,02		2.876,02	0,00	3.710,07	0,00	3.710,07	100,00%
4.4	100574	PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3	4,85	100,08		100,08	0,00	465,37	0,00	465,37	100,00%
4.5	Composição 14	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - PAVIMENTAÇÃO COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	30,62	3.000,36		3.000,36	0,00	91.889,40	0,00	91.889,40	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	30,62	3.000,36		3.000,36	0,00	267.777,36	76.376,81	267.777,36	100,00%
5.0	Composição 27	PAVIMENTAÇÃO	M2	2,41	2.876,02		2.876,02	0,00	6.931,20	0,00	6.931,20	100,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITAMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M3	128,71	575,20		575,20	0,00	74.033,99	0,00	74.033,99	100,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SINT. L'S - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	m3	1,47	575,20		575,20	0,00	845,54	0,00	845,54	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA - BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	M3XK	1,95	6.902,40		6.902,40	0,00	11.388,98	0,00	11.388,98	100,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA	M	73,48	431,40		431,40	0,00	31.699,27	0,00	31.699,27	100,00%
5.5	Composição 24	PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3	5,76	635,25		635,25	0,00	3.106,08	0,00	3.106,08	100,00%
5.6	100978	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	1,65	6.471,00		6.471,00	0,00	10.677,15	0,00	10.677,15	100,00%
5.7	05875	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3XK	1,65	55,47		55,47	0,00	59.931,21	63.331,21	63.331,21	100,00%
5.8	05895	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA	M	1,41	55,47		55,47	0,00	1.098,22	1.098,22	1.098,22	99,99%
5.9	95875	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 03/2017	M3XK	1,65	665,64		665,64	0,00	2.740,02	2.740,02	2.740,02	100,00%
5.10	96402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA	M	2,47	1.109,32		1.109,32	0,00	9.207,35	9.207,35	9.207,35	100,00%
5.11	96401	PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M2	8,30	1.109,32		1.109,32	0,00	17.783,02	0,00	17.783,02	100,00%
5.12	94273	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGACÃO COM EMULSÃO C/ ASFÁLTICA HR-2C. AF. 11/2019	M	46,07	386,00		386,00	0,00	1.416,33	0,00	1.416,33	100,00%
5.13	94274	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-50. AF. 09/2017	M	50,10	28,27		28,27	0,00	12.290,24	0,00	12.290,24	100,00%
5.14	94287	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	31,84	386,00		386,00	0,00	934,61	0,00	934,61	100,00%
5.15	94288	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	33,06	28,27		28,27	0,00	20.294,07	0,00	20.294,07	100,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M3	489,84	41,43		41,43	0,00	111.341,85	0,00	111.341,85	100,00%
6.0	Composição 22	TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	UND.	1.401,33	3,00		3,00	0,00	4.203,99	0,00	4.203,99	100,00%
6.1	Composição 26	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	UND.	1.401,33	3,00		3,00	0,00	18.607,10	0,00	18.607,10	100,00%
6.2	Composição 10	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 03. POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M x 1,90M	UND.	3.721,42	5,00		5,00	0,00	14.332,08	0,00	14.332,08	100,00%
6.3	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REMOÇÃO	M	682,48	21,00		21,00	0,00	74.198,68	0,00	74.198,68	100,00%
6.4	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REMOÇÃO	M	893,96	83,00		83,00	0,00				


 Carlos Eduardo Alves de Lima
 Eng.º Civil - CRE-22.700-DIPE
 M.º 3.131-PMCSA
 Gerente de Obras

ITEM	CODIGO	DISCRIMINACAO	UNID	Preço Unitário C/BDI	PREVISTO NO CONTRATO	REALIZADO ATE O PERIODO	SALDO ATÉ O PERIODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERIODO	REALIZADO ATÉ O PERIODO	SALDO ATÉ O PERIODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
7.0		ACESSIBILIDADE										
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02 - PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00	4,00	0,00			1.469,52	1.469,52	100,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	30,62	75,00	75,00	0,00			35.205,92	29.967,92	85,12%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	67,35	410,86	410,86	0,00			27.671,42	27.671,42	100,00%
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4:1 E=2 UCM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	209,52	25,03	0,00	25,00			5.236,00	0,00	0,00%
3.0		RUA BELÉM DE MARIA										
3.1	3058	SERVIÇOS PRELIMINARES										
3.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE EFETIVO	DIA	714,28	2,05	2,05	0,00			1.464,27	1.464,27	100,00%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REPERTE	UND	154,76	7,00	7,00	0,00			1.083,32	1.083,32	100,00%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	83,66	410,86	410,86	0,00			35.194,27	35.194,27	100,00%
3.5	Composição 07	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	410,86	410,86	0,00			765,31	765,31	100,00%
3.6	56520	REPLANTIO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	53,68	8,00	8,00	0,00			749,44	749,44	100,00%
3.7	100982	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VEGETAL - VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018	M2	0,38	143,50	143,50	0,00			54,64	54,64	100,00%
3.8	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	37,39	37,39	0,00			303,23	303,23	100,00%
3.9	Composição 17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XK	1,65	736,59	736,59	0,00			1.215,36	1.215,36	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM										
4.1	Composição 20	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	52,35	52,35	0,00			1.602,96	1.602,96	100,00%
4.2	100982	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,92	1.960,14	1.960,14	0,00			187.717,48	187.717,48	100,00%
4.3	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	2.429,92	2.429,92	0,00			3.763,47	3.763,47	100,00%
4.4	100574	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XK	1,65	47.866,28	47.866,28	0,00			78.984,31	78.984,31	100,00%
4.5	Composição 14	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 11/2019 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	1,29	1.438,01	1.438,01	0,00			1.855,03	1.855,03	100,00%
4.6	Composição 17	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRRO CONVENIADO (METRALHA)	T	30,62	2.721,51	2.721,51	0,00			83.332,84	83.332,84	100,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO										
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	2,41	1.438,01	1.438,01	0,00			257.212,00	257.212,00	100,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	128,71	575,20	575,20	0,00			3.465,60	3.465,60	100,00%
5.3	Composição 15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,47	575,20	575,20	0,00			74.033,99	74.033,99	100,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XK	1,65	9.490,80	9.490,80	0,00			845,54	845,54	100,00%
5.5	Composição 24	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	73,48	323,55	323,55	0,00			15.659,82	15.659,82	100,00%
5.6	100978		M3	5,76	404,44	404,44	0,00			23.774,45	23.774,45	100,00%
										2.329,57	2.329,57	100,00%

Lucas

Lucas Alves Bazzara
RPP 1818372479 CREAPE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

Carlos Eduardo dos Santos de Lima
Eng.º Civil (CREA 22.700/DPE
Mat. 31.117/BCSA
Gerente de Obras

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO			
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO		
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XK M	1.65	4.853,25		4.853,25	0,00	8.007,86	0,00	8.007,86	0,00	100,00%	
5.8	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF. 03/2017	M3	1.141,72	55,47	55,47		0,00	63.331,21	63.331,21		63.331,21	0,00	100,00%
5.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XK M	1.65	665,64	665,59		0,05	1.098,31	1.098,22		1.098,22	0,09	99,99%
5.10	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF. 11/2019	M2	2,47	1.109,32	1.109,32		0,00	2.740,02	2.740,02		2.740,02	0,00	100,00%
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF. 09/2017	M2	8,30	1.109,32	1.109,32		0,00	9.207,36	9.207,36		9.207,36	0,00	100,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	46,07	386,00		386,00	0,00	17.783,02	0,00	17.783,02	0,00	100,00%	
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	50,10	28,27		28,27	0,00	1.416,33	0,00	1.416,33	0,00	100,00%	
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	31,84	386,00		386,00	0,00	12.250,24	0,00	12.250,24	0,00	100,00%	
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	35,06	28,27		28,27	0,00	934,61	0,00	934,61	0,00	100,00%	
5.16	94590	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	489,84	41,43		41,43	0,00	20.294,07	0,00	20.294,07	0,00	100,00%	
6.0		DRENAGEM							292.764,54	0,00	292.764,54	0,00	100,00%	
6.1	Composição 23	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS, 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 140M X 140M	UND	2.085,68	3,00		3,00	0,00	6.257,04	0,00	6.257,04	0,00	100,00%	
6.2	Composição 22	BOCA DE LOCO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 32	UND	1.164,46	3,00		3,00	0,00	3.493,38	0,00	3.493,38	0,00	100,00%	
6.3	Composição 22	BOCA DE LOCO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 33	UND	1.401,33	4,00		4,00	0,00	5.605,32	0,00	5.605,32	0,00	100,00%	
6.4	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS, 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 190M X 190M	UND	2.721,42	5,00		5,00	0,00	13.607,10	0,00	13.607,10	0,00	100,00%	
6.5	Composição 26	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS, 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,75M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 190M X 190M	UND	3.721,42	1,00		1,00	0,00	3.721,42	0,00	3.721,42	0,00	100,00%	
6.6	Composição 10	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 450 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	682,48	49,00		49,00	0,00	33.441,52	0,00	33.441,52	0,00	100,00%	
6.7	Composição 29	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	893,96	154,00		154,00	0,00	137.669,84	0,00	137.669,84	0,00	100,00%	
6.8	Composição 30	TUBO SIMPLES DE PEAD PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 750 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO	M	1.722,01	48,00		48,00	0,00	82.704,48	0,00	82.704,48	0,00	100,00%	
6.9	Composição 12	BOCA BSTD D=80 M/NORMAL AC/BC/PC	UND	1.264,44	1,00		1,00	0,00	1.264,44	0,00	1.264,44	0,00	100,00%	
7.0		ACESSIBILIDADE							1.469,52	0,00	1.469,52	0,00	100,00%	
7.1	Composição 11	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	367,38	4,00		4,00	0,00	1.469,52	0,00	1.469,52	0,00	100,00%	
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 05/2015	M	30,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 06/2015	M	67,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.3	Composição 18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND	209,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0		RUA BELÉM DE SÃO FRANCISCO							722.868,46	0,00	722.868,46	0,00	87,48%	
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,43		2,43	0,00	50.443,24	0,00	50.443,24	0,00	100,00%	
									1.735,70	0,00	1.735,70	0,00	100,00%	

Lucas