



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: Reforma e Ampliação do Posto de Saúde USF Mercês
MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO

PERÍODO: 27/02/2024 A 27/03/2024

CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11

Memória de Cálculo do BM Nº 03

Item	Código	Descrição	Unid	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant	TOTAL
1.0		SERVICOS PRELIMINARES							
1.17	E8889	VEICULO LEVE SEM MOTORISTA	h						248,00
				248,00					248,00
		Total medido no periodo							248,00
3.0		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
3.1	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	m³xkm						5,18
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			39,82		0,05	1,30	2,59
		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			39,82		0,05	1,30	2,59
		Total medido no periodo							5,18
3.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	m³xkm						10,67
		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA ANTÁRTIDA WHITE OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO			444,04		0,02		8,88
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021			19,91		0,09		1,79
		Total medido no periodo							10,67
5.0		ESTRUTURA DE CONCRETO							
5.8	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²						46,45
		EXPURGO			5,80				5,80
		SALA DE PROCEDIMENTOS			10,10				10,10
		CME			5,80				5,80
		CIRCULAÇÃO			6,07				6,07
		COPA			7,35				7,35
		CONS. ODONT			11,67				11,67
		SALA ACS			11,67				11,67
		Excedente			-12,01				-12,01
		Total medido no periodo							46,45
5.10	CPU-03	ESCORAMENO METALICO PARA LAJES NERVURADA, INCLUSIVE MONTGEM E DESMONSTEGEM	m²						46,45
		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020			46,45				46,45
		Total medido no periodo							46,45
6.0		PAREDES, PAINEIS E DIVISORIAS							
6.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²						19,91
		Fechamento			0,40	1,10			0,44
		recepção			0,80	2,30			1,84
		sala 01		3,00	1,10	1,10			3,63
		Ar condicionado		3,00	1,00	1,00			3,00
		recepção			5,00	2,20			11,00
									0,00
									0,00
									0,00
		Total medido no periodo							19,91
7.0		COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES							
7.7	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²						0,00
		ESTRUTURA ANTIGA			13,83	6,19			85,61
		EXCEDENTE		-64,73					-64,73
		Total medido no periodo							20,88
9.0		ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO							
9.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²						39,82
		ÁREA DE ALVENARIA		2,00	19,91				39,82
		Total medido no periodo							39,82

9.3	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²						39,82
		ÁREA DE REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO		2,00	19,91				39,82
		Total medido no período							39,82
9.4	CPU-05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA ANTÁRTIDA WHITE OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²						364,11
		REVESTIMENTO DE PAREDE							
		RECEPÇÃO ÁREA 1:			11,90		1,50		17,85
		RECEPÇÃO ÁREA 2:			6,73		1,50		10,10
		VACINA:			12,64		2,80		35,39
		DML:			6,58		1,50		9,87
		FARMÁCIA:			9,62		2,80		26,94
		CONS. INDIF. 1:			11,38		1,50		17,07
		WC 1:			6,02		2,80		16,86
		WC 2:			5,96		2,80		16,69
		SALA DE PROCEDIMENTOS:			10,84		2,80		30,35
		BWC FUNC.:			7,62		2,80		21,34
		WC PNE:			6,40		2,80		17,92
		ÁREA EM FRENTE AO WC PNE:			3,85		1,50		5,78
		CONS. INDIF. 2:			12,82		1,50		19,23
		EXPURGO:			9,48		2,80		26,54
		CME:			9,48		2,80		26,54
		CIRCULAÇÃO 1:			17,65		1,50		26,48
		CIRCULAÇÃO 2:			11,33		1,50		17,00
		CIRCULAÇÃO 3:			8,80		1,50		13,20
		COPA:			10,34		2,80		28,95
		CONS. ODONTO.:			13,94		2,80		39,03
		SALA ACS:			13,94		1,50		20,91
		Excedente			-79,93				-79,93
		Total medido no período							364,11
10.0		PISO							
10.2	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²						58,46
		EXPURGO			5,80				5,80
		SALA DE PROCEDIMENTOS			10,10				10,10
		CME			5,80				5,80
		CIRCULAÇÃO			6,07				6,07
		COPA			7,35				7,35
		CONS. ODONT			11,67				11,67
		SALA ACS			11,67				11,67
									0,00
		Total medido no período							58,46
10.3	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/202	m²						58,46
		EXPURGO			5,80				5,80
		SALA DE PROCEDIMENTOS			10,10				10,10
		CME			5,80				5,80
		CIRCULAÇÃO			6,07				6,07
		COPA			7,35				7,35
		CONS. ODONT			11,67				11,67
		SALA ACS			11,67				11,67
		Total medido no período							58,46
16.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
16.1	CPU-15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und						0,11
		27/02/24 A 27/03/24							0,11
		Total medido no período							0,11