



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO NOVO TEMPO IV E NOVO TEMPO V E ENTORNO.

MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONTRATO: Nº 015/PMCSA-SHAB/2024

O.S: 01/2024 DE 02/04/2024

CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01	
PERÍODO: 02/04/2024 A 30/04/2024	
Valor Total Do Contrato	R\$ 1.403.355,20
Valor Medido no Período	R\$ 133.074,81
Acumulado até o Período	R\$ 133.074,81
Saldo Atual	R\$ 1.270.280,39

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PÉRIODO		PREVISTO EM CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
1.0			Instalações Provisórias					R\$ 10.573,08	R\$ 1.762,18	R\$ 1.762,18	R\$ 8.810,90	16,67%	
1.1	Comp 1	Composição	ALUGUEL DE IMÓVEL P/ESCRITÓRIO	MÊS	6,00	1,00	1,00	1.762,18	R\$ 10.573,08	R\$ 1.762,18	R\$ 1.762,18	R\$ 8.810,90	16,67%
2.0			Serviços Preliminares					R\$ 62.554,03	R\$ 62.554,03	R\$ 62.554,03	R\$ -	100,00%	
2.1	Comp 2	Composição	CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.	M2	6.279,35	6.279,35	6.279,35	8,57	R\$ 53.814,03	R\$ 53.814,03	R\$ 53.814,03	R\$ -	100,00%
2.2	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	250,00	250,00	250,00	34,96	R\$ 8.740,00	R\$ 8.740,00	R\$ 8.740,00	R\$ -	100,00%
3.0			Demolição e Remoção					R\$ 6.450,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.450,67	0,00%	
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	62,40	0,00	0,00	70,82	R\$ 4.419,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.419,17	0,00%
3.2	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,81	0,00	0,00	331,50	R\$ 600,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,02	0,00%
3.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT M3 C 177,48 AMENTO. AF_09/2023	M3	1,81	0,00	0,00	249,24	R\$ 451,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,12	0,00%
3.4	COMP03 04.03.150	Composição	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT 12KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA.	m³	13,20	0,00	0,00	74,27	R\$ 980,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,36	0,00%
4.0			Alvenaria e Revestimento					R\$ 25.046,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.046,60	0,00%	
4.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	75,40	0,00	0,00	60,86	R\$ 4.588,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.588,84	0,00%
4.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	150,80	0,00	0,00	8,95	R\$ 1.349,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349,66	0,00%
4.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	150,80	0,00	0,00	70,51	R\$ 10.632,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.632,91	0,00%
4.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	98,40	0,00	0,00	86,13	R\$ 8.475,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.475,19	0,00%
5.0			Concreto					R\$ 8.084,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.084,76	0,00%	
5.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,81	0,00	0,00	624,33	R\$ 1.130,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.130,04	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO EM CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
5.2	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	2,16	0,00	0,00	3.219,78	R\$ 6.954,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.954,72	0,00%
6.0			Pavimentação						R\$ 476.069,34	R\$ 68.758,60	R\$ 68.758,60	R\$ 407.310,74	14,44%
6.1	COMP04 20.09.021	Composição	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1.00 X 0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	M	1.119,00	400,00	400,00	59,06	R\$ 66.088,14	R\$ 23.624,00	R\$ 23.624,00	R\$ 42.464,14	35,75%
6.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2.798,75	450,76	450,76	100,13	R\$ 280.238,84	R\$ 45.134,60	R\$ 45.134,60	R\$ 235.104,24	16,11%
6.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	391,00	0,00	0,00	88,36	R\$ 34.548,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.548,76	0,00%
6.4	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	960,00	0,00	0,00	99,16	R\$ 95.193,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.193,60	0,00%
7.0			Pintura						R\$ 518.167,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 518.167,86	0,00%
7.1	88413	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	28.146,00	0,00	0,00	5,83	R\$ 164.091,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.091,18	0,00%
7.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	28.146,00	0,00	0,00	12,58	R\$ 354.076,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.076,68	0,00%
8.0			Equipamentos Urbanos						R\$ 128.838,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.838,38	0,00%
8.1	COMP05 17.05.050	Composição	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALANCO COLEGI AL COM 03 CADEIRAS REF. 121,GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UD	3,00	0,00	0,00	3.572,59	R\$ 10.717,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.717,77	0,00%
8.2	COMP06 17.05.110	Composição	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORRREGO ,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UD	4,00	0,00	0,00	1.235,75	R\$ 4.943,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.943,00	0,00%
8.3	COMP07 17.05.210	Composição	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA MIRIM COM 03 PECAS REF. 202,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UD	3,00	0,00	0,00	5.036,97	R\$ 15.110,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.110,91	0,00%
8.4	COMP08	Composição	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MESA COM BANCOS PARA JOGOS EM CONCRETO, COM TABULEIRO XADREZ MEDINDO 80 X 80 CM E BANCOS 35 X 35 CM, CONCRETISA OU SIMILAR.	UD	20,00	0,00	0,00	2.019,84	R\$ 40.396,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.396,80	0,00%
8.5	COMP10 17.04.020	Composição	CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO. (MOD.AV-27/2000 OPÇÃO 02).	M	147,80	0,00	0,00	227,23	R\$ 33.584,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.584,59	0,00%
8.6	COMP11	Composição	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste)	UD	17,00	0,00	0,00	448,83	R\$ 7.630,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.630,11	0,00%
8.7	9168	Orse	Equipameto de Ginástica-Barra fixa em tubo de ferro galv. Dia=2", conjunto de 03 unidades , Segipark ou similar.	UD	2,00	0,00	0,00	2.617,82	R\$ 5.235,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.235,64	0,00%
8.8	9169	Orse	Equipameto de Ginástica-Barras paralelas em tubo de ferro galv. Dia=1 1/2", Segipark ou similar.	UD	6,00	0,00	0,00	1.081,48	R\$ 6.488,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.488,88	0,00%
8.9	9167	Orse	Equipameto de Ginástica-Escada horizontal em tubo de ferro galv. Dia=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Segipark ou similar.	UD	2,00	0,00	0,00	2.365,34	R\$ 4.730,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.730,68	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PÉRIODO		PREVISTO EM CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
9.0			Paisagismo						R\$ 138.030,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.030,32	0,00%
9.1	COMP12 17.03.030	Composição	PREPARO DE SOLO PARA CANTEIRO COM 20,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 2 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO.	M2	1.516,65	0,00	0,00	71,69	R\$ 108.728,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.728,64	0,00%
9.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.516,65	0,00	0,00	19,32	R\$ 29.301,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.301,68	0,00%
10.0			Esquadrias						R\$ 29.540,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.540,16	0,00%
10.1	COMP13 09.02.042	Composição	PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	M2	36,00	0,00	0,00	820,56	R\$ 29.540,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.540,16	0,00%
Total Geral									R\$ 1.403.355,20	R\$ 133.074,81	R\$ 133.074,81	R\$ 1.270.280,39	9,48%