



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP  
OBJETO: Proteção de encosta com Geocomposto de PVC  
MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO  
CONTRATADA: Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

Memória de Cálculo do BM Nº 04

Item	Código	Descrição	Unid	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant	TOTAL
<b>1.0</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>							
1.1		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	MÊS						1,00
		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		1,00					1,00
		<b>Total medido no período</b>							1,00
1.2		ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO	MÊS						1,00
		BANHEIRO QUÍMICO		1,00					1,00
		<b>Total medido no período</b>							1,00
1.3		ALUGUEL DE VEÍCULO - Com Combustível	MÊS						1,00
		VEÍCULO		1,00					1,00
		<b>Total medido no período</b>							1,00
<b>2.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			1,00		1,00		1,00
		ADM LOCAL							1,00
		<b>Total medido no período</b>							1,00
<b>6.0</b>		<b>REVESTIMENTO DE TALUDE/GEOCOMPOSTO</b>							
6.3		CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVADO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M2						2277,00
		Aplicação de chapisco projetado (Rua santo antonio) - Entre as casas nº 33 e 51 e complemento Santa Rosa entre as casas 57 e 67.	m²		99,00		23,00		2277,00
		<b>Total</b>							2277,00