



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA
MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO
CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

Memória de Cálculo do BM Nº 07

Item	Código	Descrição	Unid	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant	TOTAL				
4.0 REVESTIMENTOS - (PISOS)													
4.1	92396	Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015	m2						500,00				
								Área de Passeio (21,61% da área total que é 2.314,00)	500,00	500,00			
								Total medido no período		500,00			
4.3	Comp 03	Embasamento de material granular - pó de pedra	m3						195,00				
								Área de Passeio	0,15	1.300,00	195,00		
								Total medido no período		195,00			
5.0 URBANISMO													
5.7	Comp 02	Colchão de areia	m3						28,10				
								Área quadra de futebol e areia	21,95	12,80	0,10	28,10	
								Total medido no período			28,10		
5.8	94275	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m						428,15				
								Pista de cooper			428,15	428,15	
								Total medido no período			428,15		
5.9	94276	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m						202,70				
								Pista de cooper			202,70	202,70	
								Total medido no período			202,70		
5.10	Comp 64	Gradil metálico, fornecimento e instalação	m2						93,00				
								ÁREA PET		1,00	93,00	93,00	
								Total medido no período			93,00		
5.14	87480	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m2						71,35				
								Parção (Área Pet)	93,00	0,50		46,50	
								Contenção estacionamento lado da igreja	7,70	1,10		8,47	
								Contenção estacionamento lado da igreja	5,20	1,10		5,72	
								Degraus acesso a praça 01	3,30	0,13	2,00	0,86	
								Degraus acesso a praça 02	3,30	0,26	2,00	1,72	
								Degraus acesso a praça 03	3,30	0,39	2,00	2,57	
								Degraus acesso a praça 04	3,30	0,52	2,00	3,43	
								contenção rampa quadra tênis	5,20	0,40		2,08	
								Total medido no período				71,35	
5.15	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3						21,43				
								Parção (Área Pet)	93,00	0,30	0,50	13,95	
								Contenção estacionamento lado da igreja	7,70	0,30	0,50	1,16	
								Contenção estacionamento lado da igreja	5,20	0,30	0,50	0,78	
								Degraus acesso a praça 01	3,30	0,30	0,60	2,00	1,19
								Degraus acesso a praça 02	3,30	0,30	0,60	2,00	1,19
								Degraus acesso a praça 03	3,30	0,30	0,60	2,00	1,19
								Degraus acesso a praça 04	3,30	0,30	0,60	2,00	1,19
								contenção rampa quadra tênis	5,20	0,30	0,50	0,78	
								Total medido no período				21,43	
5.16	87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2						126,32				
								Parção (Área Pet)	93,00	0,50	2,00	93,00	
								Contenção estacionamento lado da igreja	7,70	1,10	2,00	16,94	
								Contenção estacionamento lado da igreja	5,20	1,10		5,72	
								Degraus acesso a praça 01	3,30	0,13	2,00	0,86	
								Degraus acesso a praça 02	3,30	0,26	2,00	1,72	

Item	Código	Descrição	Unid	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant	TOTAL
		Degraus acesso a praça 03			3,30		0,39	2,00	2,57
		Degraus acesso a praça 04			3,30		0,52	2,00	3,43
		contenção rampa quadra tênis			5,20		0,40		2,08
		Total medido no período							126,32
5.17	87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014	m2						126,32
		Parção (Área Pet)			93,00		0,50	2,00	93,00
		Contenção estacionamento lado da igreja			7,70		1,10	2,00	16,94
		Contenção estacionamento lado da igreja			5,20		1,10		5,72
		Degraus acesso a praça 01			3,30		0,13	2,00	0,86
		Degraus acesso a praça 02			3,30		0,26	2,00	1,72
		Degraus acesso a praça 03			3,30		0,39	2,00	2,57
		Degraus acesso a praça 04			3,30		0,52	2,00	3,43
		contenção rampa quadra tênis			5,20		0,40		2,08
		Total medido no período							126,32
5.18	74244/1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m2						583,20
		Quadra society			108,00		5,40		583,20
		Total medido no período							583,20